



Управление экономического развития и предпринимательства администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа

**Отчет о реализации муниципальных
программ Петропавловск-Камчатского
городского округа за 2023 год**

Оглавление

Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	5
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	5
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	13
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	14
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	17
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда».....	17
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий».....	20
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».....	27
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей».....	28
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа».....	29
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	31
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».....	33
Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	36
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».....	36
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства».....	39
Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	42
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения».....	42
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений».....	51

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма».....	53
Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	55
Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	57
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	57
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа».....	63
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	65
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».....	67
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	67
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».....	69
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».....	69
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	78
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения».....	79
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы».....	81
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	82
Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....	85
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства».....	85
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа».....	90
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....	90
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края».....	90
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».....	91

Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	93
Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	93
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа».....	94
Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом».....	97
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества».....	97
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела».....	99
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».....	99
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа».....	106
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».....	106
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения».....	111
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы».....	116
Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы».....	117
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	118
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	118
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».....	120
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы».....	137
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	137
Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	141
Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа».....	141

Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 9 690 387,49 тыс. рублей, или 102,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 288 508,93 тыс. рублей, или 98,56 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 5 804 772,76 тыс. рублей, или 103,70 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 3 597 105,8 тыс. рублей, или 99,85 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Превышение расходов обусловлено тем, что уведомления Министерства образования Камчатского края поступили позднее даты утверждения бюджета на 2023 год.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	9 061 802,19	9 260 515,96	102,19
Федеральный бюджет	252 788,19	248 578,57	98,33
Краевой бюджет	5 498 090,34	5 705 422,90	103,77
Бюджет городского округа	3 310 923,66	3 306 514,49	99,87

Целью 1 подпрограммы является предоставление в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петропавловск-Камчатского городского округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей и подростков.

Для решения задачи по созданию условий для удовлетворения современных потребностей населения в качественных образовательных услугах, соответствующих общегосударственным требованиям инновационного социально-экономического развития, и обеспечения максимального доступа к ним, реализуются следующие основные мероприятия:

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-

Камчатского городского округа). Исполнение составило 8 322 305,12 тыс. рублей, или 102,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности общеобразовательных организаций. Исполнение составило 4 805 021,03 тыс. рублей, или 103,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Исполнение составило 3 066 678,09 тыс. рублей, или 100,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. Исполнение составило 348 498,12 тыс. рублей, или 103,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

Бюджетные ассигнования по данным подмероприятиям предусмотрены на содержание и бесперебойное функционирование образовательных организаций.

- внедрение и реализация целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Исполнение составило 86 424,13 тыс. рублей, или 98,71 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет получают сертификаты на дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования.

- обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 15 683,76 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений предоставляется возможность пройти первичную и повторную психолого-медико-педагогическую комиссию, и в случае выявления у них нарушений в развитии, получить возможность выбора формы обучения, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи.

Соглашения на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий с подведомственными Управлению образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа учреждениями заключены своевременно. Заявки на финансирование текущей деятельности учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом. Обеспечено бесперебойное функционирование подведомственных образовательных организаций.

2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 16 856,34 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Исполнение составило 14 795,04 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием и мебелью для обеденных зон. Исполнение составило 2 061,30 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, с подведомственными Управлению образования учреждениями заключены своевременно. Аукционы, заключения договоров с единственными поставщиками на приобретение оборудования, школьной мебели, технических средств обучения проведены, договоры поставок заключены. В 15 учреждениях поставка осуществлена в полном объеме, документы на согласование и оплату предоставлены.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов). Исполнение составило 10 980,71 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта. Организовано и проведено более шестидесяти мероприятий для обучающихся, воспитанников и педагогов. Исполнение составило 8 829,75 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 1 980,70 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Приобретены технические средства, спортивный инвентарь, наградная атрибутика. В отчетном периоде в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняло участие 2 675 жителей Петропавловска-Камчатского.

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение здоровья учащихся. Исполнение составило 170,26 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе мероприятия сотрудники 8 школьных столовых приняли участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Конкурс направлен на популяризацию школьного питания, привлечение внимания к организации здорового питания для обучающихся. Работа в данном направлении позволяет стабильно поддерживать охват детей горячим питанием в школах на уровне 87% с тенденцией к увеличению.

Соглашения с учреждениями заключены своевременно. Мероприятия проведены в соответствии с утвержденными планами.

4. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 2 243,85 тыс. руб. или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).

Мероприятия проведены в соответствии с утвержденным планом. Организовано участие в мероприятиях состязательного характера за пределами Камчатского края для 146 детей и подростков, из которых 111 вернулись в статусе победителей, призеров или лауреатов.

5. Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах. Исполнение составило 73 147,33 тыс. руб. или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- организация отдыха детей в каникулярное время. Исполнение составило 61 739,54 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах. Исполнение составило 11 407,79 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. В ходе реализации мероприятий в период летних и осенних каникул организован отдых и оздоровление 5 540 детей в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе общеобразовательных организаций. С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних созданы 331 временное рабочее место для подростков. Финансирование данного мероприятия направлено на приобретение необходимой спецодежды, на оплату труда.

5. Реализация комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних. Исполнение составило 6 357,35 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни. Исполнение составило 437,35 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исполнение составило 4 920,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Исполнение составило 900,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику административных правонарушений среди детей и молодежи. Исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены. Документы на согласование и дальнейшую оплату, отчеты об использовании субсидий учреждениями предоставляются своевременно. Мероприятия проведены в соответствии с утвержденными планами.

В отчетном периоде средства субсидии направлены на содержание ледовых площадок, созданных на территориях образовательных организаций, на проведение 3 мероприятий антинаркотической направленности, 52 спортивных мероприятий, 12 мероприятий патриотической направленности и 3 мероприятий, направленных на профилактику административных правонарушений среди детей и подростков. Отчеты об использовании субсидий учреждениями предоставлены.

Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных организаций в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников реализуются следующие **основные мероприятия:**

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта). Исполнение составило 351 543,33 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса. Исполнение составило 347 995,53 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации. Исполнение составило 3 547,79 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно.

Все запланированные ремонтные работы в 59 учреждениях проведены в полном объеме. Проведены технические обследования на предмет аварийного состояния зданий образовательных организаций, закончены ремонты, связанные с устранением последствий землетрясения. Работы по подготовке основания спортивной площадки в МАОУ «Средняя школа № 27» завершены. Окончание устройства площадки планируется в 2024 году.

Мониторинг выполнения ремонтных работ проведен как по отчетам учреждений, так и выездами на объекты.

2. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 77 546,28 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. Проведены работы на 28 объектах (в 5 детских садах, 21 школе и 2 учреждениях дополнительного образования). Разработаны ПСД на установки систем антитеррористической защищенности (охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, оповещения при угрозах террористических актов) для 35 учреждений. Обеспеченность объектов образовательных организаций техническими средствами антитеррористической защищенности составляет порядка 94 %.

3. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 27 859,45 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями на предоставление субсидий заключены своевременно. Модернизация систем пожарной безопасности в текущем финансовом году проведена в 6 учреждениях. Еще в 7 учреждениях проведены работы по устранению замечаний Госпожнадзора: установка противопожарных дверей, штор, люков, противодымных вентиляций, устройство аварийного освещения и т.п.). Работы выполнены в срок в запланированных объемах.

Для решения задачи по развитию сети муниципальных образовательных организаций и развитию альтернативных форм образования реализуются следующие основные мероприятия:

1. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми. Исполнение составило 27 407,75 тыс. рублей, или 97,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения с 6 предпринимателями, оказывающими услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Оплата оказанных услуг произведена по факту предоставления соответствующих документов от предпринимателей. По итогам 2023 года дошкольное образование и (или) присмотр и уход в частных организациях и у индивидуальных предпринимателей получают 414 детей.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило

1 380,48 тыс. рублей, или 99,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе реализации основного мероприятия произведено:

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (электроснабжение) (муниципальный контракт № ОТП-22-00545 от 07.10.2022). Исполнение составило 201,56 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения. Исполнение составило 49,94 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Работы по заключённым муниципальным контрактам выполнены, в том числе:

- по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» к централизованной системе водоотведения (муниципальный контракт от 27.07.2022 № 43/22).

- по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» к централизованной системе холодного водоснабжения (муниципальный контракт от 27.07.2022 № 44/22).

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС). Исполнение составило 1 075,97 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Работы по заключённому муниципальному контракту от 30.11.2022 № 07-22-ТП на подключение к системам теплоснабжения выполнены.

- выполнение работ по ограничению доступа к строящемуся объекту. Исполнение составило 53,00 тыс. рублей, или 87,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 09.01.2023 № 01/23 по организации видеонаблюдения за строительством объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» с облачным дата-центром и функционалом видеоаналитики. Оплата произведена за фактически выполненный объем работ.

3. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Исполнение составило 344 268,45 тыс. рублей, или 98,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе реализации основного мероприятия осуществляется подмероприятие «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские

работы)» в рамках которого заключены и исполнены муниципальные контракты:

- на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»;

- по осуществлению авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта;

- на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта, в том числе: столы, шкафы, полки, тележки, холодильник фармацевтический, шкаф для одежды металлический, сейф металлический, стеллажи металлические, системный блок, пианино акустическое, стул (банкетка) для клавишных инструментов, пианино цифровое, стеллажи, холодильник, многофункциональное устройство (МФУ), акустическая система, детские кровати, стульев детских для дошкольных учреждений, технологическое оборудование, банкетка, столы детские для дошкольных учреждений, шкаф для одежды деревянный, шкафы деревянные для документов, шкафы детские для одежды деревянные, скамейки для раздевалок, стол игровой, шкаф для учебных пособий, кресла офисные, стул на металлическом каркасе, секций стульев многоместных, тумбы офисные деревянные, шкафов для хранения детских игрушек, полки навесные, диваны, столы письменные, технологическое оборудование (система хранения, маты настенные, сетка для хранения мячей, специализированный развивающий комплекс, сетка, комплект зеркальных панелей, напольный мат, сенсорная дорожка, дуги для подлезания № 1, специализированный развивающий комплекс (тренажер), стеллаж), аквариум, оборудование: фонтан, стол лабораторный, тележка, доска гладильная, верстак, подцветочница, стол пеленальный, шкаф для хранения лекарственных средств, стол для осмотра, доска развивающая, сухой бассейн, ростомер, весы, ведро, мебель для детского сада, комплект мебели для кухни, кухонный гарнитур, шкаф для хранения чистого белья, стол дидактический, контейнер для пищевых отходов, табурет, шкаф, зеркало, доска, ларь, контейнер, сушилка, держатель весы, тумба, тележка, кофеварка, утюг, чайник, микроволновка, жалюзи, подставка, емкости, корзины, шпателя, сито.

- по осуществлению авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта.

- на проведение государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства: Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском».

- на оказание услуг в области пожарной безопасности.

Также, заключен муниципальный контракт от 21.06.2022 № 02.2022-ЭС на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства: Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском». Соглашение о расторжении от 16.06.2023.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	390 717,36	389 203,87	99,61
Краевой бюджет	99 404,46	98 946,53	99,54
Бюджет городского округа	291 312,90	290 257,34	99,64

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий программы.

Для решения задачи по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы реализуются следующие **основные мероприятия**:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 164 495,82 тыс. рублей, или 99,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 132 767 тыс. рублей, или 98,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 31 728,82 тыс. рублей, или 99,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Полномочия Управления образования по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края исполняются. В рамках контроля эффективного использования бюджетных средств, а также в рамках работы с обращениями граждан в отчетном периоде проведено 11 контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений.

Согласно ежегодно проводимой независимой оценки качества образования в Камчатском крае, в отчетном периоде удовлетворенность

населения услугами образования составила 92,20 %. Оценка проводилась среди учреждений дополнительного образования детей.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 220 407,9 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия». Исполнение составило 165 910,16 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 54 497,74 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 797,44 тыс. рублей, или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В ходе исполнения мероприятия приобретен сервер для нужд МАУ «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

4. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 3 502,71 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Работы по монтажу систем пожарной безопасности выполнены, приняты, оплачены в полном объеме.

Деятельность учреждений обеспечивается в полном объеме.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	40 667,67	40 667,67	100
Федеральный бюджет	39 930,36	39 930,36	100

Краевой бюджет	403,34	403,34	100
Бюджет городского округа	333,97	333,97	100

Целью подпрограммы является обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов.

Для решения задачи по созданию условий в общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа для реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов Камчатского края реализуются следующие основные мероприятия:

1. Региональный проект «Современная школа». Исполнение составило 21 572,80 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта создан детский технопарк «Кванториум» в МАОУ «Средняя школа № 28 им Г.Ф. Кирдищева». Поставка учебно-лабораторного оборудования для «Кванториума» осуществлена, проведена приемка по количеству и качеству поставленного товара. Оплата поставщику произведена в полном объеме.

2. Региональный проект «Успех каждого ребенка». Исполнение составило 11 824,30 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта проведены:

- капитальный ремонт спортивного зала с оборудованием спортивного зала для проведения учебных занятий и соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанция») в МАОУ СШ № 28. Исполнение составило 9 313,80 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Работы выполнены в запланированных объемах, своевременно оплачены.

- создание и развитие школьных спортивных клубов, предполагающее поставку спортивного инвентаря и оборудования в МАОУ СШ № 28 и МАОУ СШ № 45. Исполнение составило 2 510,50 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Спортивные товары поставлены, приняты, оплата поставщикам произведена в полном объеме.

3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Исполнение составило 7 270,57 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта проводится обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в части выплаты заработной платы советникам руководителей школ, занимающимися вопросами воспитания обучающихся и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Финансовое обеспечение предоставлено в 34 муниципальных школы.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-

Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты.
Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 1 084 002,13 тыс. рублей, или 85,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств федерального бюджета в сумме 62 959,64 тыс. рублей, или 99,75 %;

– за счет средств краевого бюджета в сумме 491 822,89 тыс. рублей, или 96,36 %;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 275 764,29 тыс. рублей, или 92,45 %.

– за счет средств Фонда развития территорий 253 455,29 тыс. рублей, или 64,65 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	104 777,29	87 526,58	83,54
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	104 777,29	87 526,58	83,54

Целью подпрограммы 1 является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда реализуются **основные мероприятия**:

1. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 7 333,33 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия заключен и оплачен муниципальный контракт на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Приобретение объектов недвижимого имущества» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен, детальный план-график исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного и непригодного жилищного фонда» достигнуто. Заключен 1 муниципальный контракт.

- «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто. Приобретено 1 жилое помещение (квартира).

- «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» не достигнуто. Отказ гражданина от добровольного переселения, судебный процесс.

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 34 251,75 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков. Исполнение составило 34 251,75 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов: № 20 по ул. Сибирцева (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 0138300000422000759); № 12 по ул. Дзержинского (муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000161); № 88 по ул. Океанская (муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000168); № 23 по ул. Морская (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 0138300000423000260); № 11 по ул. Гагарина (муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23); № 90 по ул. Фрунзе (муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23); № 79 по ул. Виллюйская (муниципальный контракт от 16.05.2023 № 14/23); № 2 по ул. Дзержинского (муниципальный контракт от 27.06.2023 № 0138300000423000460); № 77 по ул. Виллюйская (муниципальный контракт от 12.07.2023 № 23/22); № 17 по ул. Стеллера (муниципальный контракт от 07.08.2023 № 0138300000423000560); № 4 по Аммональной пади (муниципальный контракт от 29.09.2023 № 30/32).

Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости по объектам:

- «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 88 по ул. Океанская в г. Петропавловске-Камчатском» (муниципальный контракт от 03.07.2023 № 0108.2023);

- «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 79 по ул. Виллюйская

в г. Петропавловске-Камчатском» (муниципальный контракт от 13.07.2023 № 0115.2023).

- «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 77 по ул. Виллюйская в г. Петропавловске-Камчатском» (муниципальный контракт от 31.07.2023 № 0121.2023).

- «Проект организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 2 по ул. Дзержинского в г. Петропавловске-Камчатском» (муниципальный контракт от 29.08.2023 № 0135.2023).

Заключены и исполнены муниципальные контракты на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирных жилых домов: № 51 по ул. Морская (муниципальный контракт от 13.06.2023 № 0138300000423000425); № 20 по ул. Сибирцева (муниципальный контракт от 16.06.2023 № 0138300000423000435); № 20 по ул. Виллюйская, 77, 79 (муниципальный контракт от 10.10.2023 № 0138300000423000739); № 20 по ул. Аммональная падь, 4 (муниципальный контракт от 13.12.2023 № 0138300000423000954).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков» достигнуто. Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирных жилых домов.

- «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» достигнуто. Снесено 5 многоквартирных домов.

3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 4 126,49 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- охрана расселенных и расселяемых жилых домов. Исполнение составило 4 126,49 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществляется охрана 2 многоквартирных домов: № 18 по улице Обороны 1854; № 20 по улице Обороны 1854.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг охраны» достигнуто. Заключены муниципальные контракты на сумму 4 126,49 тыс. рублей.

- «Обеспечение круглосуточной охраны расселенных и расселяемых жилых домов» достигнуто. Обеспечена круглосуточная охрана расселенных и расселяемых жилых домов (общий объем оказанной услуги – 8 088 часов).

4. Изъятие имущества для муниципальных нужд. Исполнение составило 41 815,00 тыс. рублей, или 70,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований

В рамках основного мероприятия осуществляется изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников.

В рамках реализации мероприятия произведена оплата на основании 10 соглашений о возмещении за изымаемые жилые помещения, 1 решения суда и 2 исполнительных листов.

Причинами низкого исполнения являются – длительность судебных процессов, отказ собственников от подписания соглашений на возмещение за изымаемые жилые помещения.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Изъятие имущества для муниципальных нужд» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен, детальный план-график исполнен не в полной мере, контрольное событие «Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение» достигнуто частично. Заключено 10 соглашений.

Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

	тыс. рублей		
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	408 783,72	403 902,18	98,81
Федеральный бюджет	44 363,70	44 363,70	100
Краевой бюджет	350 988,72	350 301,27	99,80
Бюджет городского округа	13 431,29	9 237,21	68,77

Целью 1 подпрограммы 2 является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

Для решения задачи по разработке и актуализации документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского

округа исполняется **основное мероприятие «Разработка и актуализация документов территориального планирования»**. Исполнение составило 28 932,84 тыс. рублей, или 87,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 3 932,84 тыс. рублей, или 53,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Исполнено 6 муниципальных контрактов.

Причинами низкого исполнения являются:

1) Невыполнение до конца работ по 5-ти муниципальным контрактам подрядчиками (до конца 2023 года), в том числе:

- от 05.07.2021 № 385 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории квартала № 5 планировочного подрайона 3.2.8. Жилой район «Моховая» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 23.08.2021 № 480 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 2 планировочного подрайона 3.2.7. Жилой район «Вулканный» Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 01.06.2023 № 3 «На выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 3 планировочного подрайона 3.1.1. Деловое ядро центра планировочного района Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- от 01.06.2023 № 4 «На подготовку проекта внесения изменений в проект планировки территории в районе улицы Академика Курчатова-Космический проезд-проспект Циолковского в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2015 № 2849 и проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации Петропавловск Камчатского городского округа от 16.02.2017 № 261»;

- от 03.07.2023 № 5 «На подготовку проекта внесения изменений в проект межевания территории в районе улицы Академика Курчатова-Космический проезд-проспект Циолковского в Петропавловск-Камчатском городском округе, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2015 № 2849 и проект межевания территории, утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 16.02.2017 № 261».

2) Отказ Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от принятого

решения о заключении муниципального контракта на выполнение работ по подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории части квартала № 3 планировочного подрайона 3.1.1. Деловое ядро центра планировочного района Северного городского планировочного района в Петропавловск-Камчатском городском округе, на сумму 239,56 тыс. рублей, в связи коротким сроком для выполнения значительного объема работ до конца финансового года.

- разработка документации по планировке территории архитектурно-планировочных решений, с целью реализации комплексной застройки районов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 25 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Причиной неисполнения является невыполнение подрядчиком работ по 3 этапу календарного плана выполнения работ муниципального контракта от 12.08.2019 № 473 по состоянию на 31.12.2023. Приемка и оплата выполненных работ 3-го этапа муниципального контракта, на сумму 839,50 тыс. рублей не произведена. Приемка и оплата выполненных работ планировалась после утверждения проекта внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Разработка и реализация документов территориального планирования» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, детальный план-график не исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто.

- «Выполнение работ по разработке проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто.

Целью 2 подпрограммы 2 является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Для решения задачи по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализуются **основные мероприятия:**

1. Приобретение объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 312 932,64 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2022 году размещено 16 извещений (под ассигнования 2023 года) о проведении электронного аукциона на право заключить муниципальные контракты на «приобретение жилого помещения (квартиры) в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», из них: 9 муниципальных контрактов заключено сумму 36 566,61 тыс. рублей; 1 муниципальный контракт заключен и расторгнут; 6 признано несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

В отчетном периоде размещено 215 извещений о проведении открытого аукциона в электронной форме, из них: 147 аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок; 58 контрактов заключено на общую сумму 276 366,04 тыс. рублей; 10 извещений о проведении открытого электронного аукциона размещено (под ассигнования 2024 года).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Приобретение объектов недвижимого имущества» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» достигнуто. Заключено и исполнено 67 муниципальных контракта.

- «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто. Приобретено 67 квартир.

- «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» достигнуто. Приобретенные жилые помещения распределены.

2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило

3 424,05 тыс. рублей, или 99,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в том числе исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 581,76 тыс. рублей, или 99,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках подмероприятия производятся выплаты по заработной плате (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) 2-ум сотрудникам Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

- обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 842,29 тыс. рублей, или 99,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Поставка товар, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках администрирования переданных государственных полномочий» достигнуто.

3. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 3 308,27 тыс. рублей, или 82,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений).

Принято обязательств на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда на общую сумму 3 308,27143 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является экономия по результатам проведения открытых аукционов в электронной форме.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)» достигнуто. Произведен ремонт 5 жилых помещений (квартир).

Целью 3 подпрограммы 2 является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия**:

1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Исполнение составило 51 152,34 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском», заключены следующие муниципальные контракты:

- от 14.07.2022 № 04.2022-ЭС с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 11.09.2023 № 0138300000423000650 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» (завершение строительства), срок выполнения работ – 31.08.2024;

- от 27.11.2023 № 4-авт/2023 на оказание услуг по осуществлению авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа» (завершение строительства), срок выполнения работ – 30.11.2024.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Изготовление проектной документации «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» достигнуто.

2. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение составило 1 527,10 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется мероприятие по охране объекта «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском». Заключены и исполнены следующие муниципальные контракты:

- от 08.12.2022 № 68/22 с ООО «Агентство безопасности и охраны Днепр» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Канализационная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском»;

- от 30.12.2022 № 0138300000422000965 с «ООО Частная охранная предприятие «Рапира-2» на выполнение подрядных работ по физической охране объекта «Канализационная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском».

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» достигнуто. В рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов обеспечена круглосуточная охрана.

3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 624,91 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия проводится мониторинг технического состояния жилищного фонда.

В отчетном периоде заключено и оплачено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на сумму 2 624,91 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Мониторинг технического состояния жилищного фонда» подпрограммы 2

«Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто. Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта.

- «Приемка и оплата выполненных работ» достигнуто. В результате исполненных муниципальных контрактов получено 132 заключения.

Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	10 221,26	10 221,26	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	10 221,26	10 221,26	100

Целью подпрограммы 3 является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

Для решения задачи 1 по содержанию и ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению исполняется **основное мероприятие «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»**. Исполнение составило 10 221,26 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов: № 38 по ул. Рябиковская (муниципальный контракт от 24.03.2023 № 0138300000423000132); № 16Б по ул. Кутузова (муниципальный контракт от 16.03.2022 № 08/23); № 18А по ул. Фрунзе (муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000162).

Заключены и исполнены муниципальные контракты на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирных жилых домов: № 26А по ул.

Фрунзе (муниципальный контракт от 02.05.2023 № 0138300000423000284); № 24А по ул. Фрунзе (муниципальный контракт от 16.06.2023 № 0138300000423000434); № 16Б по ул. Кутузова (муниципальный контракт от 20.11.2023 № 0138300000423000832).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» исполнено. Заключено 3 муниципальных контракта.

- «Снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» исполнено. Снесено 3 многоквартирных дома.

Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	110 532,60	109 594,89	99,15
Федеральный бюджет	18 755,05	18 595,94	99,15
Краевой бюджет	60 031,54	59 522,27	99,15
Бюджет городского округа	31 746,00	31 476,68	99,15

Целью подпрограммы 4 является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

Для решения задачи по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняется **основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»**. Исполнение составило 109 594,89 тыс. рублей, или 99,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия молодым семьям предоставляются социальных выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. В отчетном периоде 39 семей улучшили жилищные условия.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» достигнуто.

- «Предоставление социальных выплат молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году» достигнуто.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	129 040,01	128 376,42	99,49
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	129 040,01	128 376,42	99,49

Целью подпрограммы 5 является создание необходимых условий для эффективного функционирования Заказчика муниципальной программы, реализации деятельности по обеспечению жильем населения городского округа.

Для решения задачи по обеспечению правовых, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности Заказчика муниципальной программы исполняются **основные мероприятия:**

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 125 376,44 тыс. рублей, или 99,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 60 949,35 тыс. рублей, или 99,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности по регистрационному учету. Исполнение составило 18 573,58 тыс. рублей, или 99,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с

муниципальной службой. Исполнение составило 25 711,98 тыс. рублей, или 99,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 20 141,53 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто.

Своевременно произведены выплаты по заработной плате (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) сотрудникам Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

- «Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто.

Своевременно произведена оплата за аренду (в том числе возмещения за потребляемую электрическую энергию) нежилых помещений в зданиях № 100 и 74/1 по улице Ленинградской, занимаемых Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Информатизация. Исполнение составило 2 999,97 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется информатизация учета и управления жилищным фондом.

В 2022 году заключен муниципальный контракт на оказание услуг по формированию электронного ресурса архивных документов (оплачен в 2023 году на сумму 599,99 тыс. рублей) в отчетном периоде заключено 4 муниципальных контракта.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» исполнен, детальный план график исполнен, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки на оказание услуг по формированию электронного ресурса документов, заключение муниципального контракта» достигнуто. Заключено и исполнено 5 муниципальных контракта;

- «Приемка и оплата услуг» достигнуто. По результатам исполнения муниципальных контрактов оцифровано 146 148 страниц документов.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	491 908,72	335 790,44	68,26
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	99 386,45	81 999,35	82,51
Бюджет городского округа	491,90	335,79	68,26
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00
Средства фонда развития территорий	392 030,35	253 455,29	64,65

Целью 2 подпрограммы 6 является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

Реализация регионального проекта реализуется в рамках 2-ух задач.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** (реализация мероприятий подпрограммы А «Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» государственной программы Камчатского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Камчатского края», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 № 520-П). Исполнение составило 177 605,72 тыс. рублей, или 53,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Исполнение составило 155 407,03 тыс. рублей, или 52,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Исполнение составило 22 198,68 тыс. рублей, или 59,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата на основании 21 соглашения о возмещении за изымаемые жилые помещения. Заключены и исполнены: 1 решение суда (возмещении за изымаемое жилое помещение); 18 муниципальных контрактов на поставку (приобретение) жилых помещений.

Причинами низкого исполнения являются:

- длительность судебных процессов (отсутствие решений суда, вступивших в силу);
- отсутствие заявок на участие в аукционах на право заключить муниципальный контракт на поставку жилых помещений (квартир) с целью переселения граждан (с целью приобретения 10 квартир было размещено 17 извещений (в том числе повторно) на общую сумму начальных (максимальных) цен контракта 54 333,33 тыс. рублей).

Кроме того, доведение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств (уведомление Министерства финансов от 14.11.2023 на сумму 86 841 406,06 рублей (средства Фонда развития территорий), при этом дополнительная потребность в денежных средствах на реализацию указанного мероприятия отсутствовала.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми с 1 января 2017 года до 1 июля 2017 года, в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** (реализация мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Камчатского края», утвержденная постановлением Правительства Камчатского края от 17.05.2023 № 271-П (переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным с 01.01.2017 до 01.01.2022) Исполнение составило 158 184,72 тыс. рублей, или 98,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации). Исполнение составило 98 048,25 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;
- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного

жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации). Исполнение составило 60 136,45 тыс. рублей или 96,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата на основании 22 соглашений о возмещении за изымаемые жилые помещения. Заключено и исполнено 10 муниципальных контрактов на поставку (приобретение) жилых помещений (в строящемся многоквартирном доме).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке» подпрограммы 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полной мере, детальный план график исполнен не в полной мере, контрольные события:

- «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто. Заключено 28 муниципальных контрактов (18 исполнено, по 10 произведена частичная оплата) из 38 планируемых;

- «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» не достигнуто (9 из 17 граждан отказались от подписания договоров - судебный порядок);

- «Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение» достигнуто. Заключено 43 соглашения.

Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	8 590,33	8 590,33	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	8 590,33	8 590,33	100

Целью 1 подпрограммы 7 является повышение качества условий жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных

на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется основное мероприятие «**Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям**». Исполнение составило 8 590,33 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 6 366,97 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Исполнение составило 2 223,35 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» достигнуто.

**Муниципальная программа
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального
хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского
округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству
территории и охрана окружающей среды»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 109 541,01 тыс. рублей, или 81,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета в сумме 70 287,11 тыс. рублей, или 75,37 %;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 39 253,90 тыс. рублей, или на 94,63 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	31 578,67	30 930,23	97,95
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	31 578,67	30 930,23	97,95

Целью 1 подпрограммы является «Обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа».

Для решения задачи по прекращению безучетного потребления и повышение эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создание условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей» исполняется **основное мероприятие «Организация учета потребления коммунальных ресурсов»**. Исполнение составило 1 230,23 тыс. рублей, или 65,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 635,45 тыс. рублей, или 67,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году заключен муниципальный контракт от 13.12.2022 12-03-06/213/22 на поставку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в 2023 году на сумму 306,45 тыс. рублей (164 ИПУ), в 2023 году заключен муниципальный контракт от 13.07.2023 № 12-03-06/131/23 на поставку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в 2023 году на сумму 329,00 тыс. рублей (100 ИПУ).

Причиной низкого исполнения является расторжение муниципального контракта по факту выполненных работ в связи с технической невозможностью проведения работ по установке

индивидуальных приборов учета потребления горячего и холодного водоснабжения на объектах.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнен не в полной мере, детальный план-график исполнен не в полной мере, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на поставку индивидуальных приборов учета» достигнуто;

- «Поставка, установка, замена индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» достигнуто не в полной мере – поставка осуществлена, расторжение муниципального контракта в связи с технической невозможностью проведения работ по установке индивидуальных приборов учета.

- ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения. Исполнение составило 594,77 тыс. рублей, или 63,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году заключен муниципальный контракт от 20.12.2022 № 12-03-06/222/22 на поставку шаровых кранов для ограничения подачи горячего и холодного водоснабжения в 2023 году на сумму 594,77 тыс. рублей (99 штук).

Мероприятие реализовывалось с учетом фактической потребности установки шаровых кранов для ограничения подачи горячего и холодного водоснабжения.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнен не в полной мере, детальный план-график исполнен не в полной мере, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» достигнуто;

- «Выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» достигнуто – работы по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения выполнены с учетом фактической потребности.

Для решения задачи по модернизации системы энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняется основное мероприятие «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа». Исполнение составило 29 700,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью. Исполнение составило 14 700,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 № 0138300000423000035_302701 на выполнение научно-исследовательской работы в рамках актуализации схемы теплоснабжения (с электронным моделированием аварийной ситуации) Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год.

- разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 15 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключен муниципальный контракт от 19.06.2023 № 0138300000423000413_302701 на научно-исследовательские работы «Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и до 2040 года».

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью» достигнуто;

- «Разработка программы комплексного развития коммунального хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто.

Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	103 161,46	78 610,78	76,20
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00

Краевой бюджет	93 256,58	70 287,11	75,37
Бюджет городского округа	9 904,88	8 323,66	84,04

Целью подпрограммы является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются **основные мероприятия:**

1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения. Исполнение составило 3 992,09 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3, 10, 12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29, 31, 33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы». Произведена оплата исполнительного листа № ФС 039096987.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «**Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения**» подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Произведена оплата по исполнительному листу» достигнуто.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения. Исполнение составило 74 618,68 тыс. рублей, или 75,24 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объектах, на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства на общую сумму 1 145,00 тыс. рублей.

Заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на общую сумму 73 473,68 тыс. рублей, а именно:

- «Сооружение здание ЦТП-14 «Моховая» с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП-14 «Моховая», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 (Ст.ТК-29-Ст.ТК-30)» на сумму 16 178,72 тыс. рублей;

- «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Кирдищева, ул. Николаевой-Терешковой от здания ЦТП-321 до ТК-104» на сумму 19 257,01 тыс. рублей;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Автомобилистов от ТК-34 до ж/д 49/1 по ул. Автомобилистов, от ТК-36 до т.Г/3, от ТК-36 до СК-4, от СК-4 до ТК-37, от ТК-37 до СК-6, от СК-6 до ж/д 51 по ул. Автомобилистов» на сумму 8 091,11 тыс. рублей;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от т.17/1 до ТК-18, от ТК-18 до ТК-19, от ТК-19 до ТК-21. от ТК-18 до ТК-20, от ТК-18 до ж/д 47/2 по ул. Владивостокская, от ТК-20 до т.22, от т.23 до ж/д 47/3 по ул. Владивостокская, сооружение Тепловая сеть и сети ГВС (от Котельной № 45 «Владивостокская», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 43/1) от ТК-21 до д.47/4 по ул. Владивостокская» на сумму 7 533,61 тыс. рублей;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от ТК-4 до ТК-5, от ТК-5 до т.6, от т.8 до ж/д. 41/3 по ул. Владивостокская, от т.9 до ж/д. 41/4 по ул. Владивостокская, от ТК-13/1 до ТК-15, от ТК-15 до ж/д.45/1 по ул. Владивостокская, от ТК-15 до ТК-16, от ТК-16 до ж/д. 45 по ул. Владивостокская, от ТК-14 до т.17, от т.17 до ж/д.47/1 по ул. Владивостокская, сооружение Тепловая сеть и сети ГВС (от Котельной № 45 «Владивостокская», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 43/1) от т.12 до д.45/3 по ул. Владивостокская» на сумму 6 815,45 тыс. рублей;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от ТК-1 до СК-1, от СК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-2 до ж/д 43 по ул. Владивостокская, от ТК-3 до т.А от т.А до ж/д. 41 по ул. Владивостокская, от ТК-1 до ТК-4» на сумму 8 719,20 тыс. рублей;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул.Автомобилистов от ТК-38 до ж/д 53 по ул.Автомобилистов, от ТК-38 до т.А, от т.А до ж/д 59 по ул.Автомобилистов, от ТК-39 до ТК-40, от ТК-40 до ж/д 39 по ул. Автомобилистов, от ТК-40 до т.В/2» на сумму 6 878,54 тыс. рублей.

Причинами низкого исполнения являются: экономия, сложившаяся по результатам проведения открытых аукционов в электронной форме, расторжение муниципальных контрактов на сумму фактически невыполненных работ.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.» подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения» достигнуто.

- «Выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения» достигнуто.

**Муниципальная программа
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и
совершенствование гражданской обороны, профилактика
правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-
Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы за счёт средств бюджета городского округа в отчетном периоде исполнены в сумме 117 457,48 тыс. рублей, или на 96,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 350,00 тыс. рублей, или на 100 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 117 107,48 тыс. рублей, или на 96,45 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

2. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

4. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

5. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УДХТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

1. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее - МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского»);

2. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее - МКУ «УКСиР»).

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	106 798,83	102 577,20	96,05
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	106 798,83	102 577,20	96,05

Целью подпрограммы является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по оповещению населения Петропавловск-Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации

и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, реализуется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 18 803,65 тыс. рублей, или 99,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» заключено 2 муниципальных контракта на приобретение и установку 10 комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО. Произведена оплата по выполненным работам.

Охват (покрытие) территории системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде составил 80 % (всего установлено 63 комплекса).

Заключены муниципальные контракты на услуги доступа к сети интернет для обеспечения канала связи оконечных комплексов П-166 ИТК ОС КГО на объектах установки на 5 точек МАСЦО. Произведена оплата по выполненным работам.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 1 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение и установку комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО» достигнуто;

- «Заключение муниципальных контрактов с целью развития и поддержания в рабочем состоянии комплексной системы экстренного оповещения населения» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату выполненных работ» достигнуто, оплата по заключенным муниципальным контрактам производилась планомерно до конца 2023 года.

Для решения задачи по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются **основные мероприятия**:

- 1. Формирование запасов.** Исполнение составило 1 140,50 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов.

С целью обеспечения готовности резерва материальных ресурсов Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 16.05.2018 № 55-нд «О порядке создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядке восполнения использованных средств этих резервов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.07.2018 № 1587 «О номенклатуре и объемах резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» заключено 2 муниципальных контракта на приобретение: индивидуального рациона питания на 50 человек на 3 суток (сухой паек 160 шт.) (оплата произведена в июле 2023 года); комплекты постельного белья (70 шт.); матрасы (70 шт.); подушки (70 шт.); одеяла (70 шт.); полотенца банные (50 шт.); полотенца для лица (50 шт.). Оплата по заключенным контрактам произведена.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Формирование запасов» подпрограммы 1 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов с целью создания и восполнения (замены, освежения) резерва материальных ресурсов» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату поставленного товара» достигнуто.

2. Обеспечение пожарной безопасности. Исполнение составило 119,10 тыс. рублей, или 100 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В 3 квартале 2023 года проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа». Бюджетные средства перераспределены в размере 100,00 тыс. рублей. Заявок на участие в конкурсе не поступило. Конкурс признан несостоявшимся.

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило

119,10 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» заключен муниципальный контракт на приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на поставку ремкомплектов гидропульта на сумму 78,59 тыс. рублей (19 шт.) и гидропультов металлических на сумму 40,51 тыс. рублей (49 шт.).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, детальный план-график исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны» не достигнуто, конкурс не состоялся в связи с отсутствием заявок от участников;

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение противопожарных комплектов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто.

3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 346,24 тыс. рублей, или 87,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению.

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2018 № 369 «О функционировании городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловск-Камчатского городского округа» УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проведены практические учения на тему «Действия органов управления по разворачиванию пунктов обогрева». В рамках реализации мероприятия заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 329,00 тыс. рублей.

- присуждение денежной премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия составили 17,24 тыс. рублей, выплачено 3 премии за успехи в деле охраны общественного порядка.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, детальный план-график исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с проведением учений и тренировок органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто.

- «Выданные денежные премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны» достигнуто не в полном объеме, в связи с отсутствием претендентов на премию за успехи в сфере пожарной охраны.

4. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 5 736,50 тыс. рублей, или 93,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 2 627,17 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на получение специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавинных наблюдений (мониторинга снеголавинной обстановки) на период с 12.01.2023 по 13.05.2023 и с 01.10.2023 по 29.12.2023. Предоставлено 26 лавинных бюллетеней со СГМИ о текущей снеголавинной обстановке.

По результатам поступившей информации, мероприятий, проведенных по ликвидации угрозы бесконтрольного схода лавин, не потребовалось.

- организация работы пункта временного размещения, ремонт, транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 3 109,33 тыс. рублей, или 88,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации пункта 15 распоряжения Губернатора Камчатского края от 14.04.2022 № 236-Р «О введении режима повышенной готовности на территории Камчатского края в связи с необходимостью решения вопросов содержания, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения граждан Российской Федерации, Донецкой

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» и постановления Правительства Камчатского края от 14.06.2022 № 314-П «О Порядке создания и ликвидации пунктов временного размещения в целях обеспечения проживания граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» реализуется вышеуказанное мероприятие.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» заключены муниципальные контракты: на приобретение предметов бытового назначения (оплата произведена); на оплату коммунальных услуг и на содержание помещений по адресу ул. Владивостокская, 29 (оплата произведена).

Причиной неисполнения мероприятия по организации питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, является отсутствие необходимости в части оказания услуги по питанию лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, детальный план-график исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов с организациями, привлекаемыми к мониторингу и предоставлению своевременной информации по лавиноопасным участкам» достигнуто;

- «Заключение муниципальных контрактов с организациями, привлекаемыми для обеспечения питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто, в связи с отсутствием необходимости;

- «Заключение муниципальных контрактов с организациями по предоставлению коммунальных услуг и услуг по содержанию помещения» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто, оплата коммунальных услуг и на содержание помещений по адресу ул. Владивостокская, 29 осуществлялось планомерно в течение года.

5. Участие в разработке и реализации планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Исполнение составило 67,87 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются профилактические мероприятия в целях обеспечения соблюдения мер безопасности населения на водных объектах.

В отчетном периоде заключены и исполнены муниципальные контракты на изготовление столбов для установки знаков «Купаться ЗАПРЕЩЕНО» в сумме 29,67 тыс. рублей и на изготовление знаков «Купаться ЗАПРЕЩЕНО», «Выход (выезд) на лед ЗАПРЕЩЕН» на сумму 38,20 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Участие в разработке и реализации планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по обеспечению безопасности людей на водных объектах» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Количество объектов рекламы (баннеров) об ограничении или запрещении водопользования на водных объектах общего пользования» достигнуто;

- «Количество водных объектов общего пользования на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, на которых установлено ограничение или запрет в случаях, предусмотренных законодательством РФ» достигнуто.

6. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 191,16 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- изготовление и распространение среди населения памяток, листовок и пособий в целях обучения населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заключены и исполнены контракты на сумму 191,16 тыс. рублей:

- на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок и буклетов на тему «Обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в количестве 28 000 штук;

- на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок «Гражданская оборона. Порядок действий населения по сигналу ГО при нахождении дома» в количестве 14 500 штук и буклетов «Памятка действия по сигналам оповещения» в количестве 8 000 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Изготовление и распространение среди населения памяток, листовок и

пособий в целях обучения населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по изготовлению листовок для информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа по гражданской обороне» достигнуто;
- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто.

7. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение составило 500,00 тыс. рублей, или 61,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт с организацией по охране объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности подведомственного учреждения МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского», находящегося по адресу ул. Владивостокская, 29.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение договора с частным охранным предприятием, для оказания охранных услуг, по охране имущества, находящего по адресу ул. Владивостокская, 29» достигнуто;
- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг», достигнуто, оплата муниципального контракта, заключенного с частным охранным предприятием произведена.

Для решения задачи по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечению деятельности органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 21 332,99 тыс. рублей, или 98,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 18 355,56 тыс. рублей, или 98,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течение года производится выплата заработной платы и перечисления по страховым взносам муниципальным служащим, оплачены расходы за проезд к месту проведения отпуска и обратно.

В отчетном периоде заключены и исполнены муниципальные контракты:

- на страхование муниципальных служащих на случай причинения вреда здоровью, в связи с исполнением ими служебных обязанностей;

- на проведение диспансеризации сотрудников УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Заключен и оплачен договор по повышению квалификации сотрудников.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 977,43 тыс. рублей, или 99,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течении года производилась выплата заработной платы и перечисления по страховым взносам сотрудникам, не связанным с муниципальной службой, оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 1 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Обеспечение исполнения полномочий УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края и исполнения трудового законодательства РФ» достигнуто;

- «Контроль эффективного использования бюджетных средств» достигнуто.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 54 339,18 тыс. рублей, или 94,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течение года осуществлялись выплаты по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда сотрудникам МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского», оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплаты по налогам, обеспечение сотрудников услугами связи, транспортом, канцелярскими принадлежностями, мебелью, организационной техникой и расходными материалами, хозяйственными товарами. Приобретено ГСМ.

Заключены муниципальные контракты на оплату услуг теплоснабжению и горячего водоснабжения, электрической энергии,

холодного водоснабжения и водоотведения по зданию, находящемуся в оперативном управлении МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» и прилегающей территории. Муниципальные контракты оплачены.

В связи с нарушением сроков выполнения работ и поставки товаров в отчетном периоде не использованы бюджетные средства:

- по муниципальному контракту от 26.10.23 № 20/0795 на поставку, монтаж и пусконаладку панелей для видеостены (срок исполнения работ до 15.12.2023) в сумме 526,22 тыс. рублей. Срок окончания работ запланирован на апрель 2024 года. МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» проводится претензионная работа;

- по муниципальному контракту от 27.10.2023 № 21/0798 на поставку расходных материалов для компьютерной и офисной техники (срок поставки 10.12.2023) в сумме 60,20 тыс. рублей. Поставка товара планируется в феврале 2024 года, МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» проводится претензионная работа;

- по муниципальному контракту от 07.11.2023 № 24/0814 на поставку IP-камеры (срок поставки 10.12.2023) в сумме 99,37 тыс. рублей. МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» проводится претензионная работа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» подпрограммы 1 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Обеспечение деятельности МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» достигнуто.

Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 123,07	1 123,07	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	350,00	350,00	100
Бюджет городского округа	773,07	773,07	100

Целью подпрограммы является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведения профилактики совершения правонарушений и преступлений, исполняются **основные мероприятия**:

1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин. Исполнение составило 1 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется создание условий для деятельности народных дружин.

Проведен конкурс, по итогам которого с МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» 13.03.2023 заключено соглашение № 1/2023 о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин в размере 650,00 тыс. рублей. А также в целях софинансирования мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин (далее – проект соглашение) в рамках реализации основного мероприятия «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П, 27.04.2023 года заключено соглашение № ДНД-12 с администрацией Губернатора Камчатского края в размере 350,00 тыс. рублей.

Также заключено дополнительное соглашение № 1-1/2023 к соглашению о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин от 13.03.2023 № 1/2023 в размере 1 000,00 тыс. рублей. Из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа средства субсидии в сумме 1 000,00 тыс. рублей переведены на счет МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» в марте и мае 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» подпрограммы 2 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин» достигнуто;

- «Предоставление отчетности о целевом использовании субсидии Народной Дружиной» достигнуто.

2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).

Исполнение составило 123,07 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок «Осторожно! Дистанционное мошенничество. Не дайте себя обмануть!» в количестве 39 300 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по изготовлению листовок для информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа по профилактике правонарушений» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто.

Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 086,55	1 086,55	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	1 086,55	1 086,55	100

Целью подпрограммы является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществлению комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий, исполняются **основные мероприятия:**

1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение составило 29,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок «Профилактика терроризма и экстремизма» в количестве 10 000 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 3 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по изготовлению листовок для информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа по профилактике и противодействию терроризму и экстремизму» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто.

2. Обеспечение антитеррористической безопасности. Исполнение составило 1 057,35 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключено: 17 муниципальных контрактов с организациями по предоставлению услуг монтажа и демонтажа (установке) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения) на общую сумму 339,50 тыс. рублей; 6 муниципальных контрактов на сумму 717,85 тыс. рублей с частным охранным предприятием (ЧОО), специально учрежденным для оказания охранных услуг, зарегистрированным в установленном законом порядке и имеющим лицензию на осуществление частной охранной деятельности при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение антитеррористической безопасности» подпрограммы 3 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по установке и содержанию (монтажу, демонтажу) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто.

Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	12 761,20	12 670,67	99,29
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	12 761,20	12 670,67	99,29

Целью подпрограммы является защита населения и территорий Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, повышению оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО, исполняется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 12 670,67 тыс. рублей, или 99,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проектирование, создание, развитие, содержание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках реализации указанного подмероприятия Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены муниципальные контракты на оказание услуг (выполнение работ): по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения (далее – СУВ) на сумму 4 517,88 тыс. рублей (2 контракта); по модернизации СУВ на сумму 8 638,42 тыс. рублей (4 контракта).

В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию и модернизации СУВ:

- от 02.12.2022 № 0138300000422000831 проведены регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ, услуги за декабрь 2022 года-май 2023 года оказаны в полном объеме, оплата составила 2 216,28 тыс. рублей;

- от 21.11.2022 № 0138300000422000790 произведена модернизация СУВ (установка новых сегментов системы видеонаблюдения, установка дополнительных камер видеонаблюдения, частичная замена оборудования для восстановления работоспособности системы), работы выполнены в полном объеме, оплата составила 6 918,98 тыс. рублей;

- от 02.05.2023 № 0138300000423000294 в целях поддержания работоспособного состояния систем СУВ в процессе их эксплуатации запланированы регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ с июня по ноябрь 2023 года включительно, оплата составила 2 301,60 тыс. рублей;

- от 12.07.2023 № 49д на выполнение работ по модернизации СУВ в июле 2023 года модернизирована СУВ на объекте по адресу: проспект Рыбаков, 13/1, оплата составила 324,46 тыс. рублей;

- от 21.08.2023 № 52д на выполнение работ по модернизации СУВ в сентябре 2023 года модернизирована СУВ на объекте по адресу: ул. Владивостокская, 29, оплата составила 493,25 тыс. рублей;

- от 28.11.2023 №;0138300000423000873 на выполнение работ по модернизации СУВ в декабре 2023 года модернизирована СУВ на объекте по адресу: ул. Максимова, на сумму 416,10002 тыс. руб. Исполнение второго этапа (модернизация СУВ на объекте по адресу: ул. Войцешека) запланировано на январь 2024 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 4 исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов с целью содержания и поддержания в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату товаров, а также оказанных работ, услуг» достигнуто.

Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 904 688,97 тыс. рублей, или 98,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета в сумме 156 201,40 тыс. рублей, или 99,98 %;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 698 620,36 тыс. рублей, или 98,06 %.

- за счет федерального бюджета в сумме 49 867,21 тыс. рублей, или 100 %

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.
3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	711 641,89	698 104,02	98,10
Федеральный бюджет	32 841,12	32 841,12	100
Краевой бюджет	129 618,63	129 582,91	99,97
Бюджет городского округа	549 182,14	535 679,99	97,54

Целью подпрограммы 1 является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по созданию условий для развития духовного потенциала, самодеятельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются следующие **основные мероприятия**:

1. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.). Исполнение составило 2 434,73 тыс. рублей, или 99,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия коллективы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры принимают участие в различных конкурсах и фестивалях, приобретены авиабилеты и оплачено проживание коллективу студии современного танца «Vogue41 ДКД «Апрель» для участия в чемпионате «Fame Your Choreo» и участников студии танца «Fortis» вылетающих для участия в Международном Фестивале-Конкурсе «Мир Талантов» г. Москва; учащиеся ДМШ № 1 приняли участие в Международном конкурсе инструментального исполнительства «Kamrton Competition» и в III открытом фестивале «Музыкальные ключи»; коллектив ДМШ № 4 принял участие в XIX Всероссийской Олимпиаде «Шедевры мировой музыкальной культуры» г. Владивосток; учащиеся ДМШ № 5 приняли участие в VIII Международном фестивале – конкурсе «Феерия аккордеона» в г. Казань; учащиеся Детской художественной школы участвовали в творческой поездке в г. Москву Государственную Третьяковскую галерею для участия в конференции и

экскурсионной программе, в усадьбу Поленово Тульской области Заоксинского района с. Стахово для проведения пленэра, участия в мастер-классах и выставке; приобретены авиабилеты и оплачено проживание в целях участия коллектива современной спортивной хореографии «Театр-шоу «Варьете» ДК «СРВ» в XIX-м Всемирной танцевальной Олимпиаде в г. Москва и участие в XV Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества «Петровский парадиз» г. Санкт-Петербург.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа). Исполнение составило 554 166,99 тыс. рублей, или 99,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность 4-х подведомственных учреждений культуры и 7-ми подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 5 999,02 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами.

ДКД «Апрель» приобретены: Док-станция, ноутбук, Системный блок, монитор, МФУ. МБУК «Городской оркестр» приобретены: барабаны, тарелки для ударных установок, трости. ДМШ № 1 приобретены 52 кресла для актового зала. ДМШ № 3 приобретены банкетки фортепианные в количестве 10 штук. ДМШ № 5 приобретены: домры в количестве 5 штук, 3 аккордеона, моноблоки в количестве 2 штук и ИБП к ним, доска для объявлений. ДМШ № 7 приобретены: моноблоки, стенды, жалюзи, рулонные шторы. ДХШ приобретены: банкетки, гипсы для творческой работы учащихся школы. МБУК «Центральная библиотечная система» приобретены: компьютерная техника, шкафы картотечные, стулья. ДК «СРВ» приобретены: акустическая система, ноутбук, проектор, шкафы для документов, столы, стеллаж, демонстрационные витрины.

Также были пошиты и приобретены готовые костюмы для сценических выступлений для творческих коллективов, ДКД «Апрель», ДМШ № 5, ДК «СРВ», МБУК «Центральная библиотечная система».

4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности. Исполнение составило

8 174,40 тыс. рублей, или 65,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются:

- проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов). Исполнение составило 5 161,10 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В МБУ ДО «ДМШ № 1» выполнена работа по текущему ремонту полов концертного зала. В МАУ ДО «ДМШ № 6» произведен текущий ремонт санузлов, выполнены работы по ремонту системы вентиляции актового зала. В МБУК «Центральная библиотечная система» приобретена ПСД на работы по капитальному ремонту фасада филиала по ул. Ленинградская, д. 45 и выполнен ремонт кровли здания Библиотеки №1 им. Санеева. В МАУ ДО «ДМШ № 7» осуществлен текущий ремонт музыкального зала. В МАУ ДО «Детская художественная школа» установлены новые двери, проведены работы по замене стояков ГВС, ХВС и ЦО по ул. Океанская, 7А. В ДКД «Апрель» выполнены ремонтные работы внутренних помещений здания по ул. Звездная 26.

- организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков. Исполнение составило 3 013,30 тыс. рублей, или 40,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты (договоры):

- от 28.02.2023 № 0019.2023-83-ОКН/23х с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков тихоокеанцев Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. от трудящихся города», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка на сумму 203,46 тыс. рублей;

- от 03.07.2023 № 0138300000423000474_0001/131-ОКН/23мк на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, старое кладбище между улицами Батарейной и Владивостокской на сумму 966,81 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 26.09.2022 № 0138300000422000678_0001/170-ОКН/22мк на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Торпедный катер», установленный в честь

священной памяти мужества и героизма моряков тихоокеанцев Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. от трудящихся города», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка на сумму 3 686,06 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 15.12.2022. Произведен авансовый платеж в размере 50 % на сумму 1 843,03 тыс. рублей. Контракт в 2022 году не был исполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту и не прохождением государственной экспертизы проектной документации. В нарушение условий контракта работы фактически окончены 20.06.2023. Подрядчику была выставлена неустойка (штрафа, пени) на сумму 172,32 тыс. рублей. Контракт исполнен и оплачен на сумму 1 843,03 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 12.12.2022 № 0138300000422000861_0001/5-ОКН/23мк с ООО «НИВАД» на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска – Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка на сумму 4 196,93 тыс. рублей. Срок начала выполнения работ – 20.12.2022. Срок окончания выполнения работ - 01.11.2023. Обязательства со стороны Подрядной организации не исполнены по причине того, что проектно-сметная документация выполнена в конце 2023 года, оплата невозможна без положительного заключения государственной экспертизы. В соответствии со сроками проведения государственной экспертизы окончание работ и получение заключения запланированы на 2024 год.

Не законтрактованный остаток в сумме 185,27 тыс. рублей резервировался на стоимость государственной экспертизы по муниципальному контракту от 12.12.2022 № 0138300000422000861_0001/5-ОКН/23мк.

Целевой показатель: «Количество объектов культурного наследия, на которых проведены специализированные (очистные работы), ремонтно-реставрационные работы по сохранению объектов культурного наследия, памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков» - 0 ед. (т.к. работы в 2023 году не проводились, только заключены контракты по разработке проектной документации на выполнение работ);

5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности. Исполнение составило 9 822,03 тыс. рублей, или 99,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются охрана следующих объектов:

- «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ». Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг физической охраны от 09.12.2022 № 72/22, от 26.09.2023 № 29/23, от 19.10.2023 № 37/23, от 20.12.2023 № 47/23.

Заключен муниципальный контракт от 25.12.2022 № 0138300000422000962 на оказание услуг физической охраны. Расторжение по решению суда (дело от 16.08.2023 № А24-1587/2023);

- «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг физической охраны от 12.12.2022 № 70/22, от 30.12.2022 № 0138300000422000960.

- «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Заключены и исполнены муниципальные контракты на оказание услуг физической охраны от 12.12.2022 № 71/22, от 30.12.2022 № 0138300000422000963.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности). Исполнение составило 32 461,12 тыс. рублей, или 78,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

По объекту культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 № 0138300000423000128 на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Подрядчиком нарушен срок выполнения работ, ведется претензионная работа.

По объекту культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» заключен и исполнен муниципальный контракт от 11.12.2023 № 0138300000423000886 на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция).

Для решения задачи 2 подпрограммы 1 по организация городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки,**

ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)). Исполнение составило 73 319,15 тыс. рублей, или 99,97 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проводятся городские культурно-массовых мероприятия, такие как: празднование Нового 2023 года и Рождества; фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»; праздничное мероприятие «Широкая масленица»; «День защитника Отечества» с привлечением популярных Российский эстрадных певцов; мероприятия, посвящённые Международному женскому дню; мероприятие по награждению премией имени В.П. Андрианова творческих работников подведомственных учреждений культуры; 9-ая годовщина возвращения Крыма в РФ»; «Весна 45 года»; «78 годовщина Великой Победы»; «Большая городская линейка-Последний звонок» с привлечением популярных Российский эстрадных звезд; «День защиты детей»; танцевальный конкурс «Танцевальный бит»; «День России»; «День памяти и скорби»; «День молодежи»; «День ВМФ»; «День города»; «День народного единства» и т.д.

Для решения задачи 3 подпрограммы по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется следующее **основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»**. Исполнение составило 563,36 тыс. рублей, или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия подведомственными учреждениями обеспечиваются меры пожарной безопасности, так в МАУК «ГДК «СРВ» проведены проверки технического состояния пожарного крана, установлены противопожарные двери, приобретены новые огнетушители и проведены проверки и перезарядки огнетушителей приобретенных ранее, в ДМШ № 7 проведены работы по доблокировке системы пожарной сигнализации в здании учреждения, монтаж противопожарного линолеума, в ДКД «Апрель» приобретены огнетушители и средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Для решения задачи 4 подпрограммы 1 по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности»**. Исполнение составило 10 835,34 тыс. рублей или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия сотрудниками частных охранных организаций исполняется обеспечение круглосуточной охраны зданий (территорий) учреждений МАУК ДКД «Апрель» (2 объекта), МАУК ГДК «СРВ», МАУ ДО «Детская художественная школа» (2 объекта).

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-

Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	94 214,48	94 214,48	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	24 392,03	24 392,03	100
Бюджет городского округа	69 822,44	69 822,44	100

Целью подпрограммы 2 является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Для решения задачи 1 по формированию позитивных ценностей и информирование молодежи реализуется **основное мероприятие «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»**. Исполнение составило 70,00 тыс. рублей, или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи 2 по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности молодежи, в том числе поддержке общественных организаций и объединений исполняются основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 25 918,48 тыс. рублей, или 100 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует: мероприятия, акции, проекты для молодежи, выявление и продвижение талантливой молодежи; тренинги, семинары и обучающие программы

общественных молодёжных организаций, проведение интеллектуальных игр, городской фестиваль «Граффити».

2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям. Исполнение составило 5 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются 21 молодежных проектов и программ, прошедших конкурсный отбор.

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 321,75 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодежный центр ПКГО» приобретено звуковое оборудование, ударная установка и МФУ.

Для решения задачи 3 по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, созданию условий для трудоустройства несовершеннолетних исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)».** Исполнение составило 37 782,10 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация и проведение мероприятий по трудовой адаптации молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи.

Обеспечено временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на дополнительных рабочих местах.

Для решения задачи 4 по обеспечению реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)».** Исполнение составило 21 652,15 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

Для решения задачи 5 по обеспечению антитеррористической безопасности исполняется **основное мероприятие «Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками**

частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти». Исполнение составило 3 120,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется круглосуточная охрана МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа».

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	56 788,98	56 788,98	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 330,35	1 330,35	100
Бюджет городского округа	55 458,64	55 458,64	100

Целью подпрограммы является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи 1 по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом исполняются основные мероприятия:

1. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 23 034,28 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «ЦСП по Киокусинкай» осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств, соревнований и других спортивных мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая

государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта). Исполнение составило 1 360,12 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Проведено приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиНом и другими нормативными документами, направленными на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 492,40 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Проведено оснащение муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем.

Для решения задачи 2 по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 33 754,70 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	37 307,40	37 013,26	99,21
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	37 307,40	37 013,26	99,21

Целью подпрограммы 4 является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)»**. Исполнение составило 37 013,26 тыс. рублей, или 99,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	18 568,23	18 568,23	100
Федеральный бюджет	17 026,09	17 026,09	100
Краевой бюджет	896,11	896,11	100
Бюджет городского округа	646,03	646,03	100

Целью подпрограммы 5 является повышение уровня оснащенности образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой

Для решения задачи 1 по обеспечению реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»**. Исполнение составило 18 568,23 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, также осуществляется проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств).

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского
городского округа»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 4 506 331,32 тыс. рублей, или 94,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 502 033,31 тыс. рублей, или 94,76 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 1 686 039,11 тыс. рублей, или 94,41 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 318 258,91 тыс. рублей, или 94,42 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	2 688 940,53	2 560 617,59	95,23
Федеральный бюджет	485 562,37	457 783,31	94,28
Краевой бюджет	404 705,61	403 802,60	99,78
Бюджет городского округа	1 798 672,55	1 699 031,69	94,46

Для решения задачи по строительству, реконструкции, а также устройству дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются **основные мероприятия:**

1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации). Исполнение составило 580 700,78 тыс. рублей, или 89,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- строительство объездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском. Исполнение составило 10 380,45 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 20.08.2019 № 0138300000419000521_259923 с ООО «ВостокГеоПроект» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту строительства «Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском», стоимостью 10 380,45 тыс. рублей, со сроком исполнения с 20.08.2019 по 07.12.2019.

Между ООО «ВостокГеоПроект» и ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» заключен договор от 12.10.2022 № 0222,220,2022 со сроком до 13.12.2022 на проведение государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. В связи с существующими замечаниями государственной экспертизы выполнить корректировку проекта в отведенный договором срок не предоставляется возможным ввиду чего выполнено продление сроков до 18.01.2023. Было направлено письмо от 10.01.2023 № 34/23 в адрес ГАУ «Государственная

экспертиза проектной документации Камчатского края» на дополнительное продление сроков на 30 рабочих дней. По результату рассмотрения ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» выполнила продление. Срок завершения государственной экспертизы был перенесен на 22.02.2023. Положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и проверку на достоверность сметной стоимости получено 28.02.2023.

Освоение бюджетных средств по муниципальному контракту от 20.08.2019 № 0138300000419000521_259923 на сумму 10 380,45 тыс. рублей произведено в июле 2023 года в полном объеме.

По объекту строительства письмом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.09.2022 № 01-01-01/1646/22 в адрес Минтранса Камчатского края направлена бюджетная заявка на 2023-2025 годы на сумму 5 431 671,11 тыс. рублей.

- строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки). Исполнение составило 348,33 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт с ГАУ Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» от 05.05.2023 № 0065.01.2023-ЭС возмездного оказания услуг государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства, со сроком оказания услуг по экспертному сопровождению с даты подписания Контракта по 01.05.2024. Стоимость муниципального контракта составила 348,33 тыс. рублей.

Подрядчиком велась доработка документации и ее представление в надлежащем виде для получения положительного заключения государственной экспертизы. Согласование откорректированных разделов проектно-сметной документации по объекту от филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС получено 26.06.2023.

Заказчиком сформирована заявка на единой цифровой платформе государственной экспертизы на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в рамках экспертного сопровождения.

Проектная документация была выгружена на площадку государственной экспертизы, для проведения проверки в рамках экспертного сопровождения, где к формату выгружаемых документов были получены замечания (отсутствует ЭЦП подрядчика, не верный формат справки о внесении изменений, не верный формат удостоверяющих информационных листов, не верный формат наименования разделов ПД), замечания переданы подрядчику на устранение.

Заказчиком повторно подано заявление на единую цифровую платформу государственной экспертизы на экспертное сопровождение. Получен отказ в принятии документации от ГАУ «Государственной экспертизы проектной документации Камчатского края» от 01.12.2023.

По результатам проведенной проверки государственной экспертизой представленных документов выявлены недостатки, являющиеся основанием для отказа в принятии этих документов для проведения оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения, в том числе перечень замечаний с указанием выявленных недостатков. Замечания переданы в проектную организацию.

Заказчик выполнил выгрузку проектной документации на электронную платформу государственной экспертизы. Получены замечания и переданы проектировщику для устранения и проведения файлов проектной документации в соответствие, в том числе корректировки технической части проекта. Получено от экспертизы замечание к комплектности выгружаемых материалов.

Выполнена загрузка материалов на электронную цифровую платформу экспертизы в рамках устранения замечаний госэкспертизы. После чего получена отметка о начале проверки материалов, выгруженных на цифровую платформу экспертизы. В итоге в отчетном периоде государственная экспертиза не пройдена.

В отчетном периоде произведена оплата в сумме 348,33 тыс. рублей по муниципальному контракту от 05.05.2023 № 0065.01.2023-ЭС по возмездному оказанию услуг государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства.

- строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева. Исполнение составило 54 973,92 тыс. рублей, или 96,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен переходящий муниципальный контракт от 06.04.2023 № 0138300000423000169 с ООО «Альфа-групп» на выполнение работ по строительству объекта, стоимостью 167 603,41 тыс. рублей, сроком исполнения до 30.01.2024.

Получены новые технические условия от ПАО «Ростелеком» от 05.06.2023 №01/17/13576/23 на вынос и переустройство сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в границы проектирования объекта, взамен технических условий от 21.04.2020 № 0805/17/114/20, т.к. завершен срок их действия, в связи с отсутствием возможности продления ранее выданных.

От филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС получено письмо (от 16.06.2023 № 06-11/2103) о продлении технических условий от 04.03.2020 № 06-11/979 на вынос сетей электроснабжения.

Произведена выплата аванса в сумме 54 973,92 тыс. рублей по муниципальному контракту от 06.04.2023 № 0138300000423000169 на выполнение работ по строительству объекта, заключенного на сумму 167 603,41 тыс. рублей.

- строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева. Исполнение составило 57 214,78 тыс. рублей, или 72,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 29.08.2022 № 0138300000422000638 на выполнение работ по строительству ливневой канализации и проезда по ул. Павлова - Пономарева, стоимостью 208 349,47 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 01.10.2023.

В процессе выполнения работ выявлены расхождения объемов работ необходимых к выполнению для реализации инвестиционного проекта с разработанной проектной документацией, что обусловлено допущенными ошибками и неточностями технического характера при ее разработке.

В результате проведенной работы по уточнению сметных расчетов проектная документация уточнена. Срок окончания выполнения работ был увеличен до 15 ноября 2023 года (доп. соглашение № 4 от 29.09.2023 к муниципальному контракту от 29.08.2022 № 0138300000422000638).

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено:

- остаток объемов финансирования в сумме 21 047,23 тыс. рублей сложился в соответствии с фактически принятыми работами по муниципальному контракту;

- подрядчиком не предоставлены отчетные документы на сумму 414,64 тыс. рублей по договору от 23.10.2023 № 78/10/2023 на оказание услуг по корректировке проектной документации в рамках ведения авторского надзора за выполнением работ;

- не предоставлены отчетные документы на сумму 64,47 тыс. рублей по договору от 21.12.2023 № 0188.2023 об оказании услуг на проведение государственной экспертизы, в связи с поздним заключением.

- строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе. В отчетном периоде расходы не осуществлялись. Приняты бюджетные обязательства на 2023 год на сумму 10 125,64 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 05.09.2022 № 0138300000422000641 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектной документации, стоимостью 11 127,077 тыс. рублей, в том числе аванс в размере 9 % от цены контракта на 2022 год в сумме 1 001,44 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 30.04.2023. В 2022 году была произведена оплата аванса в сумме 1 001,437 тыс. рублей.

В сентябре 2023 года от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» была получена проектно-сметная документация на согласование перед сдачей в государственную экспертизу.

В декабре 2023 года получены градостроительные планы на земельные участки с кадастровыми номерами 41:01:0000000:2259, 41:01:0010122:3444, 41:01:0010122:3445.

В адрес проектировщика направлены технические условия на подключение к проектируемому объекту ливневой канализации с магистральных автомобильных дорог к ЛОС.

Проектная организация выполняет выгрузку документации на электронную платформу государственной экспертизы с формированием заявления о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. Произведена выгрузка проектной документации на электронную платформу государственной экспертизы для заключения контракта с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края».

Неосвоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

- подрядчиком не предоставлены отчетные документы на сумму 10 125,64 тыс. рублей по муниципальному контракту от 05.09.2023 № 0138300000422000641 на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство локальных очистных сооружений оз. Култучное Петропавловск-Камчатского городского округа»;

- остаток объемов финансирования после заключения контракта сложился в сумме 3 247,34 тыс. рублей, в связи с отсутствием выполненных работ по проектированию и как следствие не прохождением государственной экспертизы проектной документации.

- реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа. В отчетном периоде расходы не осуществлялись. Приняты бюджетные обязательства на сумму 4 499,82 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт от 23.05.2023 № 0138300000423000358 с ООО «БУРСЕРВИС» на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации объекта, стоимостью 4 499,82 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ – 01.12.2023.

Подрядчиком выполнялись работы по сбору исходных данных, составление плана инженерных коммуникаций для согласования межведомственной подземной комиссии расположения всех инженерных сетей в границах объекта. Также выполнялась подготовка обследования и анализа состояния объекта.

Представленные предпроектные решения рассмотрены и согласованы.

Так же проведен мониторинг интенсивности движения автотранспорта на участках примыкания к действующим участкам примыкания. После камеральной обработки направлен расчет перспективной интенсивности движения.

В сентябре 2023 года в адрес Заказчика поступили разделы проекта планировки территории и проекта межевания территории на рассмотрение и согласование. Выполнялась подготовка сводных замечаний к представленным разделам.

Проектной организацией производится корректировка плана выбора трассы и продольный профиль трассы.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено следующими причинами:

- подрядчиком не предоставлены отчетные документы на сумму 4 499,82 тыс. рублей по муниципальному контракту от 23.05.2023 № 0138300000423000358;

- остаток объемов финансирования после заключения контракта сложился в сумме 1 332,67 тыс. рублей, в связи с отсутствием выполненных работ по проектированию и как следствие не прохождением государственной экспертизы проектной документации.

- строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа. Исполнение составило 457 783,31 тыс. рублей, или 94,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 14.11.2023 № 0138300000423000803 на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа» на сумму 912 818,36 тыс. рублей. Со сроком окончания выполнения работ – 30.11.2024.

Также заключены муниципальные контракты:

- от 28.11.2023 № 89/11/2023 на сумму 18 090,51 тыс. рублей на осуществление строительного контроля;

- от 05.12.2023 № 94/12/2023 на сумму 1 903,50 тыс. рублей на осуществление авторского надзора.

В отчетном периоде выплачены авансы по заключенным муниципальным контрактам на сумму 457 783,31 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено экономией по результатам торгов.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности...» подпрограммы 1 исполнен не в полной мере, детальный план-график исполнен не в полной мере, контрольные события:

- «Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто в связи с не предоставлением подрядчиком отчетных документов по муниципальному контракту. В итоге в отчетном периоде государственная экспертиза не пройдена;

- «Получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа» не достигнуто в связи с не предоставлением подрядчиком отчетных документов по муниципальному контракту. В итоге в отчетном периоде государственная экспертиза не пройдена;

- «Получено положительное заключение государственной экспертизы на автомобильную дорогу по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца

жилой застройки)» не достигнуто в связи с не прохождением государственной экспертизы с выдачей положительного заключения в отчетном периоде;

- «Заключен муниципальный контракт на автомобильную дорогу по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) не достигнуто в связи с не прохождением государственной экспертизы с выдачей положительного заключения в срок.

Для решения задачи 2 по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение реализуются основные мероприятия:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры. Исполнение составило 1 904 538,92 тыс. рублей, или 97,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- **капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.** Исполнение составило 568 887,48 тыс. рублей или 97,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 26 муниципальных контрактов и 24 договора.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- работы по капитальному ремонту улично-дорожной сети на сумму 41 550,76 тыс. рублей;

- работы по ремонту улично-дорожной сети на сумму 527 336,72 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» подпрограммы 1 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- содержание автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 285 545,11 тыс. рублей, или 98,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 33 муниципальных контракта и 25 договоров. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы: по содержанию магистральных дорог на сумму 920 469,75 тыс. рублей; по содержанию внутриквартальных дорог на сумму 186 951,33 тыс. рублей; по вывозу снега на сумму 95 645,61 тыс. рублей; по содержанию дорог в районах индивидуальной застройки на сумму 28 383,10 тыс. рублей; по содержанию придомовых территорий на сумму 54 010,32 тыс. рублей; по уборке трупов животных с

автомобильных дорог и их элементов с последующей утилизацией на сумму 85,00 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- содержание площадок для складирования снега. Исполнение составило 14 943,19 тыс. рублей, или 96,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 4 муниципальных контракта и 8 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по содержанию площадок для складирования снега на сумму 14 943,19 тыс. рублей.

- содержание разворотных площадок. Исполнение составило 3 910,54 тыс. рублей, или 89,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по содержанию разворотных площадок на сумму 3 910,54 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено расторжением муниципального контракта от 21.11.2022 № 0138300000422000783 на сумму 454,79714 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту тротуара от магистральной дороги по содержанию разворотной площадки автобусов по пр. Победы и ее элементов в г. Петропавловске-Камчатском на 2023-2024 гг. в соответствии с решением от 30.10.2023 об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта по причине некачественного неисполнения обязательств подрядчиком.

- устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 4 204,89 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на общую сумму 4 204,89 тыс. рублей, выполнены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию туалетных кабин.

- прием и складирование снега. Исполнение составило 27 047,72 тыс. рублей, или 58,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт со сроком реализации до 20.12.2024 на общую сумму 46 306,13 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию на сумму 27 047,72 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено фактически принятыми работами в 2023 году по муниципальному контракту от 06.02.2023 № 0138300000423000012 на оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории Петропавловск-Камчатского

городского округа, заключенного на сумму 96 914,39 тыс. рублей сроком окончания оказания услуг - 20.12.2024.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения. Исполнение составило 70 753,81 тыс. рублей, или 88,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение. Исполнение составило 67 648,53 тыс. рублей, или 88,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 3 муниципальных контракта (1 муниципальный контракт со сроком исполнения до 31.12.2024) и 8 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 67 648,53 тыс. рублей: услуги по передаче электроэнергии на сумму 36 030,35 тыс. рублей; работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения, кабеля постоянного питания (пятая жила) на сумму 30 220,51 тыс. рублей; работы по технологическому присоединению к электрическим сетям на сумму 69,39 тыс. рублей; работы по подключению линии наружного освещения на сумму 1 184,89 тыс. рублей; услуги сотовой связи на сумму 83,39 тыс. рублей; услуги по определению стоимости объекта на сумму 60,00 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено:

- предоставлением подрядчиком документации на сумму 7,05 тыс. рублей в 2024 году по договору от 10.01.2023 № 02/01/2023 на предоставление услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;

- остатком объемов финансирования в сумме 7 930,23 тыс. рублей, в связи с фактически оказанными услугами по муниципальному контракту от 01.01.2023 № 277 на оказание услуг электроснабжения линий наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа.

- устройство и ремонт линий наружного освещения. Исполнение составило 3 105,29 тыс. рублей, или 92,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 3 муниципальных контракта и 1 договор на общую сумму 3 105,29 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено остатком объемов финансирования в сумме 261,04840 тыс. рублей после заключения договоров и муниципальных контрактов.

Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	766 719,11	667 857,31	87,11
Федеральный бюджет	44 250,00	44 250,00	100
Краевой бюджет	719 240,90	620 421,43	86,26
Бюджет городского округа	3 228,21	3 185,88	98,69

Для решения задачи по обеспечению организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам реализуется **основное мероприятие «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»**. Исполнение составило 667 857,31 тыс. рублей, или 87,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам. Исполнение составило 623 607,31 тыс. рублей, или 86,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по осуществлению регулярных перевозок и багажа автотранспортом по регулируемым тарифам на сумму 621 061,70 тыс. рублей;
- услуги по изготовлению и размещению информационных табличек с расписанием движения автобусов на сумму 2 483,61 тыс. рублей;
- по изготовлению защитной от подделок полиграфической продукции на сумму 62,00 тыс. рублей.

Выплата фонда оплаты труда в рамках осуществления государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Камчатском крае в отчетном периоде составила 436,83 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено:

- остатком объемов финансирования в сумме 12 165,43 тыс. рублей в соответствии с фактически принятыми работами по муниципальным контрактам;
- в связи с проведением закупочных процедур на общую сумму 86 226,58 тыс. рублей для выполнения работ в декабре 2023 года за счет объемов финансирования 2024 года, в связи с чем средства дотации за счет средств краевого бюджета в сумме 86 226,58 тыс. рублей освоить не представилось возможным. Муниципальные контракты по муниципальным маршрутам на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по

регулируемым тарифам: от 20.11.2023 № 0138300000423000837 на сумму 15 176,60 тыс. рублей; от 20.11.2023 № 0138300000423000829 на сумму 20 627,59 тыс. рублей; от 20.11.2023 № 0138300000423000839 на сумму 13 511,01 тыс. рублей; от 20.11.2023 № 0138300000423000835 на сумму 12 480,45 тыс. рублей; от 20.11.2023 № 0138300000423000838 на сумму 24 430,93 тыс. рублей.

- приобретение подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования. Исполнение составило 44 250,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по основному мероприятию «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» подпрограммы 2 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	102 115,52	101 479,21	99,38
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 292,00	1 271,96	98,45
Бюджет городского округа	100 823,52	100 207,25	99,39

Для решения задачи по совершенствованию системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения реализуются **основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»**. Исполнение составило 101 053,17 тыс. рублей, или 99,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании. Исполнение составило 3 848,32 тыс. рублей, или 99,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты: от 31.01.2022 № 0138300000421000998 со сроком выполнения работ до 31.12.2024; от 31.07.2023 № 0138300000423000550 со сроком выполнения работ до 31.10.2023.

Выполнены и оплачены работы (услуги) по модернизации, дооснащению и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 3 848,32 тыс. рублей.

- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило 12 143,78 тыс. рублей, или 96,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 1 контракт и 1 договор со сроком реализации в том числе 31.12.2024.

Выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 12 143,78 тыс. рублей, в том числе:

- по содержанию технических средств регулирования дорожного движения на сумму 12 113,78 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ на сумму 30,00 тыс. рублей.

- обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки). Исполнение составило 1 587,61 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен контракт на сумму 1 587,61 тыс. рублей по выполнению работы по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками.

- нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Исполнение составило 82 931,18 тыс. рублей, или 99,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по нанесению дорожной разметки: от 17.02.2023 № 0138300000423000031 на сумму 82 914,75 тыс. рублей; от 31.01.2022 № 0138300000421000998 на сумму 16,43 тыс. рублей.

- **устройство и восстановление искусственных неровностей.** Исполнение составило 542,27 тыс. рублей или 93,17 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 2 договора на сумму 542,27 тыс. рублей, выполнены и оплачены работы:

- на сумму 398,0 тыс. рублей по устройству волнообразных искусственных неровностей по ул. Академика Королева, 41/1 в г. Петропавловске-Камчатском;

- на сумму 144,27 тыс. рублей по устройству искусственных неровностей на участке внутриквартального проезда включая заезды к контейнерным площадкам: от торгового центра, ул. Давыдова, 11, 21, 27 через ул. Бохняка до ул. Тушканова (напротив дома 21 по ул. Давыдова) в г. Петропавловске-Камчатском.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено остатком финансирования в сумме 39,73 тыс. рублей после заключения договоров.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	185 977,09	182 695,86	98,24
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	27 543,12	27 543,12	100
Бюджет городского округа	158 433,97	155 152,74	97,73

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий программы реализуются **основные мероприятия**:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 58 739,34 тыс. рублей, или 99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 89 043,45 тыс. рублей, или 97,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 34 913,06 тыс. рублей, или 99,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Осуществлена уплата земельного налога и налога имущество организаций и иных сборов.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 027 199,69	993 681,35	96,74
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	633 000,00	633 000,00	100
Бюджет городского округа	394 199,69	360 681,35	91,50

Для решения задачи по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям» реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»**. Исполнение составило 993 681,35 тыс. рублей, или 96,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги».

Заключены муниципальные контракты и договора, в том числе:

1) ООО «ДРСУ» от 29.08.2022 № 0138300000422000630 на сумму 277 064,37 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автомобильная дорога по ул. Солнечная» и ремонту ливневой канализации, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная). Контракт исполнен и оплачен на сумму 269 923,08 тыс. рублей по факту выполненных работ (дополнительное соглашение от 23.11.2023 № 1);

2) ООО «ДРСУ» от 25.11.2022 № 0138300000422000758 на сумму 469 382,07 тыс. рублей (капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дальняя с устройством ливневой канализации для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа). Контракт исполнен и оплачен;

3) ООО «Автодорстрой» от 22.08.2022 № 0138300000422000599 на сумму 64 613,23 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Индустриальная (ПК 0+30 – ПК 4+20). Контракт исполнен и оплачен на сумму 57 853,83 тыс. рублей по факту выполненных работ (доп. согл. от 25.10.2023 № 1);

4) МУП «Спецдорремстрой» от 29.08.2022 № 0138300000422000628 на сумму 131 349,01 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автодорога по ул. Автомобилистов», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов). Контракт исполнен и оплачен;

5) ООО «Камчатдорстрой» от 29.08.2022 № 0138300000422000618 на сумму 47 858,66 тыс. рублей (на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Беринга (ПК 0+40 – ПК 5+60) в г. Петропавловске-Камчатском). Контракт исполнен и оплачен на сумму 47 858,66 тыс. рублей по факту выполненных работ (дополнительное соглашение о расторжении от 19.09.2023 № 618);

6) ООО «Промдорснаб-Запад» от 13.03.2023 № 0138300000423000094 на сумму 3 347,30 (выполнение работ по разработке проектной и рабочей

документации объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленинская») Контракт исполнен и оплачен на сумму 47 858,66 тыс. рублей;

7) ООО «ИАЦ «Новый город» от 13.03.2023 № 0138300000423000095 на сумму 4 936,62 тыс. рублей (на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Озерновская коса»). Контракт не исполнен и не оплачен. Подрядчиком не предоставлены отчетные документы;

8) ООО «Промдорснаб-Запад» от 13.03.2023 № 0138300000423000096 на сумму 4 520,42 тыс. рублей (на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная»). Контракт не исполнен и не оплачен. Подрядчиком не предоставлены отчетные документы;

9) ООО «ПСК «Альфа групп» от 21.03.2023 № 0138300000423000125 на сумму 3 193,75 тыс. рублей (на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации объекта «Ремонт автомобильной дороги по ул. Омская»);

10) ООО «ДорСиб» от 04.08.2023 № 0138300000423000554 на сумму 3 150,00 тыс. рублей (на выполнение работ по обследованию и проведению приемочной диагностики объектов ремонта проводимых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 годы.).

Также заключены и оплачены 18 договоров на сумму 7 623,65 тыс. рублей: проектная документация; подготовка документации для оформления права пользования водным объектом, выполнение кадастровых работ, ремонт автобусной остановки, выполнение работ по обустройству подходов путей, услуги в области технических испытаний, исследований и анализа, ремонт автомобильных дорог, геодезические съемки планового и высотного положения элементов автомобильной дороги, выполнение дополнительных объемов работ, выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, работы по устройству покрытия проезда и тротуара, по подготовке почвы для устройства партерного газона, по устройству перильного ограждения, проведение государственной экспертизы, возмещение затрат на проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации.

В отчетном году выполнено и оплачено работ (услуг) на сумму 993 681,35 тыс. рублей.

План реализации по основному мероприятию «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края» подпрограммы 5 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Реализация экономической политики, инвестиционной,
межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-
Камчатского городского округа»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 72 798,17 тыс. рублей, или 94,03% от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 3 438,64 тыс. рублей, или 83,22 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 69 359,53 тыс. рублей, или 94,64 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	32 588,02	30 301,81	92,98
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	4 132,01	3 438,64	83,22
Бюджет городского округа	28 456,01	26 863,17	94,40

Целью подпрограммы 1 является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Для решения задачи по повышению предпринимательской активности и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства осуществлялась реализация следующих **основных мероприятий**:

1. «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)». Исполнение составило 27 134,29 тыс. рублей, или 92,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде предоставлены субсидии 29 субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе:

- гранты 5 начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в сумме 1 488,41 тыс. рублей. Расходы исполнены на 99,23 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- субсидии 8 субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме 6 600,00 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- субсидии 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры в сумме 1 200,00 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств в сумме 1 495,99 тыс. рублей. Расходы исполнены на 99,73 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды нежилого здания (помещения), расположенного на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в размере 12 711,24 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированных автотранспортных средств для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (пищевых продуктов) в размере 1 799,15 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

- субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственным производителям), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства в сумме 1 639,49 тыс. рублей. Расходы исполнены на 70,28 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Неосвоенные бюджетные ассигнования в сумме 693,36 тыс. рублей обусловлены отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий;

- субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с изготовлением и размещением вывесок в размере 200,00 тыс. рублей. Расходы исполнены на 12,94 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Неосвоенные бюджетные ассигнования в сумме 1 345,34 тыс. рублей обусловлены отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий.

В отчетном периоде проведено 13 заседаний комиссии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Петропавловск-Камчатском городском округе, рассмотрено 87 заявлений на предоставление субсидий, победителями признаны 29 субъектов малого и среднего предпринимательства. Соглашения заключены. В 2023 году субъектами малого и среднего предпринимательства создано 59 рабочих мест.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме. Детальный план-график исполнен не в полном объеме. Контрольные события:

- «Прием документов на конкурс на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства» достигнуто частично в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего

предпринимательства на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственным производителям), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства, а также субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с изготовлением и размещением вывесок.

«Проведение конкурса на право получения субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, выдача субсидий, грантов» достигнуто частично в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственным производителям), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства, а также субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с изготовлением и размещением вывесок.

2. «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов)». Исполнение составило 108,16 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В целях повышения квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства проведен 1 обучающий семинар по основам предпринимательской деятельности (72 учебных часа), в рамках которого обучение прошли 15 предпринимателей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов)» подпрограммы исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

3. «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)».

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий являются:

- Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечению организационно-методической поддержки и размещению социальной рекламы осуществлялась реализация подмероприятия «Изготовление

и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 2 313,26 тыс. рублей, или 90,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены:

- муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 05.12.2022 № 0138300000420000842 на сумму 1 470,00 тыс. рублей;

В рамках муниципального контракта от 05.12.2022 изготовлено 60 баннеров, оказаны услуги по размещению 60 баннеров. Оказанные услуги оплачены в сумме 1 462,65 тыс. рублей.

- муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 10.10.2023 № 64 д на сумму 243,77 тыс. рублей;

В рамках муниципального контракта от 10.10.2023 изготовлено 10 баннеров, оказаны услуги по размещению 10 баннеров. Оказанные услуги оплачены в сумме 243,77 тыс. рублей.

- муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986 на сумму 649,40000 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986 оказаны услуги по изготовлению 9 видеороликов специальной направленности и 12 звуковых информационных материалов, осуществлены 462 проката видеороликов специальной направленности, 440 прокатов звуковых информационных материалов. Оказанные услуги оплачены в сумме 424,84 тыс. рублей.

Неосвоенные бюджетные ассигнования в сумме 231,91 тыс. рублей обусловлены сокращением фактической потребности в изготовлении и размещении видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности и расторжением муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986, а также расторжением муниципального контракта на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 05.12.2022 № 0138300000420000842 по факту оказания услуг.

Управлением экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключён и исполнен договор от 12.04.2022 № 1/23 на оказание услуги по созданию и размещению информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя,

положительных примеров создания собственного дела на сумму 195,00 тыс. рублей.

В рамках заключённого договора в эфире телеканалов «ТК Камчатка» транслировались телевизионные видеоролики о деятельности 8 субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на территории городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 1 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Для решения задачи по координации процесса размещения рекламных конструкций Управлением архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в рамках **основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»** исполняется демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек».

Исполнение составило 733,09 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках контрактов от 01.08.2023 № 533, от 14.09.2023 № 6, от 12.10.2023 № 8 произведен демонтаж рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешений, срок действия которых не истек в количестве 9 штук.

Также, произведен демонтаж рекламных конструкций расположенных на фасадах зданий в количестве 19 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию ведение «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	44 832,31	42 496,36	94,79
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	44 832,31	42 496,36	94,79

Целью подпрограммы 5 является обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

- **Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе**

выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 42 494,88 тыс. рублей, или 94,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 40 162,29 тыс. рублей, или 93,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на обучение.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 332,59 тыс. рублей, или 97,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на обучение.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 5 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

- **Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 1,48 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Налоговые взносы осуществлены по 2 жилым помещениям в полном объеме.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Уплата налогов, сборов и иных платежей» подпрограммы 5 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Реализация государственной национальной политики и укрепление
гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 9 610,82 тыс. рублей, или на 97,71 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 951,11 тыс. рублей, или на 78,97 % от утвержденных бюджетных ассигнований;
- за счет средств бюджета городского округа в сумме 8 859,71 тыс. рублей, или на 99,71 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Внебюджетные средства составляют 20,90 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-
Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	438,92	438,92	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	228,02	228,02	100
Бюджет городского округа	190,00	190,00	100
Внебюджетные источники	20,90	20,90	100

Целью подпрограммы является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

Для решения задачи по оказанию финансовой поддержки общин КМНС по видам традиционной промысловой и культурно-просветительской деятельности исполняется **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям»**. Исполнение составило 438,92 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществлялось создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания (предоставление субсидий общинам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока на приобретение оборудования и инвентаря).

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	9 418,29	9 192,81	97,61
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	723,09	523,090	72,34
Бюджет городского округа	8 695,20	8 695,20	100

Целью подпрограммы является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее СОНКО).

Для решения задачи по финансовой поддержке деятельности СОНКО Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)»**. Исполнение составило 9 192,81 тыс. рублей, или 97,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации основного мероприятия осуществляется повышение гражданской активности социально ориентированных некоммерческих организаций и улучшение условий для устойчивого развития социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.

В отчетном периоде субсидия предоставлена в полном объеме.

Произведен возврат двумя организациями в размере 25,48 тыс. рублей, а именно:

- Автономной некоммерческой организацией «Камчатский краевой центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» в сумме 11,00 тыс. рублей;
- Камчатским краевым благотворительным фондом поддержки и развития молодежи, спорта «Молодежь. Камчатка. Спорт.» в сумме 14,48 тыс. рублей.

Расходование средств межбюджетного трансферта, предоставленного на выполнение мероприятия согласно проекту Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в сумме 200,00 тыс. рублей освоить не представилось возможным.

Денежные средства были выделены бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 200,00 тыс. рублей в 2023 году на реализацию наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Камчатского края (далее - Наказы) Городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов для проведения общественно значимых мероприятий, приуроченных к 35-летию создания организации.

Согласно Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, утвержденному постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2021 № 1462 субсидия предоставляется СОНКО, уставная деятельность которых связана с предоставлением услуг ветеранам Великой Отечественной войны (далее - НКО ВОВ) 1 раз в год на безвозмездной и безвозвратной основе.

Предоставление субсидии носит заявительный характер, целевое назначение и предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) НКО ВОВ части затрат, произведенных в текущем финансовом году, в котором предоставлена субсидия расходов, связанных с проведением социально-культурных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны.

Для участия в конкурсе по предоставлению в 2023 году Субсидии было подано, в том числе, заявление Городского совета ветеранов ВОВ.

Согласно заявлению и поданной смете расходов на предоставление Субсидии Городским советом ветеранов ВОВ проведение общественно значимых мероприятий, приуроченных к 35-летию создания организации, предусмотрено не было.

Учитывая вышеизложенное, оснований для реализации наказа при рассмотрении заявления на Комиссии не имелось.

Таким образом, неиспользованные средства субсидии подлежат возврату в размере 200,00 тыс. рублей в бюджет Камчатского края.

Учитывая вышеизложенное план реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен не в полном объеме, детальный план-график исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Объявление о проведении конкурса на право получения субсидий, прием заявлений и документов на участие в конкурсе» достигнуто;

- «Проведение конкурса на право получения субсидий, выдача субсидий» достигнуто не в полном объеме, в связи отсутствием необходимости проведения общественно значимых мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны, средства субсидии возвращены в бюджет Камчатского края.

**Муниципальная программа
«Совершенствование системы муниципального управления
Петропавловск-Камчатским городским округом»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 578 006,61 тыс. рублей, или 97,30 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета в сумме 14 801,37 тыс. рублей, или 99,94 % от утвержденных бюджетных ассигнований;

– за счет средств бюджета городского округа в сумме 563 205,24 тыс. рублей, или 97,23 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	37 478,11	37 478,11	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	37 478,11	37 478,11	100

Целью подпрограммы является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

Для решения задачи по обеспечению за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий муниципальных органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям муниципальных и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышению качества муниципального управления и оперативности взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, граждан и организаций осуществлялась реализация **основного мероприятия «Информатизация»**. Исполнение составило 37 478,11 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия:

- организовано обновление и техническое сопровождение программных продуктов: АИС Имущество; АС Бюджет; АС УРМ; АС РРО; 1С, программный комплекс «Success» «Заработная плата и Кадровый учет»; «Secret Net Studio»; единая технологическая платформа автоматизации административных процессов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

- предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС», СБИС, «Собственность-Смарт», программа для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом»; «Контур. Экстерн»; Веснин; программное обеспечение в части автоматизации формирования и ведения реестра источников доходов с применением Web-технологий; программное обеспечение системы анализа сетевого трафика и выявления атак;

- организовано хранение данных видеозаписей с камер видеонаблюдения;

- внедрен программно-аппаратный комплекс для организации отказоустойчивого кластера межсетевых экранов.

Количество информационных систем, обеспеченных лицензиями и услугами по техническому сопровождению, в отчетном периоде составило 18 единиц.

Закупка услуг аттестации и периодического контроля объектов информатизации (выделенных помещений) отменена, бюджетные средства перераспределены за закупку программного модуля «Реестр источников доходов». Плановое значение индикатора скорректировано.

Коэффициент планового обновления программного обеспечения, обеспечение реализации мер по информационной безопасности сетевой

инфраструктуры администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и показатели доступности информационных телекоммуникационных услуг (ИТ-услуг) для пользователей ИТ-услуг и доли исполненных в установленный срок заявок в сфере информационных коммуникационных технологий составляют 100 %.

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде заключено 14 муниципальных контрактов на сумму 37 277,63 тыс. рублей (без учета закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами). Оплата по заключенным муниципальным контрактам с учетом закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами, составила 37 478,11 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее – МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	21 162,06	21 162,06	100
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	4 393,51	4 393,51	100
Бюджет городского округа	16 768,54	16 768,54	100

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» осуществляется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)»**. Исполнение составило 21 162,06 тыс. рублей, или 100 % от предусмотренного объема финансирования.

В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на приобретение материальных запасов и содержание имущества.

В отчетном периоде МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» заключено 10 договоров на закупку услуг по профессиональному обучению, мебели, канцелярских товаров, коробов архивных, картриджей, бумаги, халатов на сумму 265,03 тыс. рублей (без учета закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами), исполнение с учетом закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами, составило 268,27 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	535 406,91	519 366,44	97,00
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	10 417,20	10 407,86	99,91
Бюджет городского округа	524 989,71	508 958,59	96,95

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляются **основные мероприятия**:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)». Исполнение составило

430 530,75 тыс. рублей, или 97,04 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 168 954,66 тыс. рублей, или 97,94 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации, расходы на прохождение диспансеризации муниципальных служащих, произведены закупки цветочной и подарочной продукции, услуги подвижной радиотелефонной связи, услуги по сопровождению информационно-правовой системы семейства «КонсультантПлюс», услуги по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», работы по изготовлению полиграфической продукции.

Остаток ассигнований в сумме 3 555,83 тыс. рублей обусловлен: фактической экономией фонда оплаты труда по итогам года; экономией расходов, предусмотренных на компенсацию расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; экономией расходов, предусмотренных на служебные командировки муниципальных служащих; отменой курсов повышения квалификации, в том числе за пределами Камчатского края.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 68 447,86 тыс. рублей, или 99,90 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на повышение квалификации.

Остаток ассигнований в сумме 71,635 тыс. рублей обусловлен фактической экономией фонда оплаты труда по итогам года.

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 193 128,23 тыс. рублей, или 95,32 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на прохождение водителями медосвидетельствования, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов.

Остаток ассигнований в сумме 9 489,58 тыс. рублей обусловлен экономией расходов на оплату: коммунальных услуг, услуг по заправке картриджей, услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту компьютерной и организационной техники, работ по снегоочистке и вывозу снежных масс, услуг почтовой связи, услуг местной телефонной связи, нефтепродуктов в связи с сокращением объемов фактического потребления товаров, работ, услуг.

2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.). Исполнение на сумму 17 696,72 тыс. рублей, или 87,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось подмероприятие «Организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики». Исполнение составило 17 696,72 тыс. рублей, или 87,96 %.

Изданы 65 выпусков газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 1 268 официальных информационных сообщений администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществлены 812 комментариев, выступлений, интервью, пресс-конференций, брифингов, прямых эфиров с участием должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и представителей общественности города в средствах массовой информации и социальных сетях, удовлетворенность населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации составила 100 %.

Неосвоение бюджетных средств в сумме 2 421,97 тыс. рублей обусловлено экономией бюджетных ассигнований в связи с сокращением фактической потребности в публикуемых материалах в газете Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла» и переводом части публикуемых материалов в электронный вид с одновременным размещением на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 2 636,32 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовано подмероприятие «Взносы в ассоциации». Оплачены взносы в такие ассоциации и союзы, как: Союз городов Воинской Славы (145,03 тыс. рублей), Международная ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 795,86 тыс. рублей), Ассоциация сибирский и дальневосточных городов (435,43 тыс. руб.).

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 2 631,08 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализовывалось подмероприятие «Уплата налога на имущество». Подмероприятие реализовано по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

5. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов). В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Подмероприятие «Организация выплат единовременного денежного вознаграждения гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед городом» в 2023 году не реализовано ввиду отсутствия кандидатур для награждения почетным знаком «За заслуги перед городом». Единовременные денежные вознаграждения гражданам не произведены. Индикаторы скорректированы после сокращения объемов финансирования по данному мероприятию.

Для решения задачи по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществлялись основные мероприятия:

1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 62 027,15 тыс. рублей, или 99,21 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 57 715,70 тыс. рублей, или 99,15 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, закупки проездных билетов.

Остаток ассигнований в сумме 496,75 тыс. рублей обусловлен: фактической экономией фонда оплаты труда по итогам года; экономией расходов, предусмотренных на компенсацию расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; экономией расходов на оплату услуг связи, транспортных услуг, услуг по проведению диспансеризации муниципальных служащих в связи с сокращением объемов фактического потребления товаров, работ, услуг.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 4 311,45 тыс. рублей, или 99,99 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

Остаток ассигнований в сумме 0,16 тыс. рублей обусловлен фактической экономией фонда оплаты труда по итогам года.

2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.). Исполнение составило 589,00 тыс. рублей, или 100 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ, заключены, исполнены и оплачены в полном объеме 12 муниципальных контрактов на общую сумму 589,00 тыс. рублей.

Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков в отчетном периоде составил 100 %. Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствуют.

3. Обеспечение деятельности коллегиальных органов». Исполнение составило 3 252,39 тыс. рублей, или 99,93 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется подмероприятие «Обеспечение деятельности Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края». Исполнение составило 3 252,39 тыс. рублей, или 99,93 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Остаток ассигнований в сумме 2,43 тыс. рублей обусловлен фактической экономией фонда оплаты труда по итогам года.

За отчетный период Административной комиссией проведено 31 заседание административной комиссии, составлено 228 протоколов.

4. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 3,03 тыс. рублей, или 58,82 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

Мероприятие реализовано в полном объеме по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

Остаток ассигнований в сумме 2,12 тыс. рублей по факту обусловлен наличием остатков бюджетных ассигнований в декабре 2022 года.

В связи с наличием остатков бюджетных ассигнований в целях эффективного расходования бюджетных средств Контрольным управлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение об уплате налога на имущество за 4 квартал 2022 года в декабре 2022 года.

Оплата налога на имущество за 1 квартал 2023 года в сумме 0,77 тыс. рублей осуществлена в апреле 2023 года, за 2 квартал 2023 года в сумме 0,76 тыс. рублей – в июле 2023 года, за 3 квартал 2023 года в сумме 1,501 тыс. рублей – в октябре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-
Камчатского городского округа»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджета городского округа на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 529 253,61 тыс. рублей, или на 88,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого
имущества муниципальной собственности»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	305 720,84	255 809,65	83,67
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 336,66	0,00	0,00
Бюджет городского округа	304 384,18	255 809,65	54,18

Целью подпрограммы является создание условий для управления и использования муниципального имущества.

Для решения задачи по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись **основные мероприятия**:

1. Предоставление субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является Петропавловск-Камчатский городской округ. Исполнение составило 49 500,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Предоставлена 1 субсидия.

2. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 119 735,30 тыс. рублей, или 76,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 26 461,03 тыс. рублей, или 98,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2022 году не произведена оплата по 3 контрактам (работы не выполнены подрядчиками) на сумму 1 619,50 тыс. рублей (оплата произведена в 2023 году на общую сумму 1 604,86 тыс. рублей - по факту принятых работ).

- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 172,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема ассигнований (исполнитель УКСИР).

Заключен и исполнен муниципальный контракт от 28.11.2022 № 0138300000422000812 на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, 7/1, кв. 9.

- Капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 4 192,77 тыс. рублей, или 85,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (исполнитель УКХиЖФ).

Выполнено и оплачено 14 муниципальных контракта на установку оконных и дверных блоков. Заменено 96 оконных и 21 дверных блоков.

Причинами низкого достижения целевых показателей является выполнение работ с учетом фактической потребности.

План реализации по контрольным событиям: «заключение муниципальных контрактов» и «ремонт муниципального жилищного фонда в части установки оконных модулей» исполнен.

- расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 79 037,54 тыс. рублей, или 69,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 58 муниципальных контрактов на услуги по управлению многоквартирными домами. Реализация мероприятия осуществляется по факту поступления платежных документов от управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Причинами низкого исполнения являются:

- непредоставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем не произведена оплата;
- отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, на основании которых производится оплата;
- заселение нанимателей в жилые помещения.

Исполнение детального плана графика носит ежемесячный характер.

- расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 4 113,83 тыс. рублей, или 75,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 5 муниципальных контрактов на услуги по управлению многоквартирными домами. Оплата произведена по факту оказанных услуг на основании полученных платежных документов и результатов проверки предоставленных реестров.

Исполнение детального плана графика носит ежемесячный характер.

- ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 5 757,94 тыс. рублей, или 85,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 18 муниципальных контрактов на услуги по ограничению доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда.

Детальный план график исполнен с учетом фактической потребности.

3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества. Исполнение составило 5 757,94 тыс. рублей, или 85,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 0138300000423000533 с ООО «ФПК» на поставку погрузчика фронтального в комплекте с навесным оборудованием. Детальный план график исполнен.

4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение

составило 16 860,41 тыс. рублей, или 85,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 2 617,53 тыс. рублей, или 89,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключены контракты на проведение кадастровых работ в отношении 288 объектов.

Причиной низкого исполнения является экономия по результатам проведения электронных аукционов.

Исполнение плана графика

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Исполнение составило 127,31 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема ассигнований.

Заключено и оплачено 3 договора на проведение оценки рыночной стоимости объектов.

- проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. Исполнение составило 703,99 тыс. рублей, или 57,21 % от утвержденного объема ассигнований.

Заключен муниципальный контракт № 723 на сумму 703,994 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является то, что по мероприятию не состоялся электронный аукцион, заявок на участие не поступало.

- подготовка заключения на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

По мероприятию не состоялся электронный аукцион, так как не поступило ни одной заявки на участие.

- проведение работ по оценке рыночной стоимости нежилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка под таким многоквартирным домом для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 237,60 тыс. рублей, или 93,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по договору от 11.05.2023 № 12/23 на оценку рыночной стоимости 17 нежилых помещений в многоквартирных домах, признанными аварийными.

- обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 540,99 тыс. рублей, или 76,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде произведена оплата по 1 контракту 2021 года, по 14 контрактам 2022 года, в 2023 году заключено 8 контрактов на обследование на аварийность домов.

Исполнение детального плана графика ежеквартально в течении текущего года. Реализация мероприятия по потребности.

- организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 3 321,50 тыс. рублей, или 88,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 42 контракта на общую сумму 3 321,50 тыс. рублей. Мероприятие реализовано с учетом фактической потребности.

Исполнение плана графика ежеквартально в течении текущего года по фактической потребности.

- организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 9 311,49 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по муниципальным контракта на оказание услуг по работе с нанимателями (выставление, доставка квитанций).

Детальный план график исполнен.

5. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка. Исполнение составило 2 015,40 тыс. рублей, или 84,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора из освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по вскрытию дверей и установке 185 замков, на оказание услуг по санитарной очистке 89 жилых помещений. Мероприятие реализовано с учетом фактической потребности.

Детальный план график исполнен, контрольное событие достигнуто с учетом фактической потребности.

6. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции). В отчетном периоде расходы не осуществлялись в связи с отсутствием потребности реализации мероприятия. Реализация в 2023 году не предусмотрена.

7. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 24 506,41 тыс. рублей, или 86,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляется:

- содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 21 842,49 тыс. рублей, или 85,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и оплачены контракты по охране 4 объектов.

Низкий процент фактического исполнения бюджетных средств связан с экономией возникшей в результате заключения муниципальных контрактов по итогам проведения открытых электронных аукционов на охрану объектов, а также оплатой содержания объектов по фактически заключенным муниципальным контрактам и договорам, что в свою очередь отражается на достижении целевых показателей (отсутствие договорных отношений

с управляющими компаниями и ресурс снабжающими организациями, корректировка и актуализация перечня объектов недвижимого имущества носит постоянный, текущий характер).

- ограничение доступа в нежилые здания муниципального имущества, находящиеся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 2 632,18 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 4 муниципальных контракта на ограничение доступа в 4 нежилых здания.

- содержание объектов движимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 31,74 тыс. рублей, или 31,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен контракт на приобретение электрической энергии. Реализация мероприятия проведена по фактической потребности.

8. Уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 35 676,46 тыс. рублей, или 85,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества, составило 6 973 помещений.

Детальный план исполняется ежемесячно в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	107 045,61	92 994,89	86,87
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1785,40	0,00	0,00
Бюджет городского округа	105 260,21	92 994,89	88,35

Целью подпрограммы является создание условий для управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности

собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются **основные мероприятия:**

1. Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений. Исполнение составило 53 751,83 тыс. рублей, или 95,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 21 соглашение на приобретение недвижимого имущества на общую сумму 55 214,33 тыс. рублей.

2. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности. Исполнение составило 11 490,08 тыс. рублей, или 57,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты:

- от 10.06.2022 № 0138300000422000390 на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477 (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125)»;

- от 10.06.2022 № 0138300000422000391 на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 (Перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)»;

- от 30.11.2023 № 3-авт/2023 на оказание услуг авторского надзора за выполнением подрядных работ по реконструкции объекта «Сооружение Центральный тепловой пункт №234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 741:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская). Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Кроме того, по следующим заключённым контрактам подрядчиками нарушены сроки исполнения работ, ведется претензионная работа:

- от 10.07.2023 № 0138300000423000499 на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1», кадастровый номер: 41:01:0010128:4277. Реконструкция (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125);

- от 10.07.2023 № 0138300000423000498 на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская).

3. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании. Исполнение составило 3 793,35 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на охрану объекта «Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка»: от 09.12.2022 № 67/22; от 30.12.2022 № 0138300000422000961; от 25.12.2022 № 48/23.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на охрану объекта «Здание «Склады», кадастровый номер 41:01:0010118:12310, общей площадью 798,4 кв. м, расположенное на земельном участке кадастровый номер 41:01:0110118:607, общей площадью 2071 кв. м, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 62»: от 06.04.2023 № 11/23; от 30.05.2023 № 20/23; от 30.07.2023 № 27/23.

4. Обслуживание, сохранение, содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства и ремонта». Исполнение составило 5 507,88 тыс. рублей, или 99,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение подрядных работ:

- от 28.07.2023 № 0138300000423000536, от 15.12.2023 № 46/23 по ремонту нежилых помещений (в жилом доме), общей площадью 71,0 кв. м., кадастровый номер 41:01:0010116:15964, балансовой стоимостью 420 882 (четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57;

- от 28.07.2023 № 0138300000423000538 по ремонту нежилых помещений поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв. м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рублей 98 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1;

- от 28.07.2023 № 0138300000423000539, от 09.11.2023 № 41/23 по ремонту нежилого помещения, пом.1, общей площадью 168,3 кв. м., кадастровый номер 41:01:0010116:2576, балансовой стоимостью 333 893 (триста тридцать три тысячи восемьсот девяносто три) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 3;

- от 30.11.2023 № 44/23 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых помещений поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв. м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят

один) рублей 98 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1.

5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Исполнение составило 1 194,17 тыс. рублей, или 57,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляется:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 927,89 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отношении 29 земельных участков, проведены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета.

Детальный план график исполнен, контрольное событие достигнуто в течении текущего года также планируется реализация мероприятия.

- проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, (занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов) площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования (в т.ч. исправление кадастровых ошибок в сведениях гос. кадастра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости). В отчетном периоде мероприятие не реализовывалось.

Заключены следующие муниципальные контракты: от 06.06.2023 № 408 на сумму 524, 653 тыс. рублей на 1 кадастровый квартал 41:01:0010119; от 06.06.2023 № 409 на сумму 877, 680 тыс. рублей на 1 кадастровый квартал 41:01:0010112.

Причина не достижения целевого показателя связана с тем, что результат выполненных работ по договору с ООО «ГлобалКадастр» не соответствовал требованиям технического задания, работы в полном объеме не выполнены (продолжаются в 2024 году), в связи с чем срок оплаты работ перенесен на 2024 год.

- работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 184,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по договорам на проведение оценки рыночной стоимости 5 объектов незавершенного строительства.

- проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, подлежащих стоимостному возмещению собственнику, при реализации мероприятий, утвержденных документами территориального планирования. Исполнение составило 82,28 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Услуги оплачены в полном объеме в отношении 5 земельных участков.

- расходы, связанные с организацией размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению в порядке, установленном постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 242,56 тыс. рублей, или 93,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Услуги оплачены в полном объеме в отношении 1 земельного участка.

Не достижение целевого показателя связано с оплатой оказанных услуг по муниципальным контрактам по факту выполненного объема работ.

- судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением их границ на местности. В отчетном периоде мероприятие не реализовывалось. Реализация мероприятия по фактической потребности.

Контрольные события по детальному плану осуществляются по фактической потребности до конца года.

6. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 11 637,85 тыс. рублей, или 98,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 169,34 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты:

- от 18.11.2022 № 0138300000422000770 по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) следующих объектов капитального строительства: «Нежилое здание «Бетонно-растворный узел», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:486, площадь: 666,6 м²; «Нежилое здание «Котельной (бойлерной)», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130: 485, площадь: 576,9 м²; «Нежилое здание «Цех сбора железобетона», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:484, площадь: 1 317,6 м²;

- от 03.04.2023 № 0138300000423000183 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Нежилое здание «Котельной (бойлерной)», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130: 485, площадь: 576,9 м²;

- от 03.04.2023 № 0138300000423000184 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Нежилое здание «Цех сбора железобетона», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе

Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:484, площадь: 1 317,6 м².

- от 11.04.2023 № 0138300000423000197 по сносу (демонтажу) следующих объектов капитального строительства: «Нежилое здание», кадастровый номер 41:01:0010130:2175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адресный ориентир: район остановки Госпиталь, площадь: 109,6 м²; нежилое здание «Бетонно-растворный узел», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:486, площадь: 666,6 м².

- от 21.11.2022 № 0138300000422000774 по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства: «Нежилое здание», кадастровый номер 41:01:0010130:2175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адресный ориентир: район остановки Госпиталь, площадь: 109,6 м².

- снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений по решению суда. Исполнение составило 468,51 тыс. рублей, или 70,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт от 29.03.2023 № 0138300000423000185 по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Самовольная постройка – торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 27.06.2023 № 0138300000423000459 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Самовольная постройка – торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997.

7. Мероприятие по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. Исполнение составило 5 377,17 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на охрану объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до 4 в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»: от 09.12.2022 № 69/22; от 30.12.2022 № 0138300000422000964 с «ООО ЧОО «ИМПУЛЬС»».

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	88 190,60	87 934,20	99,71
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	88 190,60	87 934,20	99,71

Целью подпрограммы является обеспечение реализации мероприятий Программы.

Для решения задачи по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом осуществляются мероприятия, связанные с обеспечением деятельности, а также решение вопросов, возникающих в процессе деятельности Управления.

Причины не достижения целевого показателя:

- несостоявшийся электронный аукцион на заключение контракта по оказанию услуг диспансеризации (не поступило ни одной заявки на участие),
- оплата проезда в отпуск по фактическим затратам.

Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	96 125,31	92 514,87	96,24
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	96 125,31	92 514,87	96,24

Целью подпрограммы является организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы.

В рамках подпрограммы реализуются **основные мероприятия:**

1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»). Исполнение составило 49 876,81 тыс. рублей, или 98,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия осуществляется по текущей потребности на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»

выплаты в соответствии с трудовым законодательством, а также материально-техническое обеспечение.

2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 42 638,07 тыс. рублей, или 93,64 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управления архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой.

**Муниципальная подпрограмма
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-
Камчатском городском округе»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 1 030 455,49 тыс. рублей, или на 94,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 535 703,02 тыс. рублей, или 99,99 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 88 512,65 тыс. рублей, или 90,01 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 406 239,83 тыс. рублей, или 88,21 %.

Внебюджетные средства составляют 7 518,92 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Обращение с отходами производства и потребления
в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	33 324,56	32 161,64	96,51
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	5 816,81	5 814,15	99,95
Бюджет городского округа	27 507,75	26 347,49	95,78

Целью подпрограммы 1 является развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по улучшению экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе реализуется основное мероприятие «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка». Исполнение составило 32 161,64 тыс. рублей, или 96,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются следующие подмероприятия:

- содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Исполнение составило 8 600,56 тыс. рублей, или 98,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по содержанию территорий контейнерных площадок Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе по санитарной обработке на сумму 8 600,56 тыс. рублей.

- ликвидация трупов животных. Исполнение составило 42,29 тыс. рублей, или 21,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт от 27.02.2022 № 0138300000423000056_0001/47-ЛТЖ/23мк на сумму 199,29 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за оказанные услуги по ликвидации трупов животных на сумму 42,29 тыс. рублей.

Освоение в отчетном периоде менее 95 % обусловлено расторжением по фактическому исполнению в соответствии с соглашением от 20.11.2023.

- дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 903,69 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены 3 муниципальных контракта и 1 договор на предоставление услуг по дератизации территорий детских площадок Петропавловск - Камчатского городского округа.

- выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило 1 933,73 тыс. рублей, или 99,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на предоставление услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1 933,73 тыс. рублей.

- создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Исполнение составило

499,50 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на поставку контейнерных площадок.

- выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило 3 436,24 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на предоставление услуг по обращению с отходами IV класса опасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

- организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 707,70 тыс. рублей, или 98,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта на предоставление услуг: по перевозке имущества на сумму 150,59 тыс. рублей; по поставке хозяйственного инвентаря на сумму 967,30 тыс. рублей; по вывозу отходов в рамках проведения субботников на сумму 589,81 тыс. рублей.

- содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам. Исполнение составило 9 571,79 тыс. рублей, или 91,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены 18 муниципальных контрактов по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьи лицам.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено расторжением по факту исполнения (в соответствии с соглашениями):

- от 22.12.2023 на сумму 484,08 тыс. рублей по муниципальному контракту от 03.04.2023 № 0138300000423000171_0001/70-МЗ/23мк на оказание услуг по вывозу отходов с территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 13.11.2023 на сумму 375,23 тыс. рублей по муниципальному контракту от 25.09.2023 № 0138300000423000678_0001/162-МЗ/23мк на оказание услуг по покосу городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа.

- выявление и уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 5 466,15 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен и исполнен муниципальный контракт на оказание услуг по борьбе с борщевиком.

Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	457 923,16	405 522,95	88,68
Федеральный бюджет	71 000,00	70 970,19	99,96
Краевой бюджет	89 584,23	79 761,86	89,04
Бюджет городского округа	296 708,93	254 790,90	85,87

Для решения задачи по повышению уровня благоустройства и улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются **основные мероприятия**:

1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства. Исполнение составило 136 975,70 тыс. рублей, или 88,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 18 298,08 тыс. рублей, или 75,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 7 муниципальных контрактов и 1 договор.

В отчетном периоде оплачены выполненные работы (услуги):

- по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов на сумму 87,00 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Океанская 65/1» на сумму 518,23 тыс. рублей.

- по выполнению работ по текущему ремонту подпорных стен на сумму 5 896,71 тыс. рублей;

- по выполнению работ по капитальному ремонту подпорных стен по адресам: ул. Советская 36, Советская, 38 на сумму 11 796,14 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) расторжение по факту исполнения из-за окончания срока контракта и не востребоваемости объемов в соответствии с соглашениями:

- от 22.11.2023 на сумму 2 051,75 тыс. рублей по муниципальному контракту от 10.05.2023 № 0138300000423000316_0001/105-ПС/23мк на выполнение работ по капитальному ремонту подпорных стен по адресам:

ул. Советская 36, Советская, 38 Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 20.11.2023 на сумму 430,52 тыс. рублей по муниципальному контракту от 16.05.2023 № 0138300000423000341_0001/107-ПС/23мк на выполнение работ по текущему ремонту подпорных стен на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

2) переходящие муниципальные контракты, по которым не оказаны услуги (не выполнены работы):

- от 18.04.2019 0138300000419000109_77979/78-ПС/19мк (переходящий с 2019 года) на сумму 176,40 тыс. рублей на выполнение проектных работ по объектам: «Капитальный ремонт подпорных стен по ул. Батарейная, 3; ул. Ботанический переулок, 3; ул. Курчатова, 1»;

- от 26.05.2023 № 0138300000423000361_0001/116-ПСД/23мк на сумму 409,37 тыс. рублей на выполнение проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Звёздная, 17 ПКГО»;

- от 20.11.2023 № 0138300000423000817_0001/211-ПС/23мк на сумму 2 935,23 тыс. рублей на выполнение работ по текущему ремонту подпорной стены между ул. Строительная, Пушкинская, Кирова, Индустриальная ПКГО (возле строящегося открытого спортивного сооружения футбольная площадка по адресу ул. Индустриальная 7);

3) не сдан подрядной организацией в срок проект по объекту на ул. Звёздной, в связи с чем оплата госэкспертизы в сумме 78,04 тыс. рублей не произведена.

- капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 21 335,34 тыс. рублей, или 83,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 34 муниципальных контракта и 3 договора.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию лестничных переходов на сумму 12 027,93 тыс. рублей;

- по текущему ремонту лестничных переходов на сумму 6 600,49 тыс. рублей;

- по устройству лестничного перехода от дома № 27/2 по ул. Петропавловское шоссе, к дому ул. Тургенева, 14 на сумму 2 570,00 тыс. рублей;

- по демонтажу лестничного перехода по ул. Сахалинская 2,2а на сумму 136,92 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) расторжение по факту исполнения из-за окончания срока и невостребованности объемов в соответствии с соглашением о расторжении:

- от 21.11.2023 на сумму 2 645,76 тыс. рублей по муниципальному контракту от 06.06.2023 № 0138300000423000411_0001/128-ЛП/23мк на выполнение работ по текущему ремонту железобетонных

внутриквартальных лестничных переходов Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 28.12.2023 на сумму 2,74 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28.03.2023 № 0138300000423000142_0001/65-НП/23мк на благоустройство сквера по ул. Сахалинская 2;

- от 04.12.2023 на сумму 1,76 тыс. рублей по муниципальному контракту от 01.08.2023 № 0138300000423000552_0001/144-ЛП/23мк на работы по текущему ремонту металлодеревянных внутриквартальных лестничных переходов Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 25.12.2023 на сумму 1 455,52 тыс. рублей по муниципальному контракту от 16.10.2023 № 0138300000423000756_0001/171-ЛП/23мк на выполнение работ по текущему ремонту лестничного перехода по ул. Звёздная, 23 Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 20.12.2023 на сумму 6,25 тыс. рублей по муниципальному контракту от 19.12.2022 № 0138300000422000879_0001/18-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (ДОФ);

- от 17.01.2024 на сумму 1,42 тыс. рублей по контракту от 16.12.2022 № 26-СОБ/23х на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (ДОФ);

- от 16.12.2023 на сумму 15,17 тыс. рублей по муниципальному контракту от 02.05.2023 № 0138300000423000290_0001/95-ЛП/23мк на оказание услуг по содержанию внутриквартальных лестничных переходов микрорайонов Горизонт, Северо-Восток, Кирпичики Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 25.12.2023 на сумму 87,21 тыс. рублей по муниципальному контракту от 02.05.2023 № 0138300000423000276_0001/91-ЛП/23мк на оказание услуг по содержанию внутриквартальных лестничных переходов центральной части, районов от ДОФа до 12 магазина Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 18.12.2023 на сумму 3,03 тыс. рублей по муниципальному контракту от 02.05.2023 № 0138300000423000282_0001/93-ЛП/23мк на оказание услуг по содержанию внутриквартальных лестничных переходов Октябрьского района, 4-5 км Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 19.12.2023 на сумму 0,17 тыс. рублей по муниципальному контракту от 02.05.2023 № 0138300000423000281_0001/92-ЛП/23мк на оказание услуг по содержанию внутриквартальных лестничных переходов микрорайонов Сероглазка, КП, 75 участок Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 13.11.2023 на сумму 0,00001 тыс. рублей по муниципальному контракту от 30.06.2023 № 0138300000423000465_0001/133-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (Центр);

- от 19.12.2023 на сумму 29,75 тыс. рублей по муниципальному контракту от 31.10.2023 № 0138300000423000788_0001/198-СОБ/23мк на

оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (Ленинский район);

2) переходящие муниципальные контракты, по которым не оказаны услуги (не выполнены работы):

- на сумму 8,14 тыс. рублей от 28.11.2019 № 0138300000419000823_77979/13-СОБ/20мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск - Камчатского городского округа;

- на сумму 12,59 тыс. рублей от 31.10.2023 № 0138300000423000791_0001/200-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск - Камчатского городского округа.

- восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 51 385,92 тыс. рублей, или 93,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 18 муниципальных контрактов и 6 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на общую сумму 50 064,52 тыс. рублей:

- выполнение проектных работ по объекту: «Обустройство детской площадки по ул. Пограничная, 18-22б» на сумму 49,90 тыс. рублей;

- содержание территорий детских площадок на сумму 8 874,91 тыс. рублей;

- ремонту, восстановление детских площадок на сумму 41 139,71 тыс. рублей;

- оплата по исполнительному листу на сумму 1 321,40 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) расторжение по факту исполнения из-за окончания срока и не востребоваемости объемов в соответствии с соглашением о расторжении:

- от 27.12.2023 на сумму 34,66 тыс. рублей по муниципальному контракту от 26.05.2023 № 0138300000423000362_0001/117-ДП/23мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 30.11.2023 на сумму 581,10 тыс. рублей по муниципальному контракту от 26.05.2023 № 0138300000423000364_0001/118-ДП/23мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок районов Горизонт, Кирпичики, Северо-Восток Петропавловск-Камчатского городского округа (на высвобожденные объемы финансирования заключен контракт 202-ДП/23х от 07.12.2023 на выполнение работ по изготовлению информационных наклеек на детские площадки Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 47,80 тыс. рублей);

- от 22.11.2023 на сумму 0,16 тыс. рублей по муниципальному контракту от 30.05.2023 № 0138300000423000384_0001/120-ДП/23мк на

текущий ремонт элементов благоустройства детских площадок района Сероглазка, 75 участок;

- от 01.11.2023 на сумму 0,99 тыс. рублей по муниципальному контракту от 11.04.2023 № 0138300000423000211_0001/77-ДП/23мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок и спортивных открытых сооружений (площадок) района Северо-Восток Петропавловск-Камчатского городского округа;

2) ненадлежащее исполнение подрядчиком своих обязательств 20.12.2023 принято решение об одностороннем отказе от исполнителя муниципального контракта от 26.05.2023 № 0138300000423000364_0001/118-ДП/23мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок районов Горизонт, Кирпичики, Северо-Восток Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 2 781,13 тыс. рублей.

3) переходящие контракты, по которым не оказаны услуги (не выполнены работы):

- в сумме 449,01 тыс. рублей по договору от 13.11.2023 № 173-ДП/23х на выполнение проектной документации на обустройство детской площадки по ул. Пограничная 18-22б. (работы планируются к принятию феврале-марте 2024 после устранения замечаний выявленных при проверке документов проекта и не полного выполнения проектирования, в части отсутствия разделов по выносу кабельной линии);

- в сумме 9,79 тыс. рублей от 16.05.2022 № 0138300000422000311_0001/91-ДП/22мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок и открытых спортивных сооружений (площадок) районов 4-11 км Петропавловск-Камчатского городского округа;

- в сумме 43,63 тыс. рублей от 31.10.2023 № 0138300000423000789_0001/201-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа.

- восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак. Исполнение составило 2 278,81 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта по содержанию территорий площадок для выгула собак.

- восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок). Исполнение составило 27 989,71 тыс. рублей, или 90,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 14 муниципальных контрактов и 3 договора.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на общую сумму 27 989,71 тыс. рублей:

- по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 1 394,14 тыс. рублей;

- по текущему ремонту объектов благоустройства на сумму 5 271,60 тыс. рублей;

- по устройству открытого спортивного сооружения по адресу ул. Индустриальная 7 на сумму 21 323,97 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) расторжение по факту исполнения на сумму 914,23 тыс. рублей в соответствии с соглашением о расторжении от 06.12.2023 по муниципальному контракту от 29.05.2023с № 0138300000423000383_0001/122-СП/23мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства на территории открытых спортивных сооружений (площадок) Петропавловск-Камчатского городского округа;

2) переходящие муниципальные контракты, по которым не оказаны услуги (не выполнены работы):

- на сумму 29,05 тыс. рублей по муниципальному контракту от 31.10.2023 № 0138300000423000789_0001/201-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 1 269,87 тыс. рублей по муниципальному контракту от 11.09.2023 № 0138300000423000646_0001/158-СП/23мк на поставку малых архитектурных форм для спортивных площадок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

- озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 15 687,84 тыс. рублей, или 92,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 8 муниципальных контрактов и 5 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на сумму 15 687,84 тыс. рублей:

- по цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений на сумму 6 491,41 тыс. рублей;

- по санитарной рубке на сумму 1 456,34 тыс. рублей;

- по оказанию услуг по укрытию (снятию укрытия) елей на сумму 495,7 тыс. рублей;

- по цветочному оформлению напольных вазонов для цветов на сумму 6 318,57 тыс. рублей;

- по цветочному оформлению подвесных вазонов для цветов на сумму 899,30 тыс. рублей;

- по уборке однолетних цветочных растений в цветниках на сумму 26,52 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) переходящие муниципальные контракты, по которым не оказаны услуги (не выполнены работы):

- на сумму 144,38 тыс. рублей по муниципальному контракту от 01.04.2019 № 0138300000419000071_77979/59-О/19мк на оказание услуг по цветочному оформлению цветников Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 192,75 тыс. рублей по муниципальному контракту от 05.04.2022 № 0138300000422000129_0001/39-О/22мк на оказание услуг по содержанию зеленых насаждений на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

2) предоставление подрядчиком счета на оплату 09.01.2024 на сумму 9,10 тыс. рублей по муниципальному контракту от 09.01.2023 № 0138300000422000968_0001/24-О/23мк на оказание услуг по санитарной рубке на территории Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

3) расторжение по факту исполнения из-за окончания срока и не востребоваемости объемов в соответствии с соглашением:

- от 26.12.2023 на сумму 0,29 тыс. рублей по муниципальному контракту № 0138300000422000967_0001/26-О/23мк от 09.01.2023 на оказание услуг по санитарной рубке на территории Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 830,46 тыс. рублей по муниципальному контракту от 09.01.2023 № 0138300000422000968_0001/24-О/23мк на оказание услуг по санитарной рубке на территории Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 20.11.2023 на сумму 16,05 тыс. рублей по муниципальному контракту от 16.05.2023 № 0138300000423000348_0001/109-О/23мк на оказание услуг по цветочному оформлению напольных вазонов для цветов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 16.12.2023 на сумму 0,28 тыс. рублей по контракту 167-О/23х от 06.10.2023 на оказание услуг по санитарной рубке на территории Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества. Исполнение составило 15 009,00 тыс. рублей, или 92,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержание площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы. Исполнение составило 15 009,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 9 муниципальных контрактов и 8 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по демонтажу и вывозу самовольно установленных объектов движимого имущества на сумму 11 048,81 тыс. рублей;

- по очистке от снежных масс площадки для размещения перемещаемых временных сооружений на сумму 311,84 тыс. рублей;
- по планировке территории на сумму 287,99 тыс. рублей;
- частной охраны на сумму 3 120,36 тыс. рублей;
- по отключению самовольно установленных объектов движимого имущества от точки подключения электрического питания на сумму 75,00 тыс. рублей;
- по передаче объектов, не являющихся объектами капитального строительства, материалов демонтажа и иного движимого имущества уполномоченным лицам для утилизации на сумму 165,00 тыс. рублей.
- освобождение территории Петропавловск-Камчатского городского округа от разукomплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация). В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В целях реализации мероприятия с 01.10.2023 уточнено штатное расписание МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», в части увеличения количества штата на 2 единицы.

Заключен переходящий муниципальный контракт от 11.12.2023 № 0138300000423000894_0001/3-РТС/24мк на оказание услуг по перемещению, хранению, выдаче и утилизации разукomплектованных транспортных средств на территории Петропавловск-Камчатского городского округа со сроком начала оказания услуг с 16.12.2023 и сроком окончания оказания услуг по 15.12.2025 с максимальным значением цены контракта в размере 19 900,00 тыс. рублей.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено сроками реализации переходящего муниципального контракта, заключенного в декабре отчетного года ввиду принятия соответствующего порядка в августе 2023 года (постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 07.08.2023 № 1926 «Об утверждении Порядка выявления, перемещения, хранения, выдачи и утилизации разукomплектованных транспортных средств на территории Петропавловск-Камчатского городского округа»).

3. Благоустройство мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 96 322,47 тыс. рублей, или 91,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 34 186,42 тыс. рублей, или 99,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 8 муниципальных контрактов и 7 договоров.

В отчетном периоде оплачены работы и услуги на сумму 34 186,42 тыс. рублей:

- по изготовлению и монтажу нового баннерного полотна возле памятника В.И. Ленину на сумму 151,80 тыс. рублей;

- проектные работы по объекту: «Устройство сквера по ул. Войцешека, 3А» на сумму 798,98 тыс. рублей;
- кадастровые работы на сумму 20,0 тыс. рублей;
- по установке памятного знака на мемориале Галерея Героев на сумму 510,0 тыс. рублей;
- по устройству настила экологической тропы в районе озера «Култучное» на сумму 2 821,91 тыс. рублей;
- по устройству дорожки от дома № 2 по пр. Орбитальный до памятника партизанам Бохняк, Войцешек, Давыдов и Тушканов на сумму 4 887,23 тыс. рублей;
- по устройству сквера по пр. Победы, 61 на сумму 14 230,95 тыс. рублей;
- на выполнение дополнительных работ по устройству сквера по пр. Победы, 61 на сумму 4 216,95 тыс. рублей;
- по поставке урн с фактурной отделкой на сумму 2 631,15 тыс. рублей;
- по поставке скамеек с фактурной отделкой на сумму 3 324,99 тыс. рублей;
- по устройству пешеходной зоны (настила) через реку «Кирпичная» в микрорайоне «Северо-Восток» на сумму 592,46 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Благоустройство мест массового отдыха горожан» подпрограммы 2 исполнен. Контрольные события «Заключены муниципальные контракты на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан» и «Завершение выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан» достигнуты. Детальный план-график исполнен.

- содержание биотуалетов. Исполнение составило 1 595,97 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены 2 муниципальных контракта по содержанию и обслуживанию мобильных туалетных кабин.

- устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 34 732,59 тыс. рублей, или 88,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 35 муниципальных контрактов и 13 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территорий парков, скверов на сумму 27 208,05 тыс. рублей;
- по ремонту (текущему ремонту) объектов ландшафтной архитектуры на сумму 7 524,54 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

- 1) расторжение по факту исполнения в соответствии с соглашениями:

- от 28.12.2023 на сумму 3 500,44 тыс. рублей от 28.03.2023 по муниципальному контракту 0138300000423000142_0001/65-НП/23мк на благоустройство сквера по ул. Сахалинская 2;

- от 21.11.2023 на сумму 370,87 тыс. рублей по муниципальному контракту от 29.05.2023 № 0138300000423000385_0001/123-СОБ/23мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства на территории парков и скверов Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 06.12.2023 на сумму 25,06 тыс. рублей по муниципальному контракту от 12.09.2023 № 0138300000423000655_0001/159-РБ/23мк на выполнение работ по текущему ремонту монумента «Скорбящая мать»;

- от 16.12.2023 на сумму 0,04 тыс. рублей по муниципальному контракту от 31.10.2023 № 0138300000423000790_0001/199-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (4-5 км, КП);

от 19.12.2023 на сумму 218,45 тыс. рублей по муниципальному контракту 0138300000423000788_0001/198-СОБ/23мк от 31.10.2023 на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (Ленинский р-он);

2) переходящие муниципальные контракты, по которым не оказаны услуги (не выполнены работы):

- от 28.11.2019 № 0138300000419000823_77979/13-СОБ/20мк в сумме 138,83 тыс. рублей;

- от 31.10.2023 № 0138300000423000789_0001/201-СОБ/23мк в сумме 44,15 тыс. рублей;

- от 31.10.2023 № 0138300000423000791_0001/200-СОБ/23мк в сумме 132,03 тыс. рублей.

3) экономия по результатам электронных торгов при заключении муниципального контракта от 12.09.2023 № 0138300000423000644_0001/160-НД/23мк на выполнение работ по устройству пешеходной зоны (настила) через реку «Кирпичная» в микрорайоне «Северо-Восток» благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа в размере 157,49 тыс. рублей.

4) не законтрактованный остаток в размере 0,05 тыс. рублей.

- устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило 17 982,61 тыс. рублей, или 97,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 5 муниципальных контрактов и 2 договора.

В отчетном периоде исполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 17 982,61 тыс. рублей:

- по купле-продаже электрической энергии на сумму 5 385,53 тыс. рублей;

- по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного (декоративного) освещения скверов, парков, лестничных переходов на сумму 3 900,00 тыс. рублей;

- по текущему ремонту освещения на сопке Никольская на сумму 7 727,78 тыс. рублей;

- по поставке световой части к осветительному комплексу «Тавр R» на сумму 969,300 тыс. рублей.

- оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей. Исполнение составило 7 802,76 тыс. рублей, или 85,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта и 3 договора.

В отчетном периоде исполнены и оплачены услуги на сумму 7 802,76 тыс. рублей:

- по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на сумму 5 240,05 тыс. рублей;

- на возмещение расходов на оплату потребленной электрической энергии на сумму 400,00 тыс. рублей;

- по разработке проектно-сметной документации-установка туалетного модуля на объекте: «Сквер у Храмового комплекса по ул. Зеркальная» на сумму 50,0 тыс. рублей;

- по установке туалетных модулей в сквере у храмового комплекса по ул. Зеркальная на сумму 2 112,71 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) расторжение по факту исполнения в соответствии с соглашениями:

- от 28.12.2023 на сумму 349,13 тыс. рублей по муниципальному контракту от 06.12.2022 0138300000422000851_0001/3-ТМ/23мк на оказание услуг по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 27.12.2023 на сумму 452,77 тыс. рублей по муниципальному контракту 0138300000423000215_0001/79-ТМ/23мк от 14.04.2023 на выполнение работ по установке туалетных модулей в сквере у храмового комплекса по ул. Зеркальная Петропавловск-Камчатского городского округа;

2) расторжение в полном объеме по соглашению сторон в соответствии с соглашением от 12.01.2024 на сумму 500,19 тыс. рублей, в связи с возникновением обстоятельств, связанных с вводом в эксплуатацию туалетных модулей и невозможностью оказания услуг в полном объеме по муниципальному контракту от 26.09.2023 № 0138300000423000702_0001/166-ТМ/23мк на оказание услуг по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на территории храмового комплекса по ул. Зеркальная Петропавловск-Камчатского городского округа.

- вывоз, прием и складирование снега. Исполнение составило 22,14 тыс. рублей, или 0,70 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт, исполнены и оплачены услуги по приему и складированию снега, вывозимого с территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, закрепленных на праве

оперативного управления за МКУ «Служба благоустройства» на сумму 22,14 тыс. рублей:

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено расторжением по факту исполнения в соответствии с соглашением от 26.12.2023 на сумму 3 131,42 тыс. рублей по муниципальному контракту от 11.09.2023 № 0138300000423000645_0001/157-ПС/23мк на оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа».

4. Организация осуществления мероприятий в отношении лесов, расположенных на землях городского округа. Исполнение составило 4 095,77 тыс. рублей, или 99,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- создание лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа и установление его границ. Исполнение составило 536,70 тыс. рублей или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 3 договора, из которых сроки реализации 2 договоров перенесены на 2024 год на сумму 705,54 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены услуги по разработке документации по проектированию лесничества на сумму 536,70 тыс. рублей.

- содержание лесных зон Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 3 559,08 тыс. рублей, или 99,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 5 муниципальных контрактов.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на сумму 3 559,08 тыс. рублей:

- по содержанию лесных дорог на территории лесничества на сумму 1 281,72 тыс. рублей;

- на оказание автотранспортных услуг на территории лесничества на сумму 112,29 тыс. рублей;

- по текущему ремонту элементов благоустройства на сумму 699,98 тыс. рублей;

- по санитарно-оздоровительным мероприятиям на территории лесничества на сумму 585,22 тыс. рублей;

- по изготовлению, установке и ремонту информационных знаков на сумму 879,87 тыс. рублей.

5. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.). Исполнение составило 39 461,32 тыс. рублей, или 79,21 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого осуществляется организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха.

Заключено 30 муниципальных контрактов и 59 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), связанные с организацией праздничных мероприятий на сумму 39 461,32 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) неисполнение обязательств со стороны подрядной организации:

- на сумму 1 816,20 тыс. рублей по муниципальному контракту от 27.10.2023 № 0138300000423000799_0001/207-ПМ/23мк на поставку комплекта для оформления центральной ели к праздничным мероприятиям, проводимым на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 2 102,66 тыс. рублей по муниципальному контракту от 14.11.2023 № 0138300000422000845_0001/212-ПМ/23мк на поставку световых консолей к праздничным мероприятиям, проводимым на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

2) экономия по результатам электронных торгов при заключении муниципального контракта:

- на сумму 1 367,73 тыс. рублей по муниципальному контракту от 22.05.2023 № 0138300000423000356_0001/114-ПМ/23мк на поставка искусственных каркасных елей;

- на сумму 883,26 тыс. рублей по муниципальному контракту от 03.10.2023 № 0138300000423000725_0001/169-ПМ/23мк на работы по монтажу, украшению, техническому обслуживанию центральной новогодней елки;

- на сумму 2 165,98 тыс. рублей по муниципальному контракту от 11.10.2023 № 0138300000423000738_0001/170-ПМ/23мк на выполнение работ по оформлению территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

3) расторжение по факту исполнения из-за окончания срока и не востребоваемости объемов:

- на сумму 655,89 тыс. рублей по муниципальному контракту от 20.12.2022 № 0138300000422000881_0001/20-ПМ/23мк на оказание услуг по перевозке муниципального имущества в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 233,58 тыс. рублей по контракту от 11.01.2023 № 42-ПМ/23х на оказание услуг частной охраны;

- на сумму 359,07 тыс. рублей по муниципальному контракту от 11.11.2023 № 0138300000423000738_0001/170-ПМ/23мк на выполнение работ по оформлению территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 87,18 тыс. рублей по муниципальному контракту от 30.10.2023 № 0138300000423000785_0001/195-ПМ/23мк на оказание услуг по механизированной очистке территорий в рамках проведения массовых мероприятий;

- на сумму 44,46 тыс. рублей по муниципальному контракту от 30.10.2023 № 0138300000423000782_0001/196-ПМ/23мк на оказание услуг по перекрытию движения автотранспортом в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 24,18 тыс. рублей по муниципальному контракту от 30.10.2023 № 0138300000423000783_0001/197-ПМ/23мк на оказание услуг по перекрытию движения автотранспорта дорожными знаками в рамках проведения массовых мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 122,75 тыс. рублей по муниципальному контракту от 03.11.2023 № 0138300000423000794_0001/206-ПМ/23мк на выполнение работ по монтажу, украшению, содержанию и демонтажу 8-ми и 5-ти метровых елей на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- на сумму 414,99 тыс. рублей по муниципальному контракту от 07.11.2023 № 0138300000423000805_0001/210-ПМ/23мк на выполнение работ по монтажу, содержанию и дальнейшему демонтажу зимних горок с покрытием;

- на сумму 0,16 тыс. рублей по муниципальному контракту от 17.02.2023 № 0138300000423000032_0001/37-ПМ/23мк на оказание услуг по механизированной очистке территорий в рамках проведения массовых мероприятий;

- на сумму 78,42 тыс. рублей по контракту от 17.02.2023 № 74-ПМ/23х на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

6. Реализация проекта «1000 дворов». Исполнение составило 70 970,19 тыс. рублей, или 99,96 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого реализуется подмероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

Заключено 3 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 12 дворовых территорий. Приемка и оплата работ по благоустройству дворовых территорий в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий произведена в соответствии с планом реализации муниципальной программы.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Реализация проекта «1000 дворов» подпрограммы 2 исполнен. Контрольное событие «Формирование окончательного перечня дворовых территорий

к благоустройству и заключение соглашений о предоставлении субсидий» достигнуто. Детальный план-график исполнен.

Для решения задачи 2 по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев реализуется **основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»**. Исполнение составило 12 994,47 тыс. рублей, или 58,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется подмероприятие «Расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае».

Заключено 4 муниципальных контракта и 6 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 11 953,52 тыс. рублей. Также произведена выплата заработной платы и перечислений страховых взносов на сумму 1 040,95 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено:

1) уведомлением Минфина Камчатского края от 25.12.2023 № 3022-1 об уменьшении объемов финансирования на сумму 8 300,53 тыс. рублей (уменьшение не отражено в изменениях в бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год).

2) предоставлением подрядной организацией отчетных документов в январе 2024 года:

- на сумму 341,39 тыс. рублей по контракту от 30.01.2023 59-СБЖ/23х на передачу электрической энергии, принятой абонентом от энергоснабжающей организации через присоединенную сеть субабоненту;

- на сумму 480,45 тыс. рублей по муниципальному контракту от 06.06.2023 0138300000423000397_0001/126-ОБЖ/23мк на оказание услуг по отлову и возврату на прежние места обитания животных без владельцев на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи 3 по обустройству и содержанию мест захоронения, а также организация ритуальных услуг реализуется **основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений»**. Исполнение составило 29 694,02 тыс. рублей, или 90,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 193,93 тыс. рублей, или 44,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 договора. В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по вывозу тел умерших и погибших граждан из общественных мест,

мест происшествий (катастроф), квартир на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 193,93 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено расторжением по факту исполнения в соответствии с соглашением от 29.12.2023 на сумму 244,92 тыс. рублей по контракту от 27.02.2023 № 76-ВТУ/23х на оказание услуг по вывозу тел умерших и погибших граждан из общественных мест, мест происшествий (катастроф), квартир на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

- организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило 15 148,46 тыс. рублей, или 84,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 8 муниципальных контрактов и 5 договоров.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 15 148,46 тыс. рублей:

- по содержанию территорий мест захоронений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатский городского округа на сумму 10 642,65 тыс. рублей;

- по текущему ремонту контейнерных площадок на территории мест захоронений на сумму 2 000,00 тыс. рублей;

- по содержанию и обслуживанию общественного (стационарного) туалета территорий мест захоронений на сумму 214,45 тыс. рублей;

- по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 1 428,86 тыс. рублей;

- по дератизации территорий мест захоронений на сумму 123,34 тыс. рублей;

- по озеленению территории городского кладбища на сумму 162,0 тыс. рублей;

- по изготовлению и монтажу информационных стендов и таблички на территории мест захоронений на сумму 207,72 тыс. рублей;

- по изготовлению и установке квартальных столбов на территории мест захоронений на сумму 265,84 тыс. рублей;

- по укрытию елей на территории мест захоронений на сумму 69,60 тыс. рублей;

- по разработке, изготовлению и передаче полиграфической продукции на сумму 34,00 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено следующими причинами:

1) расторжение по факту исполнения в соответствии с соглашениями:

- от 25.12.2023 на сумму 2 756,34 тыс. рублей по муниципальному контракту от 09.01.2023 № 0138300000422000966_0001/25-СК/22мк на оказание услуг по содержанию территорий мест захоронений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 27.12.2023 на сумму 2,39 тыс. рублей по муниципальному контракту от 13.03.2023 0138300000423000098_0001/57-СК/23мк на оказание

услуг по содержанию и обслуживанию общественного (стационарного) туалета территорий мест захоронений Петропавловск-Камчатского городского округа;

- от 18.01.2024 на сумму 43,90 тыс. рублей по муниципальному контракту от 13.06.2023 № 127-СК/23мк на оказание услуг регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами;

2) остаток объемов финансирования в сумме 34,00 тыс. рублей образовался в связи с сокращением объема закупки при заключении муниципального контракта от 22.11.2023 № 181-СК/23х на выполнение работ по разработке, изготовлению и поставке полиграфической продукции ввиду отсутствия в достаточном количестве материала для ее изготовления.

- расходы на обустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений. Исполнение составило 14 351,63 тыс. рублей, или 99,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта и 2 договора.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 14 351,63 тыс. рублей:

- по благоустройству воинских захоронений на местах захоронений на сумму 14 169,63 тыс. рублей;

- по текущему ремонту воинского захоронения на сумму 182,00 тыс. рублей.

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	101 524,24	96 916,59	95,46
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	101 524,24	96 916,59	95,46

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства. Исполнение составило 96 916,59 тыс. рублей, или 95,46 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа). Исполнение составило 90 433,14 тыс. рублей, или 95,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- уплата налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 6 483,45 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

	тыс. рублей		
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего по бюджетам	502 470,97	495 854,30	98,68
Федеральный бюджет	464 732,82	464 732,82	100
Краевой бюджет	2 936,64	2 936,64	100
Бюджет городского округа	34 801,50	28 184,84	80,99
Внебюджетные средства	7 518,92	6 676,93	100,00
Итого:	509 989,89	502 531,23	98,54

Для решения задачи по развитию комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**. Исполнение составило 495 854,30 тыс. рублей, или 98,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Исполнение составило 21 847,90 тыс. рублей, или 90,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 14 дворовых территорий на сумму 21 847,90 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ на сумму 21 847,90 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено оплатой выполненных работ на основании актов выполненных работ.

- благоустройство общественных пространств. Исполнение составило 68 006,41 тыс. рублей, или 94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.01.2023 № 30701000-1-2023-014.

Заключены и исполнены муниципальные контракты (договора) на общую сумму 68 006,41 тыс. рублей:

1) с ООО «Кампроект» на выполнение проектных работ по благоустройству Сквера по ул. Сахалинская 2, г. Петропавловск-Камчатский от 19.09.2022 № 0138300000422000664_0001/164-НП/22мк на сумму 706,48 тыс. рублей;

2) с ООО «Кампроект» на выполнение проектных работ по благоустройству смотровой площадки по ул. Высотная, г. Петропавловск-Камчатский от 19.09.2022 № 0138300000422000659_0001/163-НП/22мк на сумму 1 276,80 тыс. рублей;

3) с ИП Овчинников Константин Константинович (договор от 01.03.2023 № 79-НП/23х) на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в эко-парке по улице Вольского, 22 на сумму 555,70 тыс. рублей;

4) с ИП Овчинников Константин Константинович (договор от 01.03.2023 № 80-НП/23х) на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в сквере по проспекту Циолковского, 30 на сумму 588,89 тыс. рублей;

5) с ИП Овчинников Константин Константинович (договор от 01.03.2023 № 81-НП/23х) на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на Бульваре 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской на сумму 593,64 тыс. рублей;

6) с ИП Овчинников Константин Константинович (договор от 01.03.2023 № 82-НП/23х) на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в сквере по проспекту Победы, 1 на сумму 567,37 тыс. рублей;

7) с СК «Развитие» на выполнение работ по благоустройству смотровой площадки на Петровской сопке по ул. Высотная, г. Петропавловск-Камчатский от 28.03.2023 № 0138300000423000144_0001/64-НП/23мк на сумму 36 730,50 тыс. рублей;

8) с СК «Развитие» на выполнение работ по благоустройству Сквера по ул. Сахалинская 2 от 28.03.2023 № 0138300000423000142_0001/65-НП/23мк на сумму 30 056,92 тыс. рублей (в рамках регионального проекта приняты обязательства по 3 этапу работ, в части благоустройства сквера по ул. Сахалинская 2 ПКГО на сумму 25 225,38 тыс. рублей). Работы выполнены и оплачены на сумму 23 957,44 тыс. рублей;

9) с ООО «Кампроект» (договор от 06.06.2023 № 121-НП/23х) на выполнение проектных работ объекту «Благоустройство сквера «Строителей» по пр. Победы, 29» на сумму 595,0 тыс. рублей;

10) с ООО «Прогресс Проект» (договор от 24.07.2023 № 138-НП/23х) на выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство сквера у дома быта «Камчатка» по ул. Ленинградская, 100» на сумму 594,50 тыс. рублей;

11) с ИП Черных Владимир Михайлович на выполнение работ по устройству системы освещения эко-парка по ул. Вольского 22 от 18.08.2023 № 0138300000423000582_0001/145-НП/23мк на сумму 1 600,00 тыс. рублей;

12) заключено соглашение об установлении сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 41:01:0010122:1 от 29.11.2023 на сумму 240,09 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 95 % обусловлено расторжением по факту исполнения в соответствии с соглашениями:

1) от 20.12.2023 на сумму 2 994,96 тыс. рублей по муниципальному контракту от 28.03.2023 № 0138300000423000144_0001/64-НП/23мк на благоустройство смотровой площадки по ул. Высотная;

2) от 28.12.2023 по муниципальному контракту от 28.03.2023 № 0138300000423000142_0001/65-НП/23мк на благоустройство сквера по ул. Сахалинская 2 на сумму 1 342,18 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» подпрограммы 4 исполнен. Контрольные события «Заключение муниципальных контрактов на благоустройство» и «Завершение выполнения работ по заключенным муниципальным контрактам на благоустройство» достигнуты. Детальный план-график исполнен.

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Исполнение составило 406 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Объемы финансирования в сумме 406 000,00 тыс. рублей доведены до МБУ «Центр развития территорий городского округа» в полном объеме.

Заключено 2 переходящих муниципальных контракта:

- с ООО «Соната Трейд» на выполнение работ по благоустройству набережной Озерновской косы от 22.11.2023 № 4410004686323000002 на сумму 109 617,68475 тыс. рублей со сроком выполнения работ по 20.11.2024;

- с ООО «Развитие» на выполнение работ по благоустройству сквера по ул. Войцешека от 21.12.2023 № 4410004686323000004 на сумму 300 397,85320 тыс. рублей со сроком выполнения работ по 01.10.2024.

**Муниципальная программа
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском
городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 1 387 403,11 тыс. рублей, или на 92,05 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 173 202,48 тыс. рублей, или на 100,58 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 987 176,99 тыс. рублей, или на 89,93 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 227 023,64 тыс. рублей, или на 95,63 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа»

Главными распорядителями средств программы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	1 507 241,75	1387403,11	92,05
Федеральный бюджет	172 175,82	173202,48	100,58
Краевой бюджет	1 097 658,31	987176,99	89,93
Бюджет городского округа	237 387,62	227023,64	95,63

Целью 1 подпрограммы является обеспечение мер по социальной поддержки населения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

Для решения задачи по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края и социальных гарантий в области социальной политики исполняется **основные мероприятия:**

1. Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения. Исполнение составило 1 207 515,51 тыс. рублей, что составило 91,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства. Исполнение составило 271 770,59 тыс. рублей, или 97,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства, предусматривающее выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. В течение 2023 год 78 % выявленных детей, находящихся в социально-опасном положении, устроены под опеку в семьи.

Выплаты опекунам носят заявительный характер, производятся по факту обращений. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволила устроить в семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечить опеку 187 совершеннолетним недееспособным гражданам.

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики. Исполнение составило 499 966,53 тыс. рублей, или 96,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования, обеспечение социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания обучающихся в период получения ими

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования в отчетном периоде составило 10 008 человек (компенсацию части родительской платы получают родители воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, а также посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход), 56 % обучающихся обеспечено бесплатным питанием в период получения образования, а также заключено 175 социальных контрактов.

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Исполнение составило 125 671,51 тыс. рублей, или 61,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 54 205 человек.

Причина низкого исполнения – снижение обращаемости граждан.

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 262 394,85 тыс. рублей, или 98,80 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

С учетом уведомления Министерства финансов Камчатского края от 28.12.2023 № 2941-1 на сумму (-) 529,46760 тыс. рублей в соответствии с письмом Минсоцблагополучия Камчатского края от 27.12.2023 № 30.07.6355 исполнение по итогам отчетного года составило 100 %.

Заключены соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Оплата по заключенным соглашениям за счет средств краевого бюджета составила 258 517,09 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных социальных проездных билетов составило 272 933 (план - 274 267 билетов) при этом количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам, составило 8 874 719 (план - 9 139 459 поездок).

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 3 877,76 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Количество пользователей социальных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет – 33 347.

- возмещение расходов, связанных с погребением. Исполнение составило 13 924,48 тыс. рублей, или 98,52 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заклучено соглашение на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа МУП «Лотос» на возмещение расходов, связанных с погребением. Средства по возмещению расходов, связанных с погребением, перечисляются своевременно по фактически произведенным расходам по погребению. Реализация данного мероприятия регламентирована постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2017 № 2553 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий специализированной службе по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией погребения умершего и оказания услуг по погребению».

- организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе. Исполнение составило 32 763,78 тыс. рублей, или 98,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация данного мероприятия регламентирована Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 161-нд «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- предоставление мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении. Исполнение составило 400,58 тыс. рублей, или 99,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации стоимости двухразового питания обучающимся из числа инвалидов в период получения ими общего образования на дому. Исполнение составило 38,18 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

2. Обследование и приспособление жилых помещений инвалидов (детей-инвалидов) и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды (дети-инвалиды), с учетом потребностей инвалидов (детей-инвалидов). Исполнение составило 585,03 тыс. рублей, или 18,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- выполнение мероприятий по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. Исполнение составило 585,03 тыс. рублей, или 18,44 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заклучено 5 муниципальных контрактов на выполнение работ по разработке сметной документации на приспособление жилых помещений и

(или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов на общую сумму 2 925,13 тыс. рублей, из них 4 расторгнуто по соглашению сторон, 1 контракт исполнен на сумму 585,03 тыс. рублей.

Для решения задачи по обеспечению реализации дополнительных мер муниципальной социальной поддержки населения городского округа осуществляется основное мероприятие «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки населения городского округа»

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе». Исполнение составило 5 700,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 14 457,36 тыс. рублей, или 99,91 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку в отчетном периоде, составило 1 986 человек.

- организация предоставления мер социальной поддержки почетных граждан города Петропавловска-Камчатского в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.10.2013 № 144-нд «О порядке и условиях присвоения звания «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского. Исполнение составило 2 592,00 тыс. рублей, или 99,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием». Исполнение составило 3 597,24 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 68 616,43 тыс. рублей, или 99,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Оплата по заключенным соглашениям за счет средств местного бюджета составила 67 137,16 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных льготных проездных билетов составило 80 535 (план - 78 628 билетов) при этом количество поездок, совершенных по льготным проездным билетам, составило 3 481 300 (план - 3 481 300 поездок).

Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор на оказание услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 5 357,01 тыс. рублей.

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 1 479,26 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Количество пользователей льготных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет - 12 985.

- организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2020 № 338-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 78 462,47 тыс. рублей, или 91,62 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде предоставлены меры социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа гражданам в количестве 45 767 человек.

- **Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов).** Исполнение составило 4 513,25 тыс. рублей, или 99,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется:

- организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде проведены: «Компьютерное многоборье» (олимпиада компьютерной грамотности) для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья; мероприятия и чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках празднования Дня Победы; праздничные мероприятия, конкурсы в рамках Дня защиты детей; мероприятия в рамках Дня памяти и скорби, посвященные началу Великой Отечественной войны; «День семьи, любви и верности;

Курильский десант; спартакиада среди пенсионеров; «Солнышко»; день матери. В мероприятиях приняло участие 3 630 человек.

План реализации подпрограммы 1 «Реализация социальной политики городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план график исполнен.

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.01.2024, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.01.2024	Кассовый расход на 01.01.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		8 988 483,42	9 061 802,19	9 260 515,96	9 260 515,96	103.03	102.19	100.00
	Федеральный бюджет		258 313,30	252 788,19	248 578,57	248 578,57	96.23	98.33	100.00
	Краевой бюджет		5 487 602,08	5 498 090,34	5 705 422,90	5 705 422,90	103.97	103.77	100.00
	Местный бюджет		3 242 568,04	3 310 923,66	3 306 514,49	3 306 514,49	101.97	99.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		439 029,28	347 230,01	342 887,97	342 887,97	78.10	98.75	100.00
	Федеральный бюджет		95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	Местный бюджет		3 883,30	7 096,43	4 864,43	4 864,43	125.27	68.55	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		8 548 066,43	8 713 184,47	8 916 247,51	8 916 247,51	104.31	102.33	100.00
	Федеральный бюджет	УО	163 300,90	157 775,79	155 092,14	155 092,14	94.97	98.30	100.00
	Краевой бюджет		5 147 468,50	5 252 969,16	5 460 885,78	5 460 885,78	106.09	103.96	100.00
	Местный бюджет		3 237 297,03	3 302 439,52	3 300 269,58	3 300 269,58	101.95	99.93	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		440 416,99	348 617,72	344 268,45	344 268,45	78.17	98.75	100.00

	Федеральный бюджет	УАИГ	95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	Местный бюджет		5 271,01	8 484,14	6 244,90	6 244,90	118.48	73.61	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		439 029,28	347 230,01	342 887,97	342 887,97	78.10	98.75	100.00
	Федеральный бюджет		95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	Местный бюджет		3 883,30	7 096,43	4 864,43	4 864,43	125.27	68.55	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		395 034,37	390 717,36	389 203,87	389 203,87	98.52	99.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		104 070,39	99 404,46	98 946,53	98 946,53	95.08	99.54	100.00
	Местный бюджет		290 963,98	291 312,90	290 257,34	290 257,34	99.76	99.64	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УО	395 034,37	390 717,36	389 203,87	389 203,87	98.52	99.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		104 070,39	99 404,46	98 946,53	98 946,53	95.08	99.54	100.00
	Местный бюджет		290 963,98	291 312,90	290 257,34	290 257,34	99.76	99.64	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		40 733,39	40 667,67	40 667,67	40 667,67	99.84	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		39 994,77	39 930,36	39 930,36	39 930,36	99.84	100.00	100.00
	Краевой бюджет		403,99	403,34	403,34	403,34	99.84	100.00	100.00
	Местный бюджет		334,63	333,97	333,97	333,97	99.80	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УО	40 733,39	40 667,67	40 667,67	40 667,67	99.84	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		39 994,77	39 930,36	39 930,36	39 930,36	99.84	100.00	100.00
	Краевой бюджет		403,99	403,34	403,34	403,34	99.84	100.00	100.00
	Местный бюджет		334,63	333,97	333,97	333,97	99.80	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		9 424 251,18	9 493 187,22	9 690 387,49	9 690 387,49	102.82	102.08	100.00
	Федеральный бюджет		298 308,07	292 718,55	288 508,93	288 508,93	96.72	98.56	100.00
	Краевой бюджет		5 592 076,46	5 597 898,14	5 804 772,76	5 804 772,76	103.80	103.70	100.00
	Местный бюджет		3 533 866,65	3 602 570,53	3 597 105,80	3 597 105,80	101.79	99.85	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		439 029,28	347 230,01	342 887,97	342 887,97	78.10	98.75	100.00
	Федеральный бюджет		95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	Местный бюджет		3 883,30	7 096,43	4 864,43	4 864,43	125.27	68.55	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
2. Муниципальная программа "«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»"									
	Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»		152 910,00	104 777,29	87 526,59	87 526,59	57.24	83.54	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		152 910,00	104 777,29	87 526,59	87 526,59	57.24	83.54	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		7 000,00	66 399,04	49 148,33	49 148,33	702.12	74.02	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		7 000,00	66 399,04	49 148,33	49 148,33	702.12	74.02	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		33 551,77	34 251,76	34 251,76	34 251,76	102.09	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		33 551,77	34 251,76	34 251,76	34 251,76	102.09	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		119 358,23	70 525,53	53 274,83	53 274,83	44.63	75.54	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		119 358,23	70 525,53	53 274,83	53 274,83	44.63	75.54	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		7 000,00	66 399,04	49 148,33	49 148,33	702.12	74.02	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		7 000,00	66 399,04	49 148,33	49 148,33	702.12	74.02	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»		383 331,24	408 783,72	403 902,19	403 902,19	105.37	98.81	100.00
	Федеральный бюджет		44 363,70	44 363,70	44 363,70	44 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		324 443,16	350 988,73	350 301,27	350 301,27	107.97	99.80	100.00
	Местный бюджет		14 524,38	13 431,29	9 237,22	9 237,22	63.60	68.77	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		337 892,74	364 084,99	364 084,99	364 084,99	107.75	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		317 023,37	343 568,94	343 568,94	343 568,94	108.37	100.00	100.00
	Местный бюджет		1 505,66	1 152,34	1 152,34	1 152,34	76.53	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		86 899,47	85 806,38	81 612,30	81 612,30	93.92	95.11	100.00
	Федеральный бюджет		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100.00	100.00	100.00

	Краевой бюджет	УАИГ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		11 899,47	10 806,38	6 612,30	6 612,30	55.57	61.19	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		51 505,66	51 152,34	51 152,34	51 152,34	99.31	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		1 505,66	1 152,34	1 152,34	1 152,34	76.53	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		296 431,77	322 977,34	322 289,88	322 289,88	108.72	99.79	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		274 443,16	300 988,73	300 301,27	300 301,27	109.42	99.77	100.00
	Местный бюджет		2 624,91	2 624,91	2 624,91	2 624,91	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		286 387,07	312 932,64	312 932,64	312 932,64	109.27	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		267 023,37	293 568,94	293 568,94	293 568,94	109.94	100.00	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»		17 477,54	10 221,26	10 221,26	10 221,26	58.48	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		17 477,54	10 221,26	10 221,26	10 221,26	58.48	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		757,51	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		757,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Итого по ГРБС	УАИГ	17 477,54	10 221,26	10 221,26	10 221,26	58.48	100.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		17 477,54	10 221,26	10 221,26	10 221,26	58.48	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		757,51	0,00	0,00	0,00	0.00		
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		757,51	0,00	0,00	0,00	0.00	0	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»		110 532,60	110 532,60	109 594,90	109 594,90	99.15	99.15	100.00
Федеральный бюджет		18 755,05	18 755,05	18 595,94	18 595,94	99.15	99.15	100.00
Краевой бюджет		60 031,55	60 031,55	59 522,27	59 522,27	99.15	99.15	100.00
Местный бюджет		31 746,00	31 746,00	31 476,68	31 476,68	99.15	99.15	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Итого по ГРБС	УКСМП	110 532,60	110 532,60	109 594,90	109 594,90	99.15	99.15	100.00
Федеральный бюджет		18 755,05	18 755,05	18 595,94	18 595,94	99.15	99.15	100.00
Краевой бюджет		60 031,55	60 031,55	59 522,27	59 522,27	99.15	99.15	100.00
Местный бюджет		31 746,00	31 746,00	31 476,68	31 476,68	99.15	99.15	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»		127 411,90	129 040,02	128 376,42	128 376,42	100.76	99.49	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		127 411,90	129 040,02	128 376,42	128 376,42	100.76	99.49	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		127 411,90	129 040,02	128 376,42	128 376,42	100.76	99.49	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		127 411,90	129 040,02	128 376,42	128 376,42	100.76	99.49	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		384 068,53	491 908,72	335 790,44	335 790,44	87.43	68.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		78 495,52	99 386,46	81 999,35	81 999,35	104.46	82.51	100.00
	Местный бюджет		384,07	491,91	335,79	335,79	87.43	68.26	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
	В том числе инвестиции подпрограммы:		384 068,53	491 908,72	335 790,44	335 790,44	87.43	68.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		78 495,52	99 386,46	81 999,35	81 999,35	104.46	82.51	100.00
	Местный бюджет		384,07	491,91	335,79	335,79	87.43	68.26	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
	Итого по ГРБС		384 068,53	491 908,72	335 790,44	335 790,44	87.43	68.26	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		78 495,52	99 386,46	81 999,35	81 999,35	104.46	82.51	100.00
	Местный бюджет		384,07	491,91	335,79	335,79	87.43	68.26	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00

	В том числе инвестиции ГРБС:		384 068,53	491 908,72	335 790,44	335 790,44	87.43	68.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		78 495,52	99 386,46	81 999,35	81 999,35	104.46	82.51	100.00
	Местный бюджет		384,07	491,91	335,79	335,79	87.43	68.26	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
	Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»		8 590,33	8 590,33	8 590,33	8 590,33	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		8 590,33	8 590,33	8 590,33	8 590,33	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		8 590,33	8 590,33	8 590,33	8 590,33	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		8 590,33	8 590,33	8 590,33	8 590,33	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 184 322,15	1 263 853,95	1 084 002,13	1 084 002,13	91.53	85.77	100.00
	Федеральный бюджет		63 118,75	63 118,75	62 959,64	62 959,64	99.75	99.75	100.00
	Краевой бюджет		462 970,23	510 406,74	491 822,90	491 822,90	106.23	96.36	100.00
	Местный бюджет		353 044,22	298 298,10	275 764,29	275 764,29	78.11	92.45	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
	В том числе инвестиции программы:		729 718,78	922 392,74	749 023,76	749 023,76	102.65	81.20	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00

	Краевой бюджет		395 518,89	442 955,40	425 568,30	425 568,30	107.60	96.07	100.00
	Местный бюджет		9 647,24	68 043,29	50 636,47	50 636,47	524.88	74.42	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»									
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		31 578,68	31 578,68	30 930,23	30 930,23	97.95	97.95	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		31 578,68	31 578,68	30 930,23	30 930,23	97.95	97.95	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		31 578,68	31 578,68	30 930,23	30 930,23	97.95	97.95	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		31 578,68	31 578,68	30 930,23	30 930,23	97.95	97.95	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»		108 717,99	103 161,47	78 610,78	78 610,78	72.31	76.20	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	70 287,11	70 287,11	75.37	75.37	100.00
	Местный бюджет		15 461,40	9 904,88	8 323,67	8 323,67	53.84	84.04	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		108 717,99	103 161,47	78 610,78	78 610,78	72.31	76.20	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	70 287,11	70 287,11	75.37	75.37	100.00
	Местный бюджет		15 461,40	9 904,88	8 323,67	8 323,67	53.84	84.04	100.00

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		140 296,66	134 740,14	109 541,02	109 541,02	78.08	81.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	70 287,11	70 287,11	75.37	75.37	100.00
	Местный бюджет		47 040,08	41 483,56	39 253,90	39 253,90	83.45	94.63	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»		109 456,40	106 798,83	102 577,20	102 577,20	93.72	96.05	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		109 456,40	106 798,83	102 577,20	102 577,20	93.72	96.05	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		689,26	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УЭРиП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		689,26	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		108 767,15	106 798,83	102 577,20	102 577,20	94.31	96.05	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		108 767,15	106 798,83	102 577,20	102 577,20	94.31	96.05	100.00

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»		1 123,07	1 123,07	1 123,07	1 123,07	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		773,07	773,07	773,07	773,07	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		1 123,07	1 123,07	1 123,07	1 123,07	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		773,07	773,07	773,07	773,07	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»		1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		1 086,55	1 086,55	1 086,55	1 086,55	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		

Подпрограмма «Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»		12 761,20	12 761,20	12 670,67	12 670,67	99.29	99.29	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		12 761,20	12 761,20	12 670,67	12 670,67	99.29	99.29	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		12 761,20	12 761,20	12 670,67	12 670,67	99.29	99.29	100.00
Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		12 761,20	12 761,20	12 670,67	12 670,67	99.29	99.29	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		124 427,22	121 769,65	117 457,48	117 457,48	94.40	96.46	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		124 077,22	121 419,65	117 107,48	117 107,48	94.38	96.45	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»								
Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»		653 543,01	711 641,89	698 104,02	698 104,02	106.82	98.10	100.00
Федеральный бюджет		32 841,12	32 841,12	32 841,12	32 841,12	100.00	100.00	100.00
Краевой бюджет		129 618,63	129 618,63	129 582,91	129 582,91	99.97	99.97	100.00
Местный бюджет		491 083,26	549 182,14	535 679,99	535 679,99	109.08	97.54	100.00

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		41 799,54	41 799,54	32 789,01	32 789,01	78.44	78.44	100.00
	Федеральный бюджет		32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 338,42	9 338,42	327,89	327,89	3.51	3.51	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		7 400,99	7 395,50	3 013,30	3 013,30	40.71	40.74	100.00
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		7 400,99	7 395,50	3 013,30	3 013,30	40.71	40.74	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС		52 768,54	51 623,43	42 611,04	42 611,04	80.75	82.54	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		20 307,42	19 162,31	10 149,92	10 149,92	49.98	52.97	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			41 799,54	41 799,54	32 789,01	32 789,01	78.44	78.44
	Федеральный бюджет		32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 338,42	9 338,42	327,89	327,89	3.51	3.51	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		593 373,48	652 622,95	652 479,69	652 479,69	109.96	99.98	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	380,00	380,00	380,00	380,00	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		129 618,63	129 618,63	129 582,91	129 582,91	99.97	99.97	100.00
	Местный бюджет		463 374,85	522 624,32	522 516,78	522 516,78	112.76	99.98	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»		94 303,57	94 214,48	94 214,48	94 214,48	99.91	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		24 392,03	24 392,03	24 392,03	24 392,03	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		69 911,54	69 822,44	69 822,44	69 822,44	99.87	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		94 303,57	94 214,48	94 214,48	94 214,48	99.91	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УКСМП	24 392,03	24 392,03	24 392,03	24 392,03	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		69 911,54	69 822,44	69 822,44	69 822,44	99.87	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»		55 924,95	56 788,98	56 788,98	56 788,98	101.54	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 330,35	1 330,35	1 330,35	1 330,35	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		54 594,60	55 458,64	55 458,64	55 458,64	101.58	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		55 924,95	56 788,98	56 788,98	56 788,98	101.54	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 330,35	1 330,35	1 330,35	1 330,35	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		54 594,60	55 458,64	55 458,64	55 458,64	101.58	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		37 307,40	37 307,40	37 013,26	37 013,26	99.21	99.21	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		37 307,40	37 307,40	37 013,26	37 013,26	99.21	99.21	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		37 307,40	37 307,40	37 013,26	37 013,26	99.21	99.21	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		37 307,40	37 307,40	37 013,26	37 013,26	99.21	99.21	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		18 568,23	18 568,23	18 568,23	18 568,23	100.00	100.00	100.00

	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	17 026,09	17 026,09	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	896,11	896,11	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		646,03	646,03	646,03	646,03	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		18 568,23	18 568,23	18 568,23	18 568,23	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	17 026,09	17 026,09	17 026,09	17 026,09	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	896,11	896,11	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		646,03	646,03	646,03	646,03	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		859 647,16	918 520,98	904 688,97	904 688,97	105.24	98.49	100.00
	Федеральный бюджет		49 867,21	49 867,21	49 867,21	49 867,21	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		156 237,12	156 237,12	156 201,40	156 201,40	99.98	99.98	100.00
	Местный бюджет		653 542,83	712 416,65	698 620,36	698 620,36	106.90	98.06	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		41 799,54	41 799,54	32 789,01	32 789,01	78.44	78.44	100.00
	Федеральный бюджет		32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 338,42	9 338,42	327,89	327,89	3.51	3.51	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»		2 649 521,71	2 688 940,53	2 560 617,59	2 560 617,59	96.64	95.23	100.00
	Федеральный бюджет		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		421 919,51	404 705,61	403 802,60	403 802,60	95.71	99.78	100.00
	Местный бюджет		1 742 039,84	1 798 672,55	1 699 031,69	1 699 031,69	97.53	94.46	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		674 974,81	655 848,27	585 324,86	585 324,86	86.72	89.25	100.00
	Федеральный бюджет		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		67 213,89	50 000,00	49 476,53	49 476,53	73.61	98.95	100.00
	Местный бюджет		122 198,56	120 285,90	78 065,02	78 065,02	63.88	64.90	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		2 649 521,71	2 688 940,53	2 560 617,59	2 560 617,59	96.64	95.23	100.00

	Федеральный бюджет	УДХТИБ	485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		421 919,51	404 705,61	403 802,60	403 802,60	95.71	99.78	100.00
	Местный бюджет		1 742 039,84	1 798 672,55	1 699 031,69	1 699 031,69	97.53	94.46	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		674 974,81	655 848,27	585 324,86	585 324,86	86.72	89.25	100.00
	Федеральный бюджет		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		67 213,89	50 000,00	49 476,53	49 476,53	73.61	98.95	100.00
	Местный бюджет		122 198,56	120 285,90	78 065,02	78 065,02	63.88	64.90	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»		766 719,11	766 719,11	667 857,31	667 857,31	87.11	87.11	100.00
	Федеральный бюджет		44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		719 240,90	719 240,90	620 421,43	620 421,43	86.26	86.26	100.00
	Местный бюджет		3 228,21	3 228,21	3 185,88	3 185,88	98.69	98.69	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УИИЗО	44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		44 250,00	44 250,00	44 250,00	44 250,00	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	722 469,11	722 469,11	623 607,31	623 607,31	86.32	86.32	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		719 240,90	719 240,90	620 421,43	620 421,43	86.26	86.26	100.00
	Местный бюджет		3 228,21	3 228,21	3 185,88	3 185,88	98.69	98.69	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»		102 115,52	102 115,52	101 479,21	101 479,21	99.38	99.38	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 292,00	1 292,00	1 271,96	1 271,96	98.45	98.45	100.00
	Местный бюджет		100 823,52	100 823,52	100 207,25	100 207,25	99.39	99.39	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	102 115,52	102 115,52	101 479,21	101 479,21	99.38	99.38	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 292,00	1 292,00	1 271,96	1 271,96	98.45	98.45	100.00
	Местный бюджет		100 823,52	100 823,52	100 207,25	100 207,25	99.39	99.39	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»	УДХТИБ	185 656,55	185 977,09	182 695,86	182 695,86	98.41	98.24	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		27 543,12	27 543,12	27 543,12	27 543,12	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		158 113,43	158 433,97	155 152,74	155 152,74	98.13	97.93	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	185 656,55	185 977,09	182 695,86	182 695,86	98.41	98.24	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		27 543,12	27 543,12	27 543,12	27 543,12	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		158 113,43	158 433,97	155 152,74	155 152,74	98.13	97.93	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»	УДХТИБ	1 035 430,22	1 027 199,69	993 681,35	993 681,35	95.97	96.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		402 430,22	394 199,69	360 681,35	360 681,35	89.63	91.50	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	1 035 430,22	1 027 199,69	993 681,35	993 681,35	95.97	96.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		402 430,22	394 199,69	360 681,35	360 681,35	89.63	91.50	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		4 739 443,11	4 770 951,95	4 506 331,32	4 506 331,32	95.08	94.45	100.00

	Федеральный бюджет		529 812,37	529 812,37	502 033,31	502 033,31	94.76	94.76	100.00
	Краевой бюджет		1 802 995,52	1 785 781,63	1 686 039,11	1 686 039,11	93.51	94.41	100.00
	Местный бюджет		2 406 635,23	2 455 357,95	2 318 258,91	2 318 258,91	96.33	94.42	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		674 974,81	655 848,27	585 324,86	585 324,86	86.72	89.25	100.00
	Федеральный бюджет		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		67 213,89	50 000,00	49 476,53	49 476,53	73.61	98.95	100.00
	Местный бюджет		122 198,56	120 285,90	78 065,02	78 065,02	63.88	64.90	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
7. Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»		32 616,72	32 588,02	30 301,82	30 301,82	92.90	92.98	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		4 132,01	4 132,01	3 438,64	3 438,64	83.22	83.22	100.00
	Местный бюджет		28 484,72	28 456,01	26 863,17	26 863,17	94.31	94.40	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		2 363,18	2 363,18	2 131,27	2 131,27	90.19	90.19	100.00
	Федеральный бюджет	Управлени е делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		2 363,18	2 363,18	2 131,27	2 131,27	90.19	90.19	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС	УАИГ	761,80	733,10	733,10	733,10	96.23	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		761,80	733,10	733,10	733,10	96.23	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		29 491,74	29 491,74	27 437,45	27 437,45	93.03	93.03	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УЭРнП	4 132,01	4 132,01	3 438,64	3 438,64	83.22	83.22	100.00
	Местный бюджет		25 359,74	25 359,74	23 998,81	23 998,81	94.63	94.63	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»		45 156,93	44 832,31	42 496,36	42 496,36	94.11	94.79	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		45 156,93	44 832,31	42 496,36	42 496,36	94.11	94.79	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		45 156,93	44 832,31	42 496,36	42 496,36	94.11	94.79	100.00
	Федеральный бюджет	УЭРнП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		45 156,93	44 832,31	42 496,36	42 496,36	94.11	94.79	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		77 773,65	77 420,32	72 798,17	72 798,17	93.60	94.03	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		4 132,01	4 132,01	3 438,64	3 438,64	83.22	83.22	100.00
	Местный бюджет		73 641,64	73 288,32	69 359,53	69 359,53	94.19	94.64	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»		438,92	418,02	418,02	418,02	95.24	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		228,02	228,02	228,02	228,02	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		190,00	190,00	190,00	190,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		438,92	418,02	418,02	418,02	95.24	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		228,02	228,02	228,02	228,02	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		190,00	190,00	190,00	190,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе»		9 418,29	9 418,29	9 192,81	9 192,81	97.61	97.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		723,09	723,09	523,09	523,09	72.34	72.34	100.00
	Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	8 669,72	8 669,72	99.71	99.71	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		9 418,29	9 418,29	9 192,81	9 192,81	97.61	97.61	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		723,09	723,09	523,09	523,09	72.34	72.34	100.00
	Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	8 669,72	8 669,72	99.71	99.71	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		9 857,21	9 836,31	9 610,83	9 610,83	97.50	97.71	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		951,11	951,11	751,11	751,11	78.97	78.97	100.00
	Местный бюджет		8 885,20	8 885,20	8 859,72	8 859,72	99.71	99.71	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»

Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»		37 774,36	37 478,11	37 478,11	37 478,11	99.22	100.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		37 774,36	37 478,11	37 478,11	37 478,11	99.22	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		37 774,36	37 478,11	37 478,11	37 478,11	99.22	100.00	100.00
Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		37 774,36	37 478,11	37 478,11	37 478,11	99.22	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма «Развитие архивного дела»		18 969,60	21 162,06	21 162,06	21 162,06	111.56	100.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		4 393,51	4 393,51	4 393,51	4 393,51	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		14 576,08	16 768,54	16 768,54	16 768,54	115.04	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		18 969,60	21 162,06	21 162,06	21 162,06	111.56	100.00	100.00
Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		4 393,51	4 393,51	4 393,51	4 393,51	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		14 576,08	16 768,54	16 768,54	16 768,54	115.04	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»		537 578,03	535 406,91	519 366,44	519 366,44	96.61	97.00	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		10 417,20	10 417,20	10 407,86	10 407,86	99.91	99.91	100.00
Местный бюджет		527 160,83	524 989,71	508 958,59	508 958,59	96.55	96.95	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	Администрация	39 073,29	36 967,62	34 803,10	34 803,10	89.07	94.14	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		39 073,29	36 967,62	34 803,10	34 803,10	89.07	94.14	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	Управление делами	432 306,72	432 066,27	418 691,77	418 691,77	96.85	96.90	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		430 806,72	430 566,27	417 191,77	417 191,77	96.84	96.89	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	КУ	66 198,03	66 373,03	65 871,57	65 871,57	99.51	99.24	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		8 917,20	8 917,20	8 907,86	8 907,86	99.90	99.90	100.00
	Местный бюджет		57 280,83	57 455,83	56 963,72	56 963,72	99.45	99.14	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		594 321,99	594 047,08	578 006,61	578 006,61	97.25	97.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		14 810,71	14 810,71	14 801,37	14 801,37	99.94	99.94	100.00
	Местный бюджет		579 511,27	579 236,36	563 205,24	563 205,24	97.19	97.23	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»		304 415,50	305 720,84	255 809,65	255 809,65	84.03	83.67	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		1 336,66	1 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		303 078,84	304 384,18	255 809,65	255 809,65	84.40	84.04	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		85 597,78	83 550,75	77 692,84	77 692,84	90.77	92.99	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УИиЗО	1 336,66	1 336,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		84 261,12	82 214,09	77 692,84	77 692,84	92.20	94.50	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		7 567,47	7 515,67	7 515,67	7 515,67	99.32	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		7 567,47	7 515,67	7 515,67	7 515,67	99.32	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		172,20	172,20	172,20	172,20	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		172,20	172,20	172,20	172,20	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		211 078,05	214 482,22	170 428,93	170 428,93	80.74	79.46	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		211 078,05	214 482,22	170 428,93	170 428,93	80.74	79.46	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»		114 513,68	107 045,61	92 994,89	92 994,89	81.21	86.87	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 785,40	1 785,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		112 728,28	105 260,21	92 994,89	92 994,89	82.49	88.35	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		78 280,54	76 389,76	65 241,91	65 241,91	83.34	85.41	100.00

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		78 280,54	76 389,76	65 241,91	65 241,91	83.34	85.41	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		61 296,23	60 280,45	54 946,01	54 946,01	89.64	91.15	100.00
	Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 785,40	1 785,40	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		59 510,83	58 495,05	54 946,01	54 946,01	92.33	93.93	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			54 535,76	56 535,13	53 751,83	53 751,83	98.56	95.08
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		54 535,76	56 535,13	53 751,83	53 751,83	98.56	95.08	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	164,56	260,56	242,56	242,56	147.40	93.09	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		164,56	260,56	242,56	242,56	147.40	93.09	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УАИГ	53 052,88	46 504,60	37 806,33	37 806,33	71.26	81.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		53 052,88	46 504,60	37 806,33	37 806,33	71.26	81.30	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		23 744,79	19 854,62	11 490,08	11 490,08	48.39	57.87	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		23 744,79	19 854,62	11 490,08	11 490,08	48.39	57.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»		88 189,35	88 190,60	87 934,20	87 934,20	99.71	99.71	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		88 189,35	88 190,60	87 934,20	87 934,20	99.71	99.71	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		88 189,35	88 190,60	87 934,20	87 934,20	99.71	99.71	100.00

	Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		88 189,35	88 190,60	87 934,20	87 934,20	99.71	99.71	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»		98 421,54	96 125,31	92 514,87	92 514,87	94.00	96.24	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		98 421,54	96 125,31	92 514,87	92 514,87	94.00	96.24	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		98 421,54	96 125,31	92 514,87	92 514,87	94.00	96.24	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		98 421,54	96 125,31	92 514,87	92 514,87	94.00	96.24	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		605 540,07	597 082,36	529 253,61	529 253,61	87.40	88.64	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		3 122,06	3 122,06	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		602 418,01	593 960,30	529 253,61	529 253,61	87.85	89.11	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		78 280,54	76 389,76	65 241,91	65 241,91	83.34	85.41	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		78 280,54	76 389,76	65 241,91	65 241,91	83.34	85.41	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе»		34 227,28	33 324,56	32 161,64	32 161,64	93.96	96.51	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		5 816,82	5 816,81	5 814,15	5 814,15	99.95	99.95	100.00
	Местный бюджет		28 410,46	27 507,75	26 347,49	26 347,49	92.74	95.78	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		34 227,28	33 324,56	32 161,64	32 161,64	93.96	96.51	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УДХТИБ	5 816,82	5 816,81	5 814,15	5 814,15	99.95	99.95	100.00
	Местный бюджет		28 410,46	27 507,75	26 347,49	26 347,49	92.74	95.78	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»		483 362,14	457 293,16	405 522,95	405 522,95	83.90	88.68	100.00
	Федеральный бюджет		71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Краевой бюджет		89 584,23	89 584,23	79 761,86	79 761,86	89.04	89.04	100.00
	Местный бюджет		322 777,91	296 708,93	254 790,90	254 790,90	78.94	85.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		412 362,14	386 293,16	334 552,76	334 552,76	81.13	86.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УДХТИБ	89 584,23	89 584,23	79 761,86	79 761,86	89.04	89.04	100.00
	Местный бюджет		322 777,91	296 708,93	254 790,90	254 790,90	78.94	85.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Федеральный бюджет		71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Краевой бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		101 492,36	101 524,24	96 916,59	96 916,59	95.49	95.46	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		101 492,36	101 524,24	96 916,59	96 916,59	95.49	95.46	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	101 492,36	101 524,24	96 916,59	96 916,59	95.49	95.46	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		101 492,36	101 524,24	96 916,59	96 916,59	95.49	95.46	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»		510 153,72	502 470,97	495 854,31	502 531,23	98.51	100.01	101.35
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	464 732,82	464 732,82	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	2 936,64	2 936,64	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		34 965,34	34 801,50	28 184,84	28 184,84	80.61	80.99	100.00
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	6 676,93	88.80		
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	478 507,39	478 343,56	474 006,41	474 006,41	99.06	99.09	100.00
	Федеральный бюджет		464 504,25	464 504,25	464 504,25	464 504,25	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		2 925,21	2 925,21	2 925,21	2 925,21	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		11 077,92	10 914,09	6 576,95	6 576,95	59.37	60.26	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКХиЖФ	31 646,33	24 127,41	21 847,90	28 524,82	90.14	118.23	130.56
	Федеральный бюджет		228,57	228,57	228,57	228,57	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		11,43	11,43	11,43	11,43	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		23 887,41	23 887,41	21 607,90	21 607,90	90.46	90.46	100.00
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	6 676,93	88.80		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 129 235,49	1 094 612,92	1 030 455,49	1 037 132,42	91.84	94.75	100.65
	Федеральный бюджет		535 732,82	535 732,82	535 703,02	535 703,02	99.99	99.99	100.00
	Краевой бюджет		98 337,69	98 337,69	88 512,65	88 512,65	90.01	90.01	100.00
	Местный бюджет		487 646,06	460 542,42	406 239,83	406 239,83	83.31	88.21	100.00
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	6 676,93	88.80		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
12. Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»		1 550 342,39	1 507 241,75	1 387 403,11	1 387 403,11	89.49	92.05	100.00
	Федеральный бюджет		172 250,47	172 195,82	173 202,48	173 202,48	100.55	100.58	100.00
	Краевой бюджет		1 141 279,65	1 097 658,31	987 115,41	987 115,41	86.49	89.93	100.00
	Местный бюджет		236 812,27	237 387,62	227 085,22	227 085,22	95.89	95.66	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		912 081,88	876 852,94	851 666,59	851 666,59	93.38	97.13	100.00
	Федеральный бюджет	УО	172 250,47	172 195,82	173 202,48	173 202,48	100.55	100.58	100.00
	Краевой бюджет		656 285,15	623 663,81	598 534,63	598 534,63	91.20	95.97	100.00
	Местный бюджет		83 546,26	80 993,31	79 929,48	79 929,48	95.67	98.69	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТиБ	340 835,69	338 238,07	331 011,28	331 011,28	97.12	97.86	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		269 011,50	269 011,50	262 394,85	262 394,85	97.54	97.54	100.00
	Местный бюджет		71 824,19	69 226,57	68 616,43	68 616,43	95.53	99.12	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС	УКХиЖФ	297 424,81	292 150,74	204 725,24	204 725,24	68.83	70.08	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		215 983,00	204 983,00	126 185,93	126 185,93	58.42	61.56	100.00
	Местный бюджет		81 441,81	87 167,74	78 539,31	78 539,31	96.44	90.10	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Итого по ГРБС	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:	0,00	0,00	0,00	0,00				
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 550 342,39	1 507 241,75	1 387 403,11	1 387 403,11	89.49	92.05	100.00
	Федеральный бюджет		172 250,47	172 195,82	173 202,48	173 202,48	100.55	100.58	100.00

	Краевой бюджет		1 141 279,65	1 097 658,31	987 115,41	987 115,41	86.49	89.93	100.00
	Местный бюджет		236 812,27	237 387,62	227 085,22	227 085,22	95.89	95.66	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ									
	Итого по программам:		20 439 458,29	20 583 264,63	20 019 936,25	20 026 613,18	97.98	97.30	100.03
	Федеральный бюджет		1 649 089,69	1 643 445,52	1 612 274,60	1 612 274,60	97.77	98.10	100.00
	Краевой бюджет		9 370 519,15	9 362 942,11	9 304 092,47	9 304 092,47	99.29	99.37	100.00
	Местный бюджет		9 107 120,68	9 184 846,65	8 850 113,89	8 850 113,89	97.18	96.36	100.00
	Внебюджетные средства		7 539,82	0,00	0,00	6 676,93	88.56		
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
	В том числе инвестиции:		1 967 795,06	2 047 652,41	1 779 259,61	1 779 259,61	90.42	86.89	100.00
	Федеральный бюджет		632 399,59	632 399,59	603 094,56	603 094,56	95.37	95.37	100.00
	Краевой бюджет		802 866,36	738 076,58	719 581,94	719 581,94	89.63	97.49	100.00
	Местный бюджет		227 340,17	285 145,90	203 127,81	203 127,81	89.35	71.24	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00

Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 01.01.2024 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Кассовый расход на 01.01.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету
1	2	3	4	5	6	7
Администрация 903	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	39 073,29	36 967,62	34 803,10	89.07	94.14
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	39 073,29	36 967,62	34 803,10	89.07	94.14
Управление делами 904	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	6 844,63	6 844,63	6 644,63	97.08	97.08
	Местный бюджет	507 166,73	508 822,50	495 100,08	97.62	97.30
	Внебюджет	20,90	0,00	0,00	0.00	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	514 032,26	515 667,12	501 744,70	97.61	97.30
УО	Федеральный бюджет	375 546,14	369 901,97	368 224,99	98.05	99.55
	Краевой бюджет	5 908 228,03	5 976 440,77	6 158 770,27	104.24	103.05
	Местный бюджет	3 612 141,90	3 675 079,70	3 670 790,38	101.62	99.88
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0

905	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	9 895 916,07	10 021 422,44	10 197 785,64	103.05	101.76
УИиЗО 906	Федеральный бюджет	44 250,00	44 250,00	44 250,00	100.00	100.00
	Краевой бюджет	3 122,06	3 122,06	0,00	0.00	0.00
	Местный бюджет	231 961,30	228 899,74	220 573,05	95.09	96.36
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	54 535,76	56 535,13	53 751,83	98.56	95.08
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	54 535,76	56 535,13	53 751,83	98.56	95.08
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	279 333,36	276 271,80	264 823,05	94.81	95.86
УДХТИБ 907	Федеральный бюджет	950 066,62	950 066,62	922 287,56	97.08	97.08
	Краевой бюджет	2 170 333,29	2 153 119,39	2 036 935,18	93.85	94.60
	Местный бюджет	2 957 351,08	2 976 411,26	2 782 278,79	94.08	93.48
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	674 974,81	655 848,27	585 324,86	86.72	89.25
	Федеральный бюджет	485 562,37	485 562,37	457 783,31	94.28	94.28
	Краевой бюджет	67 213,89	50 000,00	49 476,53	73.61	98.95
	Местный бюджет	122 198,56	120 285,90	78 065,02	63.88	64.90
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	6 077 750,98	6 079 597,26	5 741 501,53	94.47	94.44
УАИГ 908	Федеральный бюджет	152 473,52	152 473,52	150 947,55	99.00	99.00
	Краевой бюджет	390 133,58	295 121,18	294 537,12	75.50	99.80
	Местный бюджет	240 915,63	226 461,06	198 706,64	82.48	87.74
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	556 836,79	460 036,52	438 319,40	78.72	95.28
	Федеральный бюджет	127 473,52	127 473,52	125 947,55	98.80	98.80
	Краевой бюджет	390 133,58	295 121,18	294 537,12	75.50	99.80
	Местный бюджет	39 229,69	37 441,82	17 834,74	45.46	47.63
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	783 522,73	674 055,76	644 191,30	82.22	95.57
УЭРиП	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	4 132,01	4 132,01	3 438,64	83.22	83.22
	Местный бюджет	71 205,92	70 192,05	66 495,17	93.38	94.73
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0

909	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	75 337,93	74 324,05	69 933,81	92.83	94.09
УКХиЖФ 913	Федеральный бюджет	90 592,27	90 592,27	90 562,46	99.97	99.97
	Краевой бюджет	662 189,69	698 626,20	578 785,10	87.40	82.85
	Местный бюджет	621 816,81	578 293,63	503 032,33	80.90	86.99
	Внебюджет	7 518,92	0,00	6 676,93	88.80	0
	Средства Фонда развития территорий	305 188,95	392 030,36	253 455,30	83.05	64.65
	в том числе инвестиции, всего:	681 447,70	875 232,50	701 863,51	103.00	80.19
	Федеральный бюджет	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00
	Краевой бюджет	345 518,89	392 955,40	375 568,30	108.70	95.58
	Местный бюджет	11 376,17	70 883,04	53 476,22	470.07	75.44
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	305 188,95	392 030,36	253 455,30	83.05	64.65
	Всего:	1 687 306,63	1 759 542,46	1 432 512,12	84.90	81.41
	УКСМП 915	Федеральный бюджет	36 161,14	36 161,14	36 002,04	99.56
Краевой бюджет		216 268,67	216 268,67	215 723,67	99.75	99.75
Местный бюджет		657 580,42	717 604,83	716 933,83	109.03	99.91
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0	0
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0	0
в том числе инвестиции, всего:		0,00	0,00	0,00	0	0
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0	0
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0	0
Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0	0
Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0	0
Всего:		910 010,23	970 034,64	968 659,54	106.44	99.86
КУ 916		Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0
	Краевой бюджет	8 917,20	8 917,20	8 907,86	99.90	99.90
	Местный бюджет	57 280,83	57 455,83	56 963,72	99.45	99.14
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0

	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	66 198,03	66 373,03	65 871,57	99.51	99.24
УОБЖ 917	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00
	Местный бюджет	110 626,76	108 658,45	104 436,81	94.40	96.11
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	в том числе инвестиции, всего:	0,00	0,00	0,00	0	0
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Всего:	110 976,76	109 008,45	104 786,81	94.42	96.13
По всем ГРБС	ИТОГО, в том числе:	20 439 458,29	20 583 264,63	20 026 613,18	97.98	97.30
	Федеральный бюджет	1 649 089,69	1 643 445,52	1 612 274,60	97.77	98.10
	Краевой бюджет	9 370 519,15	9 362 942,11	9 304 092,47	99.29	99.37
	Местный бюджет	9 107 120,68	9 184 846,65	8 850 113,89	97.18	96.36
	Внебюджет	7 539,82	0,00	6 676,93	88.56	0
	Средства Фонда развития территорий	305 188,95	392 030,36	253 455,30	83.05	64.65
	в том числе инвестиции, всего:	1 967 795,06	2 047 652,41	1 779 259,61	90.42	86.89
	Федеральный бюджет	632 399,59	632 399,59	603 094,56	95.37	95.37
	Краевой бюджет	802 866,36	738 076,58	719 581,94	89.63	97.49
	Местный бюджет	227 340,17	285 145,90	203 127,81	89.35	71.24
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	305 188,95	392 030,36	253 455,30	83.05	64.65

Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.01.2024, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.01.2024	Кассовый расход на 01.01.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		439 029,28	347 230,01	342 887,97	342 887,97	78.10	98.75	100.00
	Федеральный бюджет		95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	Местный бюджет		3 883,30	7 096,43	4 864,43	4 864,43	125.27	68.55	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)»</i>		439 029,28	347 230,01	342 887,97	342 887,97	78.10	98.75	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	<i>Краевой бюджет</i>		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	<i>Местный бюджет</i>		3 883,30	7 096,43	4 864,43	4 864,43	125.27	68.55	100.00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		439 029,28	347 230,01	342 887,97	342 887,97	78.10	98.75	100.00
	Федеральный бюджет		95 012,40	95 012,40	93 486,43	93 486,43	98.39	98.39	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	245 121,18	244 537,12	244 537,12	71.89	99.76	100.00
	Местный бюджет		3 883,30	7 096,43	4 864,43	4 864,43	125.27	68.55	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества		7 000,00	7 333,33	7 333,33	7 333,33	104.76	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		7 000,00	7 333,33	7 333,33	7 333,33	104.76	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке		7 000,00	7 333,33	7 333,33	7 333,33	104.76	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		7 000,00	7 333,33	7 333,33	7 333,33	104.76	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП		0,00	59 065,70	41 815,00	41 815,00		70.79	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	59 065,70	41 815,00	41 815,00		70.79	100.00

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества		286 387,07	312 932,64	312 932,64	312 932,64	109.27	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		267 023,37	293 568,94	293 568,94	293 568,94	109.94	100.00	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений		286 387,07	312 932,64	312 932,64	312 932,64	109.27	100.00	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>19 363,70</i>	<i>19 363,70</i>	<i>19 363,70</i>	<i>19 363,70</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>267 023,37</i>	<i>293 568,94</i>	<i>293 568,94</i>	<i>293 568,94</i>	<i>109.94</i>	<i>100.00</i>	<i>100.00</i>
	<i>Местный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения		51 505,66	51 152,34	51 152,34	51 152,34	99.31	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		1 505,66	1 152,34	1 152,34	1 152,34	76.53	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»		51 505,66	51 152,34	51 152,34	51 152,34	99.31	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		1 505,66	1 152,34	1 152,34	1 152,34	76.53	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда		757,51	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		757,51	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Многоквартирный жилой дом по ул. Кутузова в г. Петропавловске-Камчатском		757,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		757,51	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"		247 600,32	331 416,48	177 605,72	177 605,72	71.73	53.59	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		40 212,03	37 102,97	22 021,08	22 021,08	54.76	59.35	100.00
	Местный бюджет		247,60	331,42	177,61	177,61	71.73	53.59	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		207 140,69	293 982,10	155 407,04	155 407,04	75.02	52.86	100.00

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»</i>		207 140,69	293 982,10	155 407,04	155 407,04	75.02	52.86	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		207 140,69	293 982,10	155 407,04	155 407,04	75.02	52.86	100.00
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета</i>		40 459,63	37 434,39	22 198,69	22 198,69	54.87	59.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		40 212,03	37 102,97	22 021,08	22 021,08	54.76	59.35	100.00
	Местный бюджет		247,60	331,42	177,61	177,61	71.73	53.59	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"		136 468,22	160 492,24	158 184,72	158 184,72	115.91	98.56	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Красной бюджет		38 283,49	62 283,49	59 978,27	59 978,27	156.67	96.30	100.00
	Местный бюджет		136,47	160,49	158,18	158,18	115.91	98.56	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		98 048,26	98 048,26	98 048,26	98 048,26	100.00	100.00	100.00

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)</i>		98 048,26	98 048,26	98 048,26	98 048,26	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		98 048,26	98 048,26	98 048,26	98 048,26	100.00	100.00	100.00

	<i>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)</i>		38 419,96	62 443,98	60 136,46	60 136,46	156.52	96.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		38 283,49	62 283,49	59 978,27	59 978,27	156.67	96.30	100.00
	Местный бюджет		136,47	160,49	158,18	158,18	115.91	98.56	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		729 718,78	922 392,74	749 023,76	749 023,76	102.65	81.20	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		395 518,89	442 955,40	425 568,30	425 568,30	107.60	96.07	100.00
	Местный бюджет		9 647,24	68 043,29	50 636,47	50 636,47	524.88	74.42	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства фонда содействия реформирования ЖКХ		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»									

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		41 799,54	41 471,65	32 461,12	32 461,12	77.66	78.27	100.00
	Федеральный бюджет		32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 338,42	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске- Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)</i>		32 789,01	32 461,12	32 461,12	32 461,12	99,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		327,89	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП		0,00	327,89	327,89	327,89		100,00	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	327,89	327,89	327,89		100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		41 799,54	41 799,54	32 789,01	32 789,01	78,44	78,44	100,00
	Федеральный бюджет		32 461,12	32 461,12	32 461,12	32 461,12	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 338,42	9 338,42	327,89	327,89	3,51	3,51	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»									

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)		674 974,81	650 943,60	580 700,78	580 700,78	86.03	89.21	100.00
	Федеральный бюджет		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		67 213,89	50 000,00	49 476,53	49 476,53	73.61	98.95	100.00
	Местный бюджет		122 198,56	115 381,23	73 440,95	73 440,95	60.10	63.65	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)		19 474,88	348,33	348,33	348,33	1.79	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		17 213,89	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Местный бюджет		2 260,99	348,33	348,33	348,33	15.41	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском</i>		10 380,45	10 380,45	10 380,45	10 380,45	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		10 380,45	10 380,45	10 380,45	10 380,45	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»</i>		56 705,86	56 705,86	54 973,92	54 973,92	96.95	96.95	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	98.95	100.00
	Местный бюджет		6 705,86	6 705,86	5 497,39	5 497,39	81.98	81.98	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство автомобильной дороги от пос. Заозерный до Халактырского пляжа</i>		490 467,04	485 562,37	457 783,31	457 783,31	93.34	94.28	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		4 904,67	0,00	0,00	0,00	0.00		
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова- Пономарева</i>		78 741,12	78 741,12	57 214,78	57 214,78	72.66	72.66	100.00
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		78 741,12	78 741,12	57 214,78	57 214,78	72.66	72.66	100.00
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе</i>		13 372,98	13 372,98	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Федеральный бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Краевой бюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<i>Местный бюджет</i>		13 372,98	13 372,98	0,00	0,00	0.00	0.00	
	<i>Внебюджет</i>		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа		5 832,49	5 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		5 832,49	5 832,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП		0,00	4 904,67	4 624,07	4 624,07		94.28	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	4 904,67	4 624,07	4 624,07		94.28	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		674 974,81	655 848,27	585 324,86	585 324,86	86.72	89.25	100.00
	Федеральный бюджет		485 562,37	485 562,37	457 783,31	457 783,31	94.28	94.28	100.00
	Краевой бюджет		67 213,89	50 000,00	49 476,53	49 476,53	73.61	98.95	100.00
	Местный бюджет		122 198,56	120 285,90	78 065,02	78 065,02	63.88	64.90	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
10. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений		54 535,76	56 535,13	53 751,83	53 751,83	98.56	95.08	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		54 535,76	56 535,13	53 751,83	53 751,83	98.56	95.08	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными</i>		36 095,76	39 078,33	39 078,33	39 078,33	108.26	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		36 095,76	39 078,33	39 078,33	39 078,33	108.26	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ <i>Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципального нужд, для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории</i>		18 440,00	17 456,80	14 673,50	14 673,50	79.57	84.06	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		18 440,00	17 456,80	14 673,50	14 673,50	79.57	84.06	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности		23 744,79	19 854,62	11 490,08	11 490,08	48.39	57.87	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		23 744,79	19 854,62	11 490,08	11 490,08	48.39	57.87	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477 (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125)»		6 703,77	6 472,53	6 472,53	6 472,53	96.55	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		6 703,77	6 472,53	6 472,53	6 472,53	96.55	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 (Перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)»		17 041,02	13 382,09	5 017,54	5 017,54	29.44	37.49	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		17 041,02	13 382,09	5 017,54	5 017,54	29.44	37.49	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		78 280,54	76 389,76	65 241,91	65 241,91	83.34	85.41	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		78 280,54	76 389,76	65 241,91	65 241,91	83.34	85.41	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ									
	ВСЕГО:		1 967 795,06	2 047 652,41	1 779 259,61	1 779 259,61	90.42	86.89	100.00
	Федеральный бюджет		632 399,59	632 399,59	603 094,56	603 094,56	95.37	95.37	100.00
	Краевой бюджет		802 866,36	738 076,58	719 581,94	719 581,94	89.63	97.49	100.00
	Местный бюджет		227 340,17	285 145,90	203 127,81	203 127,81	89.35	71.24	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00

Отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по региональным проектам по состоянию на 01.01.2024, тыс. рублей

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.01.2024	Кассовый расход на 01.01.2024	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Современная школа»		21 572,80	21 572,80	21 572,80	21 572,80	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		21 143,50	21 143,50	21 143,50	21 143,50	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		213,57	213,57	213,57	213,57	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		215,73	215,73	215,73	215,73	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Создание детских технопарков «Кванториум»		21 572,80	21 572,80	21 572,80	21 572,80	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		21 143,50	21 143,50	21 143,50	21 143,50	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		213,57	213,57	213,57	213,57	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		215,73	215,73	215,73	215,73	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Успех каждого ребенка»		11 890,02	11 824,31	11 824,30	11 824,30	99,45	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		11 653,41	11 589,00	11 589,00	11 589,00	99,45	100,00	100,00
	Краевой бюджет		117,71	117,06	117,06	117,06	99,45	100,00	100,00
	Местный бюджет		118,90	118,24	118,24	118,24	99,45	100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Создание и развитие школьных спортивных клубов		2 510,50	2 510,50	2 510,50	2 510,50	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		2 460,54	2 460,54	2 460,54	2 460,54	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		24,85	24,85	24,85	24,85	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		25,11	25,11	25,11	25,11	100,00	100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Ремонт спортивных залов		9 379,52	9 313,81	9 313,80	9 313,80	99,30	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		9 192,87	9 128,46	9 128,46	9 128,46	99,30	100,00	100,00
	Краевой бюджет		92,86	92,21	92,21	92,21	99,30	100,00	100,00
	Местный бюджет		93,80	93,14	93,14	93,14	99,30	100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		7 270,57	7 270,57	7 270,57	7 270,57	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		7 197,86	7 197,86	7 197,86	7 197,86	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		72,71	72,71	72,71	72,71	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций		7 270,57	7 270,57	7 270,57	7 270,57	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		7 197,86	7 197,86	7 197,86	7 197,86	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		72,71	72,71	72,71	72,71	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		40 733,39	40 667,67	40 667,67	40 667,67	99.84	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		39 994,77	39 930,36	39 930,36	39 930,36	99.84	100.00	100.00
	Краевой бюджет		403,99	403,34	403,34	403,34	99.84	100.00	100.00
	Местный бюджет		334,63	333,97	333,97	333,97	99.80	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		40 733,39	40 667,67	40 667,67	40 667,67	99.84	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		39 994,77	39 930,36	39 930,36	39 930,36	99.84	100.00	100.00
	Краевой бюджет		403,99	403,34	403,34	403,34	99.84	100.00	100.00
	Местный бюджет		334,63	333,97	333,97	333,97	99.80	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»									
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		247 600,32	331 416,48	177 605,72	177 605,72	71.73	53.59	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		40 212,03	37 102,97	22 021,08	22 021,08	54.76	59.35	100.00
	Местный бюджет		247,60	331,42	177,61	177,61	71.73	53.59	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		207 140,69	293 982,10	155 407,04	155 407,04	75.02	52.86	100.00
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»		207 140,69	293 982,10	155 407,04	155 407,04	75.02	52.86	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		207 140,69	293 982,10	155 407,04	155 407,04	75.02	52.86	100.00

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета		40 459,63	37 434,39	22 198,69	22 198,69	54.87	59.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		40 212,03	37 102,97	22 021,08	22 021,08	54.76	59.35	100.00
	Местный бюджет		247,60	331,42	177,61	177,61	71.73	53.59	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		136 468,22	160 492,24	158 184,72	158 184,72	115.91	98.56	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		38 283,49	62 283,49	59 978,27	59 978,27	156.67	96.30	100.00
	Местный бюджет		136,47	160,49	158,18	158,18	115.91	98.56	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		98 048,26	98 048,26	98 048,26	98 048,26	100.00	100.00	100.00

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)		98 048,26	98 048,26	98 048,26	98 048,26	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		98 048,26	98 048,26	98 048,26	98 048,26	100.00	100.00	100.00

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (переселение граждан из многоквартирных домов, которые с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации)		38 419,96	62 443,98	60 136,46	60 136,46	156.52	96.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		38 283,49	62 283,49	59 978,27	59 978,27	156.67	96.30	100.00
	Местный бюджет		136,47	160,49	158,18	158,18	115.91	98.56	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		384 068,53	491 908,72	335 790,44	335 790,44	87.43	68.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		78 495,52	99 386,46	81 999,35	81 999,35	104.46	82.51	100.00
	Местный бюджет		384,07	491,91	335,79	335,79	87.43	68.26	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		384 068,53	491 908,72	335 790,44	335 790,44	87.43	68.26	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		78 495,52	99 386,46	81 999,35	81 999,35	104.46	82.51	100.00

	Местный бюджет		384,07	491,91	335,79	335,79	87.43	68.26	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00
5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»		18 568,23	18 568,23	18 568,23	18 568,23	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	17 026,09	17 026,09	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	896,11	896,11	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		646,03	646,03	646,03	646,03	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств)		13 833,43	13 833,43	13 833,43	13 833,43	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		13 010,34	13 010,34	13 010,34	13 010,34	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		684,75	684,75	684,75	684,75	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		138,33	138,33	138,33	138,33	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения		4 269,80	4 269,80	4 269,80	4 269,80	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		4 015,75	4 015,75	4 015,75	4 015,75	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		211,36	211,36	211,36	211,36	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		42,70	42,70	42,70	42,70	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»		465,00	465,00	465,00	465,00	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		465,00	465,00	465,00	465,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		18 568,23	18 568,23	18 568,23	18 568,23	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	17 026,09	17 026,09	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	896,11	896,11	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		646,03	646,03	646,03	646,03	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		18 568,23	18 568,23	18 568,23	18 568,23	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	17 026,09	17 026,09	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	896,11	896,11	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		646,03	646,03	646,03	646,03	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»									
Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»		1 035 430,22	1 027 199,69	993 681,35	993 681,35	95.97	96.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		402 430,22	394 199,69	360 681,35	360 681,35	89.63	91.50	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		1 035 430,22	1 027 199,69	993 681,35	993 681,35	95.97	96.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		402 430,22	394 199,69	360 681,35	360 681,35	89.63	91.50	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		1 035 430,22	1 027 199,69	993 681,35	993 681,35	95.97	96.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		402 430,22	394 199,69	360 681,35	360 681,35	89.63	91.50	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		1 035 430,22	1 027 199,69	993 681,35	993 681,35	95.97	96.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	633 000,00	633 000,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		402 430,22	394 199,69	360 681,35	360 681,35	89.63	91.50	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
11. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»									

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»									
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»		510 153,72	502 470,97	495 854,31	495 854,31	97.20	98.68	100.00
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	464 732,82	464 732,82	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	2 936,64	2 936,64	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		34 965,34	34 801,50	28 184,84	28 184,84	80.61	80.99	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов		31 646,33	24 127,41	21 847,90	21 847,90	69.04	90.55	100.00
	Федеральный бюджет		228,57	228,57	228,57	228,57	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		11,43	11,43	11,43	11,43	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		23 887,41	23 887,41	21 607,90	21 607,90	90.46	90.46	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Благоустройство общественных пространств		72 507,39	72 343,56	68 006,41	68 006,41	93.79	94.00	100.00
	Федеральный бюджет		58 504,25	58 504,25	58 504,25	58 504,25	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		2 925,21	2 925,21	2 925,21	2 925,21	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		11 077,92	10 914,09	6 576,95	6 576,95	59.37	60.26	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП		0,00	0,00	0,00	6 676,93			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	6 676,93			
	ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ		0,00	0,00	0,00	6 676,93			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	6 676,93			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ		510 153,72	502 470,97	495 854,31	502 531,23	98.51	100.01	101.35
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	464 732,82	464 732,82	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	2 936,64	2 936,64	100.00	100.00	100.00

	Местный бюджет		34 965,34	34 801,50	28 184,84	28 184,84	80.61	80.99	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	6 676,93	88.80		
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:		510 153,72	502 470,97	495 854,31	502 531,23	98.51	100.01	101.35
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	464 732,82	464 732,82	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	2 936,64	2 936,64	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		34 965,34	34 801,50	28 184,84	28 184,84	80.61	80.99	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	6 676,93	88.80		
ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ									
	ВСЕГО:		1 988 954,10	2 080 815,29	1 884 562,00	1 891 238,93	95.09	90.89	100.35
	Федеральный бюджет		521 753,69	521 689,28	521 689,28	521 689,28	99.99	100.00	100.00
	Краевой бюджет		715 732,26	736 622,55	719 235,44	719 235,44	100.49	97.64	100.00
	Местный бюджет		438 760,29	430 473,11	390 181,99	390 181,99	88.93	90.64	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	6 676,93	88.80		
	Средства Фонда развития территорий		305 188,95	392 030,36	253 455,30	253 455,30	83.05	64.65	100.00

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Муниципальная программа											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13
К1: Качество планирования при разработке муниципальной программы													
1	Уп - Уровень планирования	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
2	Уи - Уровень проработки целевых показателей (индикаторов)	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3	Ус - Уровень соответствия предусмотренного обеспечения программы, утвержденному в решении о бюджете (ассигнования)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
ИТОГО (Ус* Z1.1 + Уп * Z1.2+ Уи*Z1.3)= Z1.1=0.5 Z1.2=0.3 Z1.3=0.2		1.10	1.10	1.50	1.10	1.50	1.10	1.20	1.50	1.50	1.10	1.10	1.10
ВЫВОД:													
К2: Качество исполнения запланированных мероприятий													
1	Сд – степень достижения целевых показателей (индикаторов)	1.28	1.18	0.82	1.33	1.53	1.85	1.33	1.50	1.47	1.87	1.39	1.39
2	Сд(и) – степень достижения целевых показателей (индикаторов) по инвестиционным мероприятиям	2.00	0.36	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00	1.67	1.00	1.00
3	Тпj – точность планируемых целевых показателей (индикаторов)	2.00	2.00	-1.00	2.00	2.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	1.00
4	Со – степень отклонения фактических значений целевых показателей (индикаторов) от запланированной величины	2.00	1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	-1.00
5	Св – степень выполнения мероприятий муниципальной программы	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00	-1.00	1.00	-1.00	-1.00
ИТОГО:		2.64	1.47	0.11	1.87	2.46	3.03	1.57	2.25	1.94	2.87	1.60	0.99
ВЫВОД:													
К3: Качество финансового обеспечения процесса реализации муниципальной программы													
1	Уф – уровень финансирования муниципальной программы	2.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2	Уф(и) – уровень финансирования инвестиционных мероприятий муниципальной программы	1.00	1.00	2.00	1.00	-1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
3	Сс – синхронность поступления и расходования финансовых средств	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	1.00

№ п/п	Наименование показателя критерия оценки	Муниципальная программа											
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	11	12	13
4	Р – равномерность поступления финансовых средств	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:		1.50	1.00	1.30	1.00	0.40	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.80	1.00
ВЫВОД:													
К4: Качество принятия управленческих решений													
1	Киj – качество управления процессом исполнения мероприятий муниципальной программы	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Кк – качество контроля за ходом исполнения мероприятий муниципальной программы	0.86	0.14	0.67	1.00	0.86	0.57	1.00	0.50	0.43	0.29	0.71	0.14
ИТОГО:		0.26	0.04	0.20	0.30	0.26	0.17	0.30	0.15	0.13	0.09	0.21	0.04
ВЫВОД:													
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА		5.50	3.61	3.11	4.27	4.62	5.30	4.07	4.90	4.56	5.06	3.71	3.14
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы		ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	ОПТИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского
городского округа за 2023 год**

В 2023 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (далее – городской округ) в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» реализовываются программные и инвестиционные мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.

Объем финансирования программ на 2023 год паспортами муниципальных программ предусмотрен в сумме 20 439 458,29 тыс. рублей, из них:

- за счет бюджетных средств в сумме 20 431 918,47 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 649 089,69 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 9 370 519,15 тыс. рублей;
- бюджета городского округа - 9 107 120,68 тыс. рублей;

- за счет средства Фонда содействия реформированию ЖКХ на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск - Камчатского городского округа» - 305 188,95 тыс. рублей;

- за счет внебюджетных источников в сумме 7 539,82 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 20 583 264,63 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета - 1 643 445,52 тыс. рублей;
- краевого бюджета - 9 362 942,11 тыс. рублей;
- бюджета городского округа - 9 184 846,65 тыс. рублей;

- за счет средства Фонда содействия реформированию ЖКХ в сумме 392 030,36 тыс. рублей.

Отклонение объема финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме 151 346,16 тыс. рублей обусловлено внесением изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 20.12.2022 и приведением муниципальных программ в соответствие с решением о бюджете в текущем финансовом году.




Рисунок 1 «Объем утвержденных бюджетом ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2023 год (тыс. рублей)».

Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 6-ти муниципальных программ, краевого бюджета - на реализацию мероприятий 12-ти муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» (49,23 % от общего объема ассигнований).

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ доведено финансирование в объеме 20 019 936,25 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями программ по состоянию на 01.01.2024, расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ исполнены в сумме 20 019 936,25 тыс. рублей, или на 97,26 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы за счет средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за отчетный период исполнены в сумме 253 455,30 тыс. рублей, или на 64,65 % утвержденных ассигнований.

Сведения об исполнении в отчетном году расходов в разрезе источников финансирования представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Наименование источника	Утверждено. (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Бюджетные средства:	20 583 264,63	20 019 936,25	97,26
<i>в том числе:</i>			
федеральный бюджет	1 643 445,51	1 612 274,60	98,10
краевой бюджет	9 362 942,10	9 304 092,46	99,37
бюджет городского округа	9 184 846,65	8 850 113,89	96,36
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	392 030,35	253 455,29	64,65
Внебюджетные источники	7 539,82	6 676,93	88,56

По информации, представленной ответственными исполнителями, расходы за счет внебюджетных средств исполнены в сумме 6 676,93 тыс. рублей, или на 88,56 % от утвержденных паспортами муниципальных программ ассигнований, в том числе по муниципальным программам:

- «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» в сумме 6 676,93 тыс. рублей, или на 88,80 % утвержденного программой финансового обеспечения;

- «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 20,90 тыс. рублей, в отчетном периоде не осуществлялись.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года процент освоения средств федерального, краевого бюджета и бюджета городского округа снизился на 1,89 %, 0,6 % и 0,3 % соответственно.

Процент освоения средств Фонда содействия реформированию ЖКХ увеличился на 23,10 %.

В общем объеме расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» (48,39 %) и «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (22,50 %).




Рисунок 2 «Анализ исполнения расходов на реализацию муниципальных программ в сравнении с предыдущим отчетным периодом».

Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ за 2023 год представлен в таблице 2.

Таблица 2

Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено решением о бюджете (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения за 2022 год	% исполнения за 2023 год	Отклонение (гр. 6-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 424 251,18	9 493 187,22	9 690 387,49	100,47	102,08	1,61
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	1 184 322,15	1 263 853,95	1 084 002,13	74,08	85,77	11,69
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами	140 296,66	134 740,14	109 541,02	76,07	81,30	5,23

Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено решением о бюджете (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения за 2022 год	% исполнения за 2023 год	Отклонение (гр. 6-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
по благоустройству территории и охрана окружающей среды»						
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»	124 427,22	121 769,65	117 457,48	91,05	96,46	5,41
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	859 647,16	918 520,98	904 688,97	99,69	98,49	-1,2
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	4 739 443,11	4 770 951,95	4 506 331,32	97,79	94,45	-3,34
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	77 773,65	77 420,32	72 798,17	88,41	94,03	5,62
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 857,21	9 836,31	9 610,83	99,98	97,71	-2,27
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-	594 321,99	594 047,08	578 006,61	94,84	97,30	2,46

Наименование программы	Предусмотрено паспортом программы за счет бюджетных средств (тыс. рублей)	Утверждено решением о бюджете (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения за 2022 год	% исполнения за 2023 год	Отклонение (гр. 6-гр.5)
1	2	3	4	5	6	7
Камчатским городским округом»						
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	605 540,07	597 082,36	529 253,61	88,69	88,64	-0,05
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 129 235,49	1 094 612,92	1 037 132,42	91,76	94,75	2,99
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 550 342,39	1 507 241,75	1 387 403,11	96,96	92,05	-4,91
Всего:	20 439 458,29	20 583 264,63	20 026 613,18	96,45	97,30	0,85

Таким образом, средства на реализацию 5-ти муниципальных программ: «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» освоены свыше 95 % от утвержденных на 2023 год ассигнований, на реализацию 7-ми муниципальных программ: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»; «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Реализация социальной политики в

Петропавловск-Камчатском городском округе» менее чем на 95 % от утвержденных на 2023 год ассигнований.

По сравнению с предыдущим периодом процент исполнения средств на реализацию мероприятий муниципальных программ увеличился на 0,85 %.

Вместе с тем, отмечается снижение процента исполнения расходов на реализацию муниципальных программ: «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».




Рисунок 3 «Процент исполнения бюджетных ассигнований в сравнении с предыдущим отчетным периодом (в разрезе муниципальных программ)».

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ обусловлен:

- оплатой по факту выполненных работ;
- отказом собственников от заключения соглашений на возмещение за изымаемые жилые помещения, судебные процедуры;
- отсутствием технической возможности установки индивидуальных приборов учета потребления ХВС, ГВС на объектах;
- экономией, сложившейся по результатам проведения конкурсных процедур;

- нарушением подрядными организациями установленных муниципальных контрактами (договорами) сроков выполнения работ (оказания услуг).

Реализация инвестиционных мероприятий

Перечень инвестиционных объектов на 2023 год утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024 - 2025 годов и прогнозный период 2026 - 2028 годов».

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 7-ми муниципальных программ утверждены в сумме 2 047 652,41 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 632 399,59 тыс. рублей;
- краевого бюджета в сумме 738 076,58 тыс. рублей;
- бюджета городского округа в сумме 285 145,90 тыс. рублей;
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 392 030,36 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 1 779 259,61 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным муниципальными заказчиками программ по состоянию на 01.01.2024, расходы на реализацию инвестиционных мероприятий в отчетном периоде исполнены в сумме 1 779 259,61 тыс. рублей, или на 86,89 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование источника	Утверждено. (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
Всего:	2 047 652,41	1 779 259,61	86,89
- федеральный бюджет	632 399,59	603 094,56	95,37
-краевой бюджет	738 076,58	719 581,94	97,49
- бюджет городского округа	285 145,90	203 127,81	71,24
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	392 030,36	253 455,30	64,65

Сведения об исполнении расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в отчетном периоде в сравнении с прошлым периодом представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование источника	Исполнено на 01.01.2024 (тыс. рублей)	Исполнено на 01.01.2023 (тыс. рублей)	Темп прироста к аналогичному периоду (гр.2/гр.3*100-100)
Всего:	1 779 259,61	1 236 565,22	43,89
- федеральный бюджет	603 094,56	213 296,75	182,75
-краевой бюджет	719 581,94	240 332,76	199,41
- бюджет городского округа	203 127,81	550 893,90	-63,13
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	253 455,30	232 041,81	9,23

Темп прироста освоения средств федерального бюджета, краевого бюджета и средств Фонда содействия реформированию ЖКХ составил 182,75 %, 199,41 % и 9,23 % соответственно.

Освоение средств бюджета городского округа снизилось на 63,13 %.




Рисунок 4 «Анализ исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в сравнении с предыдущим отчетным периодом».

Исполнение расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе муниципальных программ представлено в таблице 5.

Таблица 5

Наименование муниципальной программы	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	347 230,01	342 887,97	98,75
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	922 392,74	749 023,76	81,20

Наименование муниципальной программы	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	% исполнения
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	3 992,10	3 992,10	100
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	41 799,54	32 789,01	78,44
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	655 848,27	585 324,86	89,25
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	76 389,76	65 241,91	85,41
Всего:	2 047 652,41	1 779 259,61	86,89

Процент исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках муниципальных программ более чем на 95 % наблюдается по программам: «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» (100 %); «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» (98,75 %).

Процент исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках муниципальных программ менее чем на 95 % наблюдается по программам: «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (89,25 %); «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (85,41 %); «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (81,20 %); «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (78,44 %).

Причинами низкого исполнения являются:

- нарушение подрядчиком срока исполнения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1», кадастровый номер: 41:01:0010128:4277. Реконструкция (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125)», ведется претензионная работа;

- нарушение подрядчиком срока исполнения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)», ведется претензионная работа;

- непредставление подрядчиком отчетных документов по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа»;

- непредставление подрядчиком отчетных документов по муниципальному контракту на выполнение работ по разработке проектной документации по объекту «Строительство локальных очистных сооружений оз. Култучное Петропавловск-Камчатского городского округа»;

- сложившийся остаток объемов финансирования в соответствии с фактически принятыми работами по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству ливневой канализации и проезда по ул. Павлова – Пономарева;

- нарушение подрядчиком срока выполнения работ по муниципальному контракту на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»;

- отсутствие заявок на участие в аукционах на право заключить муниципальный контракт на поставку жилых помещений (квартир) с целью переселения граждан.

Сведения об исполнении расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлено в таблице 6.

Таблица 6

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	655 848,27	585 324,86	89,25
Управление архитектуры и градостроительства	460 036,52	438 319,40	95,28
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	875 232,50	701 863,51	80,19
Управление имущественных и земельных отношений	56 535,13	53 751,83	95,08
Всего по ГРБС:	2 047 652,41	1 779 259,61	86,89

Таким образом, уровень исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий более 95 % отмечается у следующих ГРБС: Управление архитектуры и градостроительства администрации

Петропавловск-Камчатского городского округа; Управлением имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Реализация региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты России.

В рамках исполнения данного указа Камчатский край является участником 11 национальных проектов и осуществляет реализацию 44 региональных проектов.

Мероприятия региональных проектов реализуются в рамках следующих муниципальных программ: «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Ассигнования на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках реализации 5-и муниципальных программ утверждены в сумме 2 080 815,29 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 521 689,28 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета в сумме 736 622,55 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа в сумме 430 473,11 тыс. рублей;
- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 392 030,36 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию мероприятий региональных проектов в сумме 1 884 562,00 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями программ по состоянию на 01.01.2024, расходы на реализацию мероприятий региональных проектов в отчетном периоде исполнены в сумме 1 891 238,93 тыс. рублей, или на 90,89 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 521 689,28 тыс. рублей, или на 100 % утвержденных бюджетных ассигнований;
- за счет средств краевого бюджета в сумме 719 235,44 тыс. рублей, или на 97,64 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 390 181,99 тыс. рублей, или на 90,64 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- за счет средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 253 455,30 тыс. рублей, или на 64,65 % утвержденных бюджетных ассигнований.

Кроме того, на реализацию мероприятий региональных проектов направлены внебюджетные средства в сумме 6 676,93 тыс. рублей, или 88,80 % от утвержденного муниципальной программой объема финансового обеспечения.

Исполнение расходов на реализацию мероприятий в разрезе региональных проектов представлено в таблице 7.

Таблица 7

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»				
«Современная школа»	21 572,80	21 572,80	100	Создан детский технопарк «Кванториум» в МАОУ «Средняя школа № 28 им Г.Ф. Кирдищева». Поставка учебно-лабораторного оборудования для «Кванториума» осуществлена, проведена приемка по количеству и качеству поставленного товара. Оплата поставщику произведена в полном объеме.
в том числе:				
Федеральный бюджет	21 143,50	21 143,50	100	
Краевой бюджет	213,57	213,57	100	
Бюджет городского округа	215,73	215,73	100	
«Успех каждого ребенка»	11 824,31	11 824,30	100	В рамках реализации регионального проекта проведены: - капитальный ремонт спортивного зала с оборудованием спортивного зала для проведения учебных занятий и соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанция») в МАОУ СШ № 28. Исполнение составило 9 313,80 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Работы выполнены в запланированных объемах, своевременно оплачены. - создание и развитие школьных спортивных клубов, предполагающее поставку спортивного инвентаря и оборудования в МАОУ СШ № 28 и МАОУ СШ № 45. Исполнение составило 2 510,5 тыс. рублей, или 100% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Спортивные товары поставлены, приняты, оплата поставщикам произведена в полном объеме.
в том числе:				
Федеральный бюджет	11 589,00	11 589,00	100	
Краевой бюджет	117,06	117,06	100	
Бюджет городского округа	118,24	118,24	100	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»	7 270,57	7 270,57	100	Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в части выплаты заработной платы советникам руководителей школ, занимающимися вопросами воспитания обучающихся и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Финансовое обеспечение предоставлено в 34 муниципальных школы.
в том числе:				
Федеральный бюджет	7 197,86	7 197,86	100	
Краевой бюджет	72,71	72,71	100	
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»				
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»	491 908,72	335 790,44	68,26	Произведена оплата на основании: - 21 соглашения о возмещении за изымаемые жилые помещения; заключено и исполнено: - 1 решения суда (возмещении за изымаемое жилое помещение); - 18 муниципальных контрактов на поставку (приобретение) жилых помещений. Причинами низкого исполнения являются: - длительность судебных процессов (отсутствие решений суда, вступивших в силу); - отсутствие заявок на участие в аукционах на право заключить муниципальный контракт на поставку жилых помещений (квартир) с целью переселения граждан (с целью приобретения 10 квартир было размещено 17 извещений (в том числе повторно) на общую сумму начальных (максимальных) цен контракта 54 333,33334 тыс. рублей).
в том числе:				
Федеральный бюджет	0,00	0,00	-	
Краевой бюджет	99 386,46	81 999,35	82,51	
Бюджет городского округа	491,91	335,79	68,26	
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	392 030,36	253 455,30	64,65	
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»				
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»	18 568,23	18 568,23	100	Осуществлено оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, также осуществлялось проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств).
в том числе:				
Федеральный бюджет	17 026,09	17 026,09	100	
Краевой бюджет	896,11	896,11	100	
Бюджет городского округа	646,03	646,03	100	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»				
«Дорожная сеть Камчатского края»	1 027 199,69	993 681,35	96,74	Заклучено 10 муниципальных контрактов и 18 договоров на сумму 1 003 728,40 тыс. рублей.
в том числе:				Также заключены и оплачены 18
Федеральный бюджет	0,0	0,0	-	договоров на сумму 7 623,65 тыс. рублей: (проектная документация;
Краевой бюджет	633 000,00	633 000,00	100	подготовка документации для
Бюджет городского округа	394 199,69	360 681,35	91,5	оформления права пользования водным объектом, выполнение кадастровых работ, ремонт автобусной остановки, выполнение работ по обустройству подходов путей, услуги в области технических испытаний, исследований и анализа, ремонт автомобильных дорог, геодезические съемки планового и высотного положения элементов автомобильной дороги, выполнение дополнительных объемов работ, выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации, работы по устройству покрытия проезда и тротуара, по подготовке почвы для устройства партерного газона, по устройству перильного ограждения, проведение государственной экспертизы, возмещение затрат на проведение государственной экспертизы проектной и рабочей документации).
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»				
«Формирование комфортной городской среды»	502 470,97	495 854,31	98,68	Заклучено 4 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству 14 дворовых территорий. Произведена оплата выполненных работ на сумму 21 847,90 тыс. рублей.
в том числе:				Заклучены и исполнены муниципальные контракты (договоры) на общую сумму 68 006,41 тыс. рублей на выполнение: проектных работ по благоустройству скверов, смотровых площадок, работ по устройству систем видеонаблюдения.
Федеральный бюджет	464 732,82	464 732,82	100	Заклучено 2 переходящих муниципальных контракта с целью создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях -
Краевой бюджет	2 936,64	2 936,64	100	
Бюджет городского округа	34 801,50	28 184,84	80,61	
Внебюджетные средства	7 518,92	6 676,93	88,80	

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
				победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Объемы финансирования в сумме 406 000,00 тыс. рублей доведены до МБУ «Центр развития территорий городского округа» в полном объеме.
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ				
Итого:	2 080 815,29	1 891 238,93	90,89	
Федеральный бюджет	521 689,28	521 689,28	100	
Краевой бюджет	736 622,55	719 235,44	97,64	
Бюджет городского округа	430 473,11	390 181,99	90,64	
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ	392 030,36	253 455,30	64,65	
Внебюджетные средства	7 518,92	6 676,93	88,80	

Таким образом, низкое исполнение бюджетных средств обусловлено, в основном, длительностью судебных процессов, отсутствием заявок на участие в аукционах на право заключить муниципальный контракт на поставку жилых помещений.

Анализ исполнения расходов главными распорядителями бюджетных средств

По главным распорядителям бюджетных средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными бюджетными ассигнованиями и исполненными расходами на реализацию мероприятий (таблица 8).

Таблица 8
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения (гр. 3/гр. 2*100)
1	2	3	4
Администрация	36 967,62	34 803,10	94,14
Управление делами	515 667,12	501 744,70	97,30
Управление образования	10 021 422,44	10 197 785,64	101,76
Управление имущественных и земельных отношений	276 271,80	264 823,05	95,86
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	6 079 597,26	5 741 501,53	94,44

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения (гр. 3/гр. 2*100)
Управление архитектуры и градостроительства	674 055,76	644 191,30	95,57
Управление экономического развития и предпринимательства	74 324,05	69 933,81	94,09
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	1 759 542,46	1 432 512,12	81,41
Управление культуры, спорта и молодежной политики	970 034,64	968 659,54	99,86
Контрольное управление	66 373,03	65 871,57	99,24
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	109 008,45	104 786,81	96,13
Всего:	20 583 264,63	20 026 613,18	97,30

* - с учетом исполнения расходов за счет внебюджетных средств

Как показал анализ, процент исполнения денежных средств более 95 % сложился по:

- Управлению образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (101,76 %) (процент исполнения расходов превышает 100 % в связи с тем, что уведомления Министерства образования Камчатского края поступили позднее даты утверждения бюджета на 2023 год);

- Управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (99,86 %);

- Контрольному управлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (99,24 %);

- Управлению делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (97,30 %);

- Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (96,13 %);

- Управлению имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (95,86 %);

- Управлению архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (95,57 %);

Процент исполнения денежных средств менее 95 % сложился по:

- Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (94,14 %)

- Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (94,44 %);

- Управлению экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (94,09 %);

- Управлению коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (81,41 %).

Причинами низкого исполнения являются:

- отсутствие заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий: в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства; в целях возмещения части затрат, связанных с изготовлением и размещением вывесок;
- отказ собственников жилья от заключения соглашений на возмещение за изымаемые жилые помещения;
- сложившийся остаток объемов финансирования в соответствии с фактически принятыми по муниципальным контрактам;
- нарушение подрядчиками сроков исполнения контрактов на выполнение работ по реконструкции объектов («Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207»; «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура»);
- непредставление подрядчиками отчетных документов по муниципальным контрактам на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации объектов («участок автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа»; «Строительство локальных очистных сооружений оз. Култучное Петропавловск-Камчатского городского округа»);
- фактическая экономия фонда оплаты труда по итогам года, а также расходов, предусмотренных: на компенсацию расходов работникам (оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно); на служебные командировки муниципальных служащих.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

По результатам проведения итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ все 12 муниципальных программ признаны оптимально эффективными.

По состоянию на отчетную дату исполнение на 95 % и более основной доли индикаторов отмечено в 2-ух муниципальных программах: «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Информация о степени достижения индикаторов в разрезе муниципальных программ за 2023 год и в сравнении с 2022 годом, представлена в таблице 9.

Таблица 9

Наименование программы	Предусмотренное количество целевых показателей (2023 год)	Выполнено на 95 % и более (2023 год)	Доля индикаторов, выполненных на 95% и более в общем количестве индикаторов % за 2023 год (гр. 3/гр. 2*100)	Доля индикаторов, выполненных на 95% и более в общем количестве индикаторов % за 2022 год
1	2	3	4	5
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	55	55	100	100
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	43	28	65,12	51,51
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	10	4	40	33,33
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	39	31	79,48	82,05
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	57	56	98,24	89,6
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	27	27	100	94,1
«Развитие экономики, межрегиональной и международной	17	12	70,59	60

Таблица 9

Наименование программы	Предусмотренное количество целевых показателей (2023 год)	Выполнено на 95 % и более (2023 год)	Доля индикаторов, выполненных на 95% и более в общем количестве индикаторов % за 2023 год (гр. 3/гр. 2*100)	Доля индикаторов, выполненных на 95% и более в общем количестве индикаторов % за 2022 год
деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»				
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	4	4	100	100
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	35	33	94,2	91,6
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	58	58	100	76,1
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	65	50	76,92	72,1
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	18	12	66,66	70,5

Отмечается повышение достижения целевых индикаторов в 2023 году в сравнении с 2022 годом.

Так по четырем муниципальным программам достигнуто 100 %-е выполнение целевых индикаторов против 2-ух муниципальных программ за 2022 год.

Основными причинами низкого исполнения целевых показателей по 7-ми муниципальным программам (менее чем на 95 %), являются:

- экономия по результатам проведения закупочных процедур, открытых аукционов в электронной форме;
- отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах;
- отсутствие заявок на получение субсидий от субъектов МСП;

- отсутствие/снижение количества заявлений граждан на реализуемые мероприятия;
- несвоевременная сдача выполненных работ подрядчиками, неисполнение в полном объеме обязательств подрядными организациями;
- корректировка целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ проводилась в конце 2023 года, а утверждение проектов программ в январе-феврале 2024 года.




Рисунок 6 «Процент исполнения целевых показателей в сравнении с предыдущим отчетным периодом (в разрезе муниципальных программ)».

Анализом исполнения плана реализации, достижения контрольных событий муниципальных программ установлено следующее.

В соответствии с представленной ответственными исполнителями информацией в части исполнения контрольных событий планов реализации муниципальных программ, а также детальных планов-графиков, в полной мере исполнены контрольные события по 7-ми муниципальным программам, в том числе: «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»; «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Формирование современной городской среды в Петропавловск-

Камчатском городском округе»; «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Кроме того, наблюдается неисполнение отдельных контрольных событий не в полной мере, а также недостижение отдельных контрольных событий по ряду муниципальных программ, в том числе: «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствования гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма и асоциальных явлений в Петропавловск-Камчатском городском округе»; «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»;

Основными причинами неисполнения контрольных событий муниципальных программ в полной мере, являются:

- отказ гражданина от добровольного переселения;
- длительность судебных процессов;
- отказ собственников от подписания соглашений на возмещение за изымаемые жилые помещения.
- неисполнение подрядчиками условий муниципальных контрактов, нарушение сроков, сезонность выполнения работ;
- отсутствие заявок на участие в конкурсных процедурах;
- отсутствием необходимости исполнения мероприятия по организации питания и транспортному обеспечению лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-камчатского городского округа;
- длительность процедуры получения положительное заключение государственной экспертизы;
- отсутствия кандидатур на выплаты единовременных денежных вознаграждений гражданам, награжденным почетными знаками «За заслуги перед городом».

Рекомендации:

По результатам анализа исполнения расходов на реализацию муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 2023 год:

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

- провести анализ количественных и качественных показателей, характеризующих результаты выполнения мероприятий;
- исключить неинформативные и некорректные целевые показатели;
- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы по всем блокам и разделам;

- усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации;
- усилить контроль над исполнением мероприятий муниципальных программ;
- усилить контроль над качеством предоставленной исполнителями мероприятий информации о ходе реализации муниципальных программ;
- осуществлять постоянный анализ выполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;
- обеспечить своевременность и полноту внесения информации о реализации муниципальных программ в «Проект СМАРТ-ПРО».