



Управление экономического развития и предпринимательства  
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

## **Отчет о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 9 месяцев 2023 года**

## Оглавление

<b>Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....</b>	<b>5</b>
Подпрограмма 1 «Развитие общего и дополнительного образования» .....	5
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	12
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	13
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» .....</b>	<b>16</b>
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» .....	16
Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» .....	19
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» .....	24
Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей» .....	25
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» .....	26
Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	27
Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» .....	29
<b>Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» .....</b>	<b>36</b>
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» .....	36
Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» .....	33
<b>Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....</b>	<b>36</b>
Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» .....	36
Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений» .....	44
Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма» .....	46

Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	47
<b>Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>49</b>
Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	49
Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа».....	53
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	56
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».....	57
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	58
<b>Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>59</b>
Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения».....	59
Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	67
Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения».....	68
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы».....	69
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	70
<b>Муниципальная программа «Реализация экономической политики, инвестиционной, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>72</b>
Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства» .....	72
Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа».....	77
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа».....	77
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края».....	77
Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы».....	77
<b>Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>80</b>

Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	80
Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа».....	81
<b>Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом».....</b>	<b>83</b>
Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества».....	83
Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела».....	88
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа».....	84
<b>Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа».....</b>	<b>91</b>
Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности».....	91
Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения».....	96
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы» .....	101
Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы».....	102
<b>Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>103</b>
Подпрограмма 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» .....	103
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».....	106
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы».....	113
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».....	114
<b>Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».....</b>	<b>117</b>
Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа».....	117

## **Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 6 803 072,64 тыс. рублей, или 73,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 166 625,41 тыс. рублей, или 73,59 %;
- за счет средств краевого бюджета в сумме 4 087 892,85 тыс. рублей, или 73,24 %;
- за счет средств бюджета городского округа в сумме 2 548 554,38 тыс. рублей или, 73,26 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,72 %.

### **Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>8 862 829,07</b>	<b>6 512 856,63</b>	<b>73,49</b>
Федеральный бюджет	186 431,70	141 633,03	75,97
Краевой бюджет	5 487 026,38	4 018 708,76	73,24
Бюджет городского округа	3 189 370,99	2 352 514,84	73,76

**Целью 1 подпрограммы** является предоставление в системе дошкольного, общего и дополнительного образования Петропавловск-Камчатского городского округа равных возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации детей и подростков.

**Для решения задачи** по созданию условий для удовлетворения современных потребностей населения в качественных образовательных услугах, соответствующих общегосударственным требованиям инновационного социально-экономического развития, и обеспечения максимального доступа к ним, реализуются **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 5 758 531,47 тыс. рублей, или 72,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности общеобразовательных организаций. Исполнение составило 3 348 722,25 тыс. рублей, или 72,57% от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности дошкольных образовательных организаций. Исполнение составило 2 116 575,07 тыс. рублей, или 70,52% от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности организаций дополнительного образования. Исполнение составило 234 058,83 тыс. рублей, или 72,15 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Бюджетные ассигнования по данным подмероприятиям предусмотрены на содержание и бесперебойное функционирование образовательных организаций.

- внедрение и реализация целевой модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Исполнение составило 47 530,19 тыс. рублей, или 63,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия дети и подростки в возрасте от 5 до 18 лет получают сертификаты на дополнительное образование в рамках системы персонифицированного финансирования.

- обеспечение деятельности психолого-медико-педагогической комиссии Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 645,13 тыс. рублей, или 74,51 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Предоставляется возможность обучающимся и воспитанникам муниципальных образовательных учреждений пройти первичную и повторную психолого-медико-педагогическую комиссию, и в случае выявления у них нарушений в развитии, получить возможность выбора формы обучения, образовательных программ, форм и методов психолого-медико-педагогической помощи.

Соглашения на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий с подведомственными Управлению образования учреждениями заключены своевременно. Заявки на финансирование текущей деятельности учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом. Обеспечено бесперебойное функционирование подведомственных образовательных организаций.

**2. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 15 535,85 тыс. рублей, или 94,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обновление и укрепление материально-технической базы образовательных организаций. Исполнение составило 13 558,55 тыс. рублей, или 94,24 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- внедрение современных форм организации питания, в том числе обеспечение пищеблоков современным технологическим оборудованием и

мебелью для обеденных зон. Исполнение составило 1 977,30 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения на предоставление субсидий на иные цели, не связанные с выполнением муниципального задания, с подведомственными Управлению образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа учреждениями заключены своевременно. Аукционы, заключения договоров с единственными поставщиками на приобретение оборудования, школьной мебели, технических средств обучения проведены, договоры поставок заключены. В 9 учреждениях поставка осуществлена, документы на согласование и оплату предоставлены. Заявки на финансирование от учреждений предоставляются ежемесячно в соответствии с кассовым планом согласно выставленных счетов.

**3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов).** Исполнение составило 8 175,27 тыс. рублей, или 85,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- развитие творческого и интеллектуального потенциала детей, популяризация передового педагогического опыта. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. Исполнение составило 6 024,31 тыс. рублей, или 81,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- проведение мероприятий по внедрению и реализации всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 1 980,70 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Приобретены технические средства, спортивный инвентарь, наградная атрибутика. В отчетном периоде в мероприятиях по сдаче норм ГТО приняло участие 1 997 жителей Петропавловска-Камчатского. Проведение мероприятия продолжается. Достижение показателя планируется до конца года.

- проведение мероприятий, направленных на обеспечение здоровья учащихся. Исполнение составило 170,26 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. В ходе мероприятия сотрудники 8 школьных столовых приняли участие в конкурсе «Лучшая школьная столовая». Конкурс направлен на популяризацию школьного питания, привлечение внимания к организации здорового питания для обучающихся. Работа в данном направлении позволяет увеличить охват детей горячим питанием до 87 %.

Соглашения с учреждениями заключены своевременно. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом.

**4. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).** Исполнение составило

1 464,78 тыс. рублей, или 92,13 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется организация участия детей и молодежи в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях). Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях за пределами Камчатского края приняли 133 детей, из которых 109 вернулись в статусе победителей, призеров или лауреатов.

Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным планом. Далее выезд детей для участия в мероприятиях состязательного характера планируется вплоть до конца 2023 года.

**5. Организация отдыха детей в каникулярное время, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах.** Исполнение составило 69 151,50 тыс. рублей, или 96,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- организация отдыха детей в каникулярное время. Исполнение составило 57 766,35 тыс. рублей, или 97,19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних на дополнительных рабочих местах. Исполнение составило 11 385,15 тыс. рублей, или 95,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. В ходе реализации мероприятий в период летних каникул организован отдых и оздоровление 3 638 детей в лагерях с дневным пребыванием, созданных на базе общеобразовательных организаций. С целью профилактики безнадзорности несовершеннолетних создано 331 временное рабочее место для подростков. Финансирование данного мероприятия направлено на приобретение необходимой спецодежды, на оплату труда.

**5. Реализация комплексных мер, направленных на предупреждение, выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних.**

Исполнение составило 3 857,87 тыс. рублей, или 60,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение мероприятий среди детей и молодежи, направленных на формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни. Исполнение составило 350,35 тыс. рублей, или 80,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;



- привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Исполнение составило 2 664,7 тыс. рублей, или 54,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма в молодежной среде. Исполнение составило 742,82 тыс. рублей, или 82,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- проведение мероприятий, направленных на профилактику административных правонарушений среди детей и молодежи. Исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены. Документы на согласование и дальнейшую оплату, отчеты об использовании субсидий учреждениями предоставляются своевременно. Мероприятия проводятся в соответствии с утвержденными планами. В течение 9 месяцев средства субсидии направлены на содержание ледовых площадок, на проведение 4 мероприятий антинаркотической направленности, 30 спортивных мероприятий, 9 мероприятий патриотической направленности и 2 мероприятия, направленные на профилактику административных правонарушений среди детей и подростков. Отчеты предоставляются. Основной объем мероприятий проводится в период ведения образовательной деятельности. Достижение плановых показателей возможно по итогам реализации всего комплекса мероприятий до конца 2023 года.

**Для решения задачи по развитию инфраструктуры образовательных организаций в целях создания безопасных и комфортных условий для обучающихся и воспитанников реализуются основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта).** Исполнение составило 294 707,09 тыс. рублей, или 86,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- приведение образовательных организаций в соответствие с современными требованиями, направленными на обеспечение безопасных и комфортных условий организации образовательного процесса. Исполнение составило 291 159,30 тыс. рублей, или 86,04 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- содержание, капитальный, текущий ремонт спортивных, ледовых площадок в образовательных организациях, в том числе подготовка проектно-сметной, технической документации. Исполнение составило 3 547,79 тыс. рублей, или 95,13 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. Аукционы на определение подрядчиков проведены, договоры заключены. Основной объем работ выполнен. Работы по подготовке основания спортивной площадки в МАОУ «Средняя школа № 27»

завершены. Проведены технические обследования на предмет аварийного состояния зданий образовательных организаций. В ноябре в ряде учреждений будут закончены ремонты, связанные с устранением последствий землетрясения. Мониторинг выполнения ремонтных работ проведен как по отчетам учреждений, так и выезды на объекты.

**2. Обеспечение антитеррористической безопасности.** Исполнение составило 68 012,83 тыс. рублей, или 85,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Соглашения с подведомственными учреждениями заключены своевременно. Всего работы запланированы на 27 объектах (5 детских садов и 20 школ и 2 учреждения дополнительного образования). Разработаны ПСД на установки систем антитеррористической защищенности (охранной сигнализации, систем видеонаблюдения, оповещения при угрозах террористических актов) для 35 учреждений. Основной объем работ выполнен.

**3. Обеспечение пожарной безопасности.** Исполнение составило 16 386,53 тыс. рублей, или 58,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Модернизация систем пожарной безопасности проводится в 6 учреждениях. Все контракты заключены. Еще в 7 учреждениях проводятся работы по устранению замечаний Госпожнадзора: установка противопожарных дверей, штор, люков, противодымных вентиляций, устройство аварийного освещения. В ноябре 2023 года предусмотрена приемка выполненных работ, по итогам которой будет произведен окончательный расчет с подрядными организациями (срок предоставления документации по оплате до 25.11.2023).

**Для решения задачи по развитию сети муниципальных образовательных организаций и развитию альтернативных форм образования реализуются основные мероприятия:**

**1. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям, предоставляющим услуги в сфере дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми.** Исполнение составило 15 702,28 тыс. рублей, или 54,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения с 8 предпринимателями, оказывающими услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. Оплата производится по мере поступления документов от предпринимателей.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 107,35 тыс. рублей, или 7,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе реализации основного мероприятия в отчетном периоде осуществляется:

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (электроснабжение). Заключен муниципальный контракт от 07.10.2022 № ОТП-22-00545 по осуществлению

технологического присоединения энергопринимающих устройств. Срок окончания оказания услуг - декабрь 2023 года.

- оказание услуг по технологическому присоединению к централизованным системам холодного водоснабжения и сетям водоотведения. Заключены муниципальные контракты со сроком окончания оказания услуг в декабре 2023 года, в том числе:

- от 27.07.2022 № 43/22 по подготовке централизованной системы водоотведения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» к централизованной системе водоотведения;

- от 27.07.2022 № 44/22 по подготовке централизованной системы холодного водоснабжения к подключению (технологическому присоединению) подключаемого объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» к централизованной системе холодного водоснабжения;

- оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (теплоснабжение, ГВС). Заключен муниципальный контракт № 07-22-ТП от 30.11.2022 на подключение к системам теплоснабжения;

- выполнение работ по ограничению доступа к строящемуся объекту. Заключен муниципальный контракт № 01/23 от 09.01.2023 по организации видеонаблюдения за строительством объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» с облачным дата-центром и функционалом видеоаналитики).

**3. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** Исполнение составило 261 223,82 тыс. рублей, или 71,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе реализации основного мероприятия осуществляется подмероприятие «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)» в рамках которого заключены муниципальные контракты со сроком исполнения в ноябре-декабре 2023 года, в том числе:

- на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»;

- по осуществлению авторского надзора за выполнением подрядных работ по строительству объекта;

- на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта, в том числе: столы, шкафы, полки, тележки, фармацевтический холодильник, технологическое оборудование (стеллаж металлический), шкаф для одежды металлический, стеллажи металлические, акустическое пианино, стеллажи, холодильник, многофункциональное устройство (МФУ), кровати детские, стулья детские, банкетки, стол детский, шкаф для одежды деревянный, шкафы деревянные для документов, шкафы детские для одежды деревянные, скамейки для раздевалок, стол игровой, шкаф для учебных пособий, кресла

офисные, стул на металлическом каркасе, секции стульев многоместные, тумбы офисные деревянные, шкафы для хранения детских игрушек, полки навесные, диваны, письменные столы, технологическое оборудование (система хранения, маты настенные, сетка для хранения мячей, специализированный развивающий комплекс, сетка, комплект зеркальных панелей, напольный мат, сенсорная дорожка, дуги для подлезания № 1, специализированный развивающий комплекс (тренажер), стеллаж).

Также заключены муниципальные контракты:

- на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства: Детский сад по ул. Вилуйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» (соглашение о расторжении от 16.06.2023);

- на проведение государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения в отношении объекта капитального строительства: Детский сад по ул. Вилуйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском». Срок окончания работ – 16.08.2024.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на поставку: сейфа металлического, системного блока, стула (банкетки) для клавишных инструментов, пианино цифрового, акустической системы. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>383 163,40</b>	<b>264 716,18</b>	<b>69,09</b>
Краевой бюджет	93 895,19	68 931,64	73,41
Бюджет городского округа	289 268,22	195 784,54	67,68

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации мероприятий программы.

**Для решения задачи** по организации, нормативно-правовому, финансовому и техническому обеспечению реализации мероприятий программы реализуются **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского**

**городского округа).** Исполнение составило 101 229,41 тыс. рублей, или 62,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 81 337,32 тыс. рублей, или 62,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 19 892,09 тыс. рублей, или 62,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Полномочия Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по вопросам местного значения и переданных полномочий Камчатского края исполняются. В рамках контроля эффективного использования бюджетных средств в отчетном периоде проведено 7 контрольных мероприятий в отношении подведомственных учреждений.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 159 984,07 тыс. рублей, или 73,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В ходе исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения Петропавловск-Камчатского городского округа «Централизованная бухгалтерия». Исполнение составило 122 642,52 тыс. рублей, или 73,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального автономного учреждения «Информационно-методический центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Исполнение составило 37 341,54 тыс. рублей, или 70,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

**3. Обеспечение пожарной безопасности.** Исполнение составило 3 502,71 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Работы по монтажу системы пожарной безопасности выполнены, приняты, оплачены в полном объеме. Деятельность учреждений обеспечивается в полном объеме.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>40 733,39</b>	<b>25 499,82</b>	<b>62,60</b>
Федеральный бюджет	39 994,77	24 992,37	62,49
Краевой бюджет	403,99	252,45	62,49
Бюджет городского округа	334,63	255,00	76,20

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края, направленных на реализацию национальных проектов.

**Для решения задачи по созданию условий в общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа для реализации мероприятий и достижения результатов региональных проектов Камчатского края реализуются основные мероприятия:**

**1. Региональный проект «Современная школа».** Исполнение составило 21 572,80 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта создан детский технопарк «Кванториум» в МАОУ «Средняя школа № 28 им Г.Ф. Кирдищева». Поставка учебно-лабораторного оборудования для «Кванториума» осуществлена, проведена приемка по количеству и качеству поставленного товара. Оплата поставщику произведена в полном объеме.

**2. Региональный проект «Успех каждого ребенка».** Исполнение составило 3 927,02 тыс. рублей, или 33,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации регионального проекта проводится:

- капитальный ремонт спортивного зала с оборудованием спортивного зала для проведения учебных занятий и соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанция») в МАОУ СШ № 28. Исполнение составило 1 416,52 тыс. рублей, или 15,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Ремонт спортивного зала завершен в октябре 2023 года (оплата осуществлена по итогам приемки выполненных работ);

- создание и развитие школьных спортивных клубов, предполагающее поставку спортивного инвентаря и оборудования в МАОУ СШ № 28 и МАОУ СШ № 45. Исполнение составило 2 510,5 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Спортивные товары поставлены, приняты, оплата поставщикам произведена в полном объеме.

**3. Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В рамках реализации регионального проекта проводится обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в части выплаты заработной платы советникам руководителей школ, занимающимся вопросами воспитания обучающихся и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Финансовое обеспечение предоставлено в 34 муниципальных школы. Освоение средств предполагается с октября 2023 года и далее, ежемесячно до конца года.

План реализации по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  
Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 641 645,60 тыс. рублей, или 50,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 38 118,75 тыс. рублей, или 60,39 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 315 181,73 тыс. рублей, или 67,98 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 173 434,40 тыс. рублей, или 40,32 %;

- за счет средств Фонда развития территорий 114 910,71 тыс. рублей, или 37,65 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 96,10 %.

**Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>237 197,66</b>	<b>39 838,11</b>	<b>16,80</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	237 197,66	39 838,11	16,80

**Целью подпрограммы 1** является ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда реализуются **основные мероприятия**:

**1. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 5 989,11 тыс. рублей, или 7,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков. Исполнение составило 5 989,11 тыс. рублей, или 7,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



Заключены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов:

1) № 20 по ул. Сибирцева (муниципальный контракт от 07.11.2022 № 0138300000422000759), работы выполнены и оплачены в полном объеме;

2) № 88 по ул. Океанская (муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0138300000423000168), срок выполнения работ – 03.05.2023, подрядной организацией нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа;

3) № 23 по ул. Морская (муниципальный контракт от 25.04.2023 № 0138300000423000260), работы выполнены и оплачены в полном объеме;

4) № 11 по ул. Гагарина (муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23), срок выполнения работ – 16.06.2023, подрядной организацией нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа;

5) № 90 по ул. Фрунзе (муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23), срок выполнения работ – 16.06.2023, подрядной организацией нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа;

6) № 79 по ул. Виллюйская (муниципальный контракт от 16.05.2023 № 14/23), срок выполнения работ – 15.06.2023, подрядной организацией нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа;

7) № 2 по ул. Дзержинского (муниципальный контракт от 27.06.2023 № 0138300000423000460).

Заключен муниципальный контракт на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирного жилого дома № 20 по ул. Сибирцева.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен не в полном объеме в связи с наступлением контрольных событий в декабре 2023 года, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на снос непригодных и аварийных домов, рекультивацию земельных участков» не достигнуто – срок контрольного события не наступил;

- «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» не достигнуто – срок контрольного события не наступил.

Причинами низкого исполнения являются – сроки исполнения муниципальных контрактов в декабре 2023 года.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 2 926,51 тыс. рублей, или 6,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- охрана расселенных и расселяемых жилых домов. Исполнение составило 2 926,51 тыс. рублей, или 6,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществляется охрана 2 многоквартирных домов: № 18 по улице Обороны 1854; № 20 по улице Обороны 1854.

Причинами низкого исполнения является то, что Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа принято решение обеспечить сохранность расселенных и расселяемых домов путем ограничения доступа к ним посредством «заколачивания».

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг охраны» достигнуто. Заключены муниципальные контракты на сумму 3 526,50 тыс. рублей;

- «Обеспечение круглосуточной охраны расселенных и расселяемых жилых домов» достигнуто. В рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов обеспечивается круглосуточная охрана расселенных и расселяемых жилых домов (общий объем оказанной услуги – 6 312 часов).

**3. Изъятие имущества для муниципальных нужд.** Исполнение составило 30 922,50 тыс. рублей, или 28,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников.

Заключено и оплачено 8 соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение на общую сумму 27 315,00 тыс. рублей.

В соответствии с решением суда по делу № 2-5720/2022 произведена оплата за жилое помещение № 13 поз. 5 по ул. Капитана Драбкина, 3 на основании поступившего исполнительного листа № ФС 023981140 в сумме 1 769,00 тыс. рублей.

Произведена оплата за жилое помещение № 46 по ул. Обороны 1854 года, д. 18 по исполнительному листу № ФС 023984796 в сумме 1 838,50 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является длительность судебных процессов.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Изъятие имущества для муниципальных нужд» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение» достигнуто.

**4. Приобретение объектов недвижимого имущества.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Извещения о проведении электронного аукциона размещались, заявок не поступило. Аукционы признаны несостоявшимися.

## Подпрограмма 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	372 356,06	256 170,78	68,80
Федеральный бюджет	44 363,70	19 363,70	43,65
Краевой бюджет	313 443,16	234 263,41	74,74
Бюджет городского округа	14 549,20	2 543,67	17,48

**Целью 1 подпрограммы 2** является достижение рационального градорегулирования и управления развитием территорий Петропавловск-Камчатского городского округа с учетом закономерности существования и функционирования объектов городской среды.

Для решения задачи по разработке и актуализация документов территориального планирования Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется **основное мероприятие «Разработка и актуализация документов территориального планирования»**. Исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 0,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- разработка проектов планировки и (или) проектов межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 100,00 тыс. рублей, или 1,20 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- разработка документации по планировке территории архитектурно-планировочных решений, с целью реализации комплексной застройки районов Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Проведение работ запланировано в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Разработка и реализация документов территориального планирования» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на разработку проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто;

- «Выполнение работ по разработке проектов планировки и (или) проектов) межевания территорий в Петропавловск-Камчатском городском округе» не достигнуто.

Проведение работ запланировано в декабре 2023 года.

**Целью 2 подпрограммы 2** является обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа - обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

**Для решения задачи** по формированию специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей реализуются **основные мероприятия:**

**1. Приобретение объектов недвижимого имущества.** Исполнение составило 248 882,64 тыс. рублей или 90,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. Исполнение составило 248 882,64 тыс. рублей, или 90,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2022 году размещено 16 извещений (под ассигнования 2023 года) о проведении электронного аукциона на право заключить муниципальные контракты на «приобретение жилого помещения (квартиры) в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями», из них: 9 муниципальных контрактов заключено на сумму 36 566,61 тыс. рублей; 1 муниципальный контракт заключен и расторгнут; 6 признано несостоявшимся по причине отсутствия заявок.

В отчетном периоде размещено 190 извещений о проведении открытого аукциона в электронной форме, из них: 137 аукционов не состоялось по причине отсутствия заявок; 51 контракт заключен на общую сумму 238 616,04 тыс. рублей; 2 контракта на подписании на общую сумму 11 000,00 тыс. рублей. Исполнение по контрактам составило 248 882,64 тыс. рублей из них: 36 566,61 тыс. рублей по контрактам, заключенным в 2022 году и 212 316,03 тыс. рублей по контрактам, заключенным в 2023 году.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Приобретение объектов недвижимого имущества» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений» достигнуто;

- «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Заключение договоров найма специализированного жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями» не достигнуто - срок контрольного события не наступил.

**2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 1 436,19 тыс. рублей, или 41,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в том числе исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 323,46 тыс. рублей, или 51,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Производятся выплаты по заработной плате (в том числе начисления на выплаты по оплате труда) 2-ум сотрудникам Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

- обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа). Исполнение составило 112,73 тыс. рублей, или 13,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Причиной низкого исполнения является то, что закупка материальных запасов и основных средств осуществлена по факту необходимости.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, срок исполнения контрольного события «Поставка товар, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках администрирования переданных государственных полномочий» не наступил.

**3. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда.** Исполнение

составило 3 308,27 тыс. рублей, или 82,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений). Исполнение составило 3 308,27 тыс. рублей, или 82,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены контракты на выполнение работ по ремонту 5 жилых помещений муниципального жилищного фонда на общую сумму 3 308,27 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является то, что исполнение контрактов запланировано на декабрь 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, срок исполнения контрольного события «Ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (в том числе изготовление смет, получение экспертных заключений)» не наступил.

**Целью 3 подпрограммы 2** является создание условий для развития массового жилищного строительства, включая малоэтажное, отвечающего стандартам ценовой доступности, на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию условий для обеспечения инженерной инфраструктурой перспективных земельных участков (площадок) под жилищное строительство на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

**1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 29,90 тыс. рублей, или 0,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются капитальные вложения в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском». Исполнение составило 29,90 тыс. рублей, или 0,06 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на проведение государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости, срок ввода в эксплуатацию объекта - 31.08.2024.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» строительство (в том числе проектные и изыскательские работы)» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» не исполнен, контрольное событие «Изготовление проектной документации «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» не достигнуто. Срок ввода в эксплуатацию объекта - 31.08.2024.

**2. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** Исполнение составило 1 425,52 тыс. рублей, или 68,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется мероприятие по охране объекта «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском». Исполнение составило 1 425,52 тыс. рублей, или 68,74 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты на выполнение подрядных работ по физической охране объекта с ООО «Агентство безопасности и охраны Днепр» (работы выполнены и оплачены в полном объеме), с «ООО Частная охранная предприятие «Рапира-2» (срок окончания оказания услуг – декабрь 2023 года).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольное событие «Обеспечение круглосуточной охраны объекта «Канализационная насосная станция № 15 в г. Петропавловске-Камчатском» достигнуто.

**3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 988,25 тыс. рублей, или 37,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия проводится мониторинг технического состояния жилищного фонда. Исполнение составило 988,25 тыс. рублей, или 37,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключено 4 муниципальных контракта на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-

Камчатского городского округа, на сумму 2 624,91 тыс. рублей. Оплачен 1 муниципальный контракт на сумму 988,25 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является то, что исполнение контрактов запланировано на декабрь 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Мониторинг технического состояния жилищного фонда» подпрограммы 2 «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки на выполнение работ по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Приемка и оплата выполненных работ» не достигнуто – срок контрольного события не наступил.

### **Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>6 613,98</b>	<b>6 613,98</b>	<b>100</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	6 613,98	6 613,98	100

**Целью подпрограммы 3** является достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения.

**Для решения задачи** по содержанию и ликвидации строений, не подлежащих сейсмоусилению исполняется **основное мероприятие «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»**. Исполнение составило 6 613,98 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на подготовку проектов организации демонтажных работ многоквартирных жилых домов: № 38 по ул. Рябииковская; № 16Б по ул. Кутузова; № 18А по ул. Фрунзе.



Заключены и исполнены муниципальные контракты на подрядные работы по сносу (демонтажу) многоквартирных жилых домов: № 26А по ул. Фрунзе; № 51А по ул. Морская; № 24А по ул. Фрунзе.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» исполнено;
- «Снос жилых домов, сейсмоусиление которых нецелесообразно» не исполнено - срок контрольного события не наступил.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение жильем молодых семей»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>110 532,60</b>	<b>110 532,60</b>	<b>100</b>
Федеральный бюджет	18 755,05	18 755,05	100
Краевой бюджет	60 031,55	60 031,55	100
Бюджет городского округа	31 746,00	31 746,00	100

**Целью подпрограммы 4** является создание системы поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей.

**Для решения задачи** по поддержке в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке молодыми семьями, имеющими достаточные доходы и нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняется **основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»**. Исполнение составило 110 532,60 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия молодым семьям предоставляются социальных выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения» подпрограммы 4 «Обеспечение жильем молодых семей» исполнен, контрольные события:

- «Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» достигнуто;
- «Предоставление социальных выплат молодым семьям, включенным в список молодых семей-претендентов на получение социальной выплаты в текущем году» не достигнуто - срок контрольного события не наступил.

## Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>130 568,60</b>	<b>83 966,38</b>	<b>64,31</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	130 568,60	83 966,38	64,31

**Целью подпрограммы 5** является создание необходимых условий для эффективного функционирования Заказчика муниципальной программы, реализация деятельности по обеспечению жильем населения городского округа.

**Для решения задачи** по обеспечению правовых, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности Заказчика муниципальной программы исполняются **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 83 366,39 тыс. рублей, или 67,36 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 37 946,86 тыс. рублей, или 64,39 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности по регистрационному учету. Исполнение составило 13 934,23 тыс. рублей или 73,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 16 593,67 тыс. рублей, или 64,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 14 891,63 тыс. рублей, или 73,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов

администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» исполнен, детальный план-график исполнен, контрольные события:

- «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто.

**2. Информатизация.** Исполнение составило 599,99 тыс. рублей, или 8,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется информатизация учета и управления жилищным фондом.

В 2022 году заключен муниципальный контракт на оказание услуг по формированию электронного ресурса архивных документов (оплачен в 2023 году на сумму 599,99 тыс. рублей).

В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на оказание услуг по формированию электронного ресурса документов, исполнение запланировано в декабре 2023 года, что является причиной низкого исполнения мероприятия.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки на оказание услуг по формированию электронного ресурса документов, заключение муниципального контракта» достигнуто;

- «Приемка и оплата услуг» не достигнуто - срок контрольного события не наступил.

### **Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>34,35</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	90 182,64	20 886,78	23,16
Бюджет городского округа	395,77	135,93	34,35
Внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00
Средства Фонда развития территорий	305 188,95	114 910,71	37,65

**Целью 2 подпрограммы 6** является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.

**Для решения задачи** по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года, в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**. Исполнение составило 135 933,42 тыс. рублей, или 34,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств краевого бюджета. Исполнение составило 21 022,71 тыс. рублей, или 23,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от Фонда развития территорий. Исполнение составило 114 910,71 тыс. рублей, или 37,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде произведена оплата по 27 соглашениям, 1 решению суда и 5 муниципальным контрактам на приобретение жилого помещения.

Причиной низкого исполнения мероприятия является срок реализации в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке» подпрограммы 6 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто - срок контрольного события не наступил;

- «Заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» не достигнуто – срок контрольного события не наступил;

- «Заключение соглашений о возмещении за изымаемое жилое помещение» достигнуто.

## Подпрограмма 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>9 054,75</b>	<b>8 590,33</b>	<b>94,87</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	9 054,75	8 590,33	94,87

**Целью подпрограммы 7** является повышение качества условий жизни населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям»**. Исполнение составило 8 590,33 тыс. рублей, или 94,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 6 366,97 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Предоставлено 2 субсидии 2-ум организациям по 2-ум домам.

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Исполнение составило 2 223,36 тыс. рублей, или 82,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 6 соглашений на предоставление субсидии. Выплаты произведены по всем 6 соглашениям.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 7 «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям на ремонт общего имущества в многоквартирных домах, имеющих технические характеристики общежития коридорного типа, а также многоквартирных домах, ранее согласно технической документации имевших статус «общежитие», расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто;

- «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов, расположенных в Петропавловск-Камчатском городском округе, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» не достигнуто.

Реализация мероприятий также запланирована в декабре 2023 года.

**Муниципальная программа  
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального  
хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского  
округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству  
территории и охрана окружающей среды»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 35 500,92 тыс. рублей, или 24,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 14 767,66 тыс. рублей, или 15,84 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 20 733,25 тыс. рублей, или 42,27 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>33 593,87</b>	<b>15 294,77</b>	<b>45,53</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	33 593,87	15 294,77	45,53

**Целью 1 подпрограммы** является обеспечение энергоэффективного развития экономики городского округа.

**Для решения задачи** по прекращению безучетного потребления и повышения эффективности использования топлива, энергии, воды в организациях, финансируемых из бюджета, создания условий для прекращения безучетного потребления ресурсов и внедрения энергоэффективных технологий на объектах энергетической инфраструктуры города и у некоммерческих потребителей исполняется **основное мероприятие «Организация учета потребления коммунальных ресурсов»**. Исполнение составило 594,77 тыс. рублей, или 19 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- установка индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в 2022 году заключен муниципальный контракт на поставку в 2023 году индивидуальных

приборов учета горячего и холодного водоснабжения на сумму 598,33 тыс. рублей (164 ИПУ). В отчетном периоде заключен муниципальный контракт на поставку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения в 2023 году на сумму 350,00 тыс. рублей (100 ИПУ).

Реализация мероприятия запланирована в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Проведение мероприятий по установке индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на поставку индивидуальных приборов учета» достигнуто;
- «Поставка, установка, замена индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда» не достигнуто - срок наступления контрольного события не наступил.
- ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения. Исполнение составило 594,77 тыс. рублей, или 63,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия запланирована в декабре 2023 года.

Управлением в 2022 году заключен муниципальный контракт на поставку в 2023 году шаровых кранов для ограничения подачи горячего и холодного водоснабжения, поставка планируется к осуществлению в количестве 99 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Ограничение подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» достигнуто;
- «Выполнение работ по ограничению подачи коммунальных ресурсов в муниципальные жилые помещения» не достигнуто - срок наступления контрольного события не наступил.

**Для решения задачи** по модернизации системы энергоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения исполняется **основное мероприятие «Научно-исследовательские услуги и разработка документов комплексного развития городского округа»**. Исполнение составило 14 700,00 тыс. рублей, или 48,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- актуализация схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа с электронной моделью. Исполнение составило 14 700,00 тыс. рублей, или 48,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в рамках актуализации схемы теплоснабжения (с электронным моделированием аварийной ситуации) Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год на сумму 14 700,00 тыс. рублей.

- разработка схемы теплоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Реализация мероприятия запланирована в 2024 году.

Данные изменения обусловлены переносом сроков утверждения генерального плана Петропавловск-Камчатского городского округа с 2023 года на 2024 год, в связи с чем, согласно пункту 12 раздела 1 требований, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» разрабатывается проект новой схемы теплоснабжения. Заключен муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы в рамках актуализации схемы теплоснабжения (с электронным моделированием аварийной ситуации) Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год и до 2040 года.

- разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

Заключен муниципальный контракт на научно-исследовательские работы «Разработка схемы водоснабжения Петропавловск-Камчатского городского округа и схемы водоотведения Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и до 2040 года» на сумму 15 000,00 тыс. рублей.

## **Подпрограмма 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>108 717,98</b>	<b>20 206,14</b>	<b>18,59</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	93 256,58	14 767,66	15,84
Бюджет городского округа	15 461,40	5 438,48	35,17

**Целью подпрограммы** является повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по модернизации объектов теплоснабжения и электроснабжения в городском округе с целью снижения уровня износа и повышения эффективности работы инженерных коммуникаций исполняются **основные мероприятия:**

**1. Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения.** Исполнение составило 3 992,10 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3, 10, 12 по ул. Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по ул. Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29, 31, 33 по проспекту Циолковского в г. Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы».

Произведена оплата исполнительного листа № ФС 039096987.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения.** Исполнение составило 16 214,04 тыс. рублей, или 15,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз. Исполнение составило 16 214,04 тыс. рублей, или 16,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ветхих тепловых сетей на объектах, на оказание услуг по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства на сумму 1 145,00 тыс. рублей.

Заключено 7 муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту ветхих тепловых сетей на сумму 95 604,07 тыс. рублей, по объектам:

- «Сооружение здание ЦТП-14 «Моховая» с тепловыми сетями в двухтрубном исчислении от здания ЦТП-14 «Моховая», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы от ТК-7 до ТК-8 (Ст.ТК-29-Ст.ТК-30)»;

- «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Кирдищева, ул. Николаевой-Терешковой от здания ЦТП-321 до ТК-104»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Автомобилистов от ТК-34 до ж/д 49/1 по ул. Автомобилистов, от ТК-36 до т.Г/3, от ТК-36 до СК-4, от СК-4 до ТК-37, от ТК-37 до СК-6, от СК-6 до ж/д 51 по ул. Автомобилистов»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от т.17/1 до ТК-18, от ТК-18 до ТК-19, от ТК-19 до ТК-21, от ТК-18 до ТК-20, от ТК-18 до ж/д 47/2 по ул. Владивостокская, от ТК-20 до т.22, от т.23 до ж/д 47/3 по ул. Владивостокская, сооружение Тепловая

сеть и сети ГВС (от Котельной № 45 «Владивостокская», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 43/1) от ТК-21 до д.47/4 по ул. Владивостокская»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от ТК-4 до ТК-5, от ТК-5 до т.6, от т.8 до ж/д. 41/3 по ул. Владивостокская, от т.9 до ж/д. 41/4 по ул. Владивостокская, от ТК-13/1 до ТК-15, от ТК-15 до ж/д.45/1 по ул. Владивостокская, от ТК-15 до ТК-16, от ТК-16 до ж/д. 45 по ул. Владивостокская, от ТК-14 до т.17, от т.17 до ж/д.47/1 по ул. Владивостокская, сооружение Тепловая сеть и сети ГВС (от Котельной № 45 «Владивостокская», расположенная по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская 43/1) от т.12 до д.45/3 по ул. Владивостокская»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 45 «Владивостокская», г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул. Владивостокская от ТК-1 до СК-1, от СК-1 до ТК-2, от ТК-2 до ТК-3, от ТК-2 до ж/д 43 по ул. Владивостокская, от ТК-3 до т.А от т.А до ж/д. 41 по ул. Владивостокская, от ТК-1 до ТК-4»;

- «Сооружение тепловые сети котельной № 44 «Ватутина» г. Петропавловск-Камчатский, на участке теплотрассы по ул.Автомобилистов от ТК-38 до ж/д 53 по ул.Автомобилистов, от ТК-38 до т.А, от т.А до ж/д 59 по ул.Автомобилистов, от ТК-39 до ТК-40, от ТК-40 до ж/д 39 по ул. Автомобилистов, от ТК-40 до т.В/2».

Выплачен аванс по 2-ум муниципальным контрактам в сумме 15 069,04 тыс. рублей.

Причиной низкого исполнения является - срок выполнения работ и оплата по муниципальным контрактам в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе проведение экспертиз» подпрограммы 2 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение процедуры закупки и заключение муниципального контракта на выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения» достигнуто;

- «Выполнение работ по ремонту ветхих и аварийных сетей теплоснабжения» не достигнуто - срок наступления контрольного события не наступил.

**Муниципальная программа  
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и  
совершенствование гражданской обороны, профилактика  
правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-  
Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы за счёт средств бюджета городского округа в отчетном периоде исполнены в сумме 69 539,25 тыс. рублей, или на 55,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 350,00 тыс. рублей, или на 100 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 69 189,25 тыс. рублей, или на 55,66 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,20 %.

**Подпрограмма 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

2. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УЭРиП администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УКХиЖФ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

4. Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УАиГ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).

5. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - УДЖТиБ администрации Петропавловск-Камчатского городского округа)

Исполнителями мероприятий подпрограммы являются:

1. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Центр управления кризисными ситуациями города Петропавловска-Камчатского» (далее - МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского»).

2. Подведомственное муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» (далее - МКУ «УКСиР»).

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>109 072,86</b>	<b>56 593,86</b>	<b>51,89</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
Краевой бюджет	0,00	0,00	-
Бюджет городского округа	109 072,86	56 593,86	51,89

Для решения задачи по оповещению населения Петропавловск-Камчатского городского округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), а также при организации и осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, а также развитию системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, реализуется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 375,69 тыс. рублей, или 1,96 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» во 2-ом квартале 2023 года заключено 2 муниципальных контракта на приобретение и установку 10 комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО.

Охват (покрытие) территории системой экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Петропавловск-Камчатского городского округа в 2023 году составил 80 % (всего установлено 63 комплекса).

Оплата по выполненным работам предусмотрена в ноябре 2023 года (ожидается акт приема работ, предоставление документов предусмотрено до 20 ноября 2023 года).

Заключен муниципальный контракт на услуги доступа к сети интернет для обеспечения канала связи оконченных комплексов П-166 ИКТ ОС КГО на объектах установки на 5 точек МАСЦО. Оплата производится планомерно в течение 2023 года. Запланировано заключение контракта на услуги связи к сети интернет еще на 6 точек МАСЦО.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение и установку комплексов голосового оповещения населения П-166 ИТК ОС КГО» достигнуто;

- «Заключение муниципальных контрактов с целью развития и поддержания в рабочем состоянии комплексной системы экстренного оповещения населения» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату выполненных работ» не достигнуто, оплата по заключенным муниципальным контрактам производится планомерно до конца 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

Для решения задачи по обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны, обучению населения действиям при осуществлении мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведению мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа, по обеспечению безопасности людей на водных объектах исполняются **основные мероприятия**:

**1. Формирование запасов.** Исполнение составило 168,00 тыс. рублей, или 13,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется создание и содержание в целях гражданской обороны (ГО) запасов.

С целью обеспечения готовности резерва материальных ресурсов Петропавловск-Камчатского городского округа, в соответствии с решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края от 16.05.2018 № 55-нд «О порядке создания и использования резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и порядке восполнения использованных средств этих резервов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.07.2018 № 1587 «О номенклатуре и объемах резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» во 2 квартале 2023 года заключено 2 муниципальных контракта на приобретение: индивидуального рациона питания на 53 человека на 3 суток (сухой паек 160 шт.) (оплата произведена в июле 2023 года); комплекты постельного белья (70 шт.); матрасы (70 шт.); подушки (70 шт.); одеяла (70 шт.); полотенца банные (50 шт.); полотенца для лица (50 шт.) (оплата по заключенным контрактам произведена в октябре 2023 года).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Формирование запасов» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов с целью создания и восполнения (замены, освежения) резерва материальных ресурсов» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату поставленного товара» не достигнуто, оплата контракта на поставку постельных принадлежностей беженцам для организации работы пункта временного размещения предусмотрена в декабре 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**2. Обеспечение пожарной безопасности.** Исполнение составило 119,10 тыс. рублей, или 54,29 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- оказание финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В 3 квартале 2023 года проведен конкурс на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны и добровольных пожарных в рамках постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3215 «О порядке предоставления субсидии общественным объединениям пожарной охраны из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа» в размере 100,00 тыс. рублей. Заявок на участие в конкурсе не поступило. Конкурс признан несостоявшимся.

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 119,10 тыс. рублей, или 99,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» во 2 квартале 2023 года заключен муниципальный контракт на приобретение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа (ремкомплекты гидропультов в количестве 150 штук).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение пожарной безопасности» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Проведение конкурса на предоставление финансовой поддержки общественным объединениям пожарной охраны» не достигнуто, заявок на участие в конкурсе не поступило;

- «Заключение муниципальных контрактов на приобретение противопожарных комплектов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» достигнуто. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**3. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 329,00 тыс. рублей, или 40,79 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение практических учений по приведению сил и средств городского звена КТП РСЧС ПКГО и спасательных служб, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера к действиям по предназначению.

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2018 № 369 «О функционировании городского звена Камчатской территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Петропавловск-Камчатского городского округа» УОБЖН администрации Петропавловск-Камчатского городского округа проведены практические учения.

Мероприятия по развёртыванию элементов пунктов временного размещения в 2023 году не планируются, финансовые средства, запланированные на обеспечение учений (тренировок) подлежат перераспределению на иные мероприятия.

- присуждение денежной премии за успехи в деле охраны общественного порядка и за успехи в сфере пожарной охраны. В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. Мероприятие запланировано в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)» подпрограммы 1 не исполнен, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по обеспечению мероприятий, связанных с проведением учений и тренировок органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» не достигнуто, мероприятие в 2023 году не планируется к проведению;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» не достигнуто - срок контрольного события не наступил. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**4. Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе.** Исполнение составило 3 067,79 тыс. рублей, или 41,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проведение снеголавинного мониторинга лавиноопасных участков, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 747,23 тыс. рублей, или 66,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт на получение специализированной гидрометеорологической информации (далее - СГМИ) в виде подготовки и предоставления СГМИ по результатам проведенных специализированных снеголавинных наблюдений (мониторинга снеголавинной обстановки) на период с 12.01.2023 по 13.05.2023 и с 01.11.2023 по 29.12.2023. Предоставлено 18 лавинных бюллетеней со СГМИ о текущей снеголавинной обстановке. По заключённому контракту оплата в полном объеме будет произведена в декабре 2023 года.

По результатам поступившей информации, мероприятий, проведенных по ликвидации угрозы бесконтрольного схода лавин, не потребовалось.

- организация работы пункта временного размещения, ремонт, транспортное обеспечение, размещение и питание лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного



размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 320,56 тыс. рублей, или 31,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации пункта 15 распоряжения Губернатора Камчатского края от 14.04.2022 № 236-Р «О введении режима повышенной готовности на территории Камчатского края в связи с необходимостью решения вопросов содержания, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения граждан Российской Федерации, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» и постановления Правительства Камчатского края от 14.06.2022 № 314-П «О Порядке создания и ликвидации пунктов временного размещения в целях обеспечения проживания граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывших на территорию Камчатского края в экстренном массовом порядке» реализуется вышеуказанное мероприятие.

МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» во 2 квартале 2023 года заключено 2 муниципальных контракта: на приобретение предметов бытового назначения (оплата произведена в октябре 2023 года); на оплату коммунальных услуг и на содержание помещений по адресу ул. Владивостокская, 29. (оплата осуществляется планомерно в течении года).

Причиной неисполнения мероприятия по организации питания лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, является отсутствие лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в Петропавловск-Камчатском городском округе» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по изготовлению аншлагов, щитов, баннеров (листовок) для информирования населения Петропавловск-Камчатского городского округа об ограничении или запрещении водопользования на водных объектах общего пользования, в случаях, предусмотренных законодательством РФ» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг» не достигнуто, оплата коммунальных услуг и на содержание помещений по

адресу ул. Владивостокская, 29 осуществляется планомерно в течение года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**5. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 120,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- изготовление и распространение среди населения памяток, листовок на тему «Обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа».

Во 2 квартале 2023 года заключен контракт на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок и буклетов на тему «Обучение населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» в количестве 28 000 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Изготовление и распространение среди населения памяток, листовок и пособий в целях обучения населения действиям при осуществлении мероприятий по гражданской обороне на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**6. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись.

В 3 квартале 2023 года заключен муниципальный контракт с организациями по охране объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности подведомственного учреждения МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского» находящегося по адресу ул. Владивостокская, 29. Оплата предусмотрена в декабре 2023 года по факту предоставления услуг.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности» подпрограммы 1 «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения» исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение договора с частным охранным предприятием, для оказания охранных услуг, по охране имущества находящего по адресу ул. Владивостокская, 29» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг», не достигнуто, оплата муниципального контракта, заключенного с частным охранным предприятием в декабре году 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полной мере.

**Для решения задачи** по совершенствованию функционирования постоянно действующего органа управления и обеспечению деятельности

органа повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО исполняются **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 14 418,50 тыс. рублей, или 69,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 12 334,05 тыс. рублей, или 69,78 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течение года производится выплата заработной платы и перечисления по страховым взносам муниципальным служащим, оплачены расходы за проезд к месту проведения отпуска и обратно.

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 084,44 тыс. рублей, или 70,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течении года производилась выплата заработной платы и перечисления по страховым взносам сотрудникам, не связанным с муниципальной службой, оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 1 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 37 995,78 тыс. рублей, или 65,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Планомерно в течение года осуществлялись выплаты по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда сотрудникам МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского», частично оплачены расходы на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, выплаты по налогам, обеспечение сотрудников услугами связи, транспортом, канцелярскими принадлежностями, мебелью, организационной техникой и расходными материалами, хозяйственными товарами. Приобретено ГСМ.

Заключены муниципальные контракты на оплату услуг теплоснабжению и горячего водоснабжения, электрической энергии, холодного водоснабжения и водоотведения по зданию, находящемуся в оперативном управлении МКУ «ЦУКС города Петропавловска-Камчатского»

и прилегающей территории. Муниципальные контракты планомерно оплачиваются в течение года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)» подпрограммы 1 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>1 876,42</b>	<b>1 123,07</b>	<b>59,85</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	-
Краевой бюджет	350,00	350,00	100
Бюджет городского округа	1 876,42	773,07	50,65

Для решения задачи по созданию условий для привлечения граждан к охране общественного порядка, проведения профилактики совершения правонарушений и преступлений, исполняются **основные мероприятия**:

**1. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин.** Исполнение составило 1 000,00 тыс. рублей, или 57,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется создание условий для деятельности народных дружин.

Проведен конкурс, по итогам которого с МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» 13.03.2023 года заключено соглашение № 1/2023 о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин в размере 650,00 тыс. рублей. А также в целях софинансирования мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин (далее – проект соглашения) в рамках реализации основного мероприятия «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П, 27.04.2023 года заключено соглашение № ДНД-12 с

администрацией Губернатора Камчатского края в размере 350,00 тыс. рублей.

Также заключено дополнительное соглашение № 1-1/2023 к соглашению о предоставлении из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин от 13.03.2023 № 1/2023 в размере 1 000,00 тыс. рублей. Из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа средства субсидии в сумме 1 000,00 тыс. рублей переведены на счет МОО «Народная дружина Петропавловск-Камчатского городского округа» в марте и мае 2023 года.

Мероприятие по охране общественного порядка в пункте временного размещения граждан по адресу г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 29, отменено. Охрана обеспечивается народными дружинами. Бюджетные ассигнования по данному мероприятию предусмотрены к оптимизации (бюджетные ассигнования оптимизированы в октябре 2023 года).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» подпрограммы 2 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение соглашений на очередной финансовый год на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по созданию условий для деятельности народных дружин» достигнуто;

- «Предоставление отчетности о целевом использовании субсидии Народной Дружиной» не достигнуто в связи с отменой мероприятия по обеспечению дополнительных мер по охране общественного порядка в пункте временного размещения граждан по адресу ул. Владивостокская, 29. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 123,07 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 контракта на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок «Профилактика правонарушений» в количестве 39 300 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 2 «Профилактика правонарушений» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>942,44</b>	<b>718,55</b>	<b>76,24</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	942,44	718,55	76,24

Для решения задачи по информированию граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого неприятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях, а так же осуществлению комплекса дополнительных мер антитеррористической защищенности объектов (территорий) при проведении массовых мероприятий, исполняются **основные мероприятия**:

**1. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 29,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен договор на оказание услуг по изготовлению полиграфической продукции - листовок «Профилактика терроризма и экстремизма» в количестве 10 000 штук.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 3 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Обеспечение антитеррористической безопасности.** Исполнение составило 689,35 тыс. рублей, или 75,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключено: 12 договоров с организациями по предоставлению услуг монтажа и демонтажа (установке) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий для эффективного обеспечения мер безопасности (минимизация правонарушений и обеспечение антитеррористической защищенности населения); 4 договора с частным охранным предприятием (ЧОО), специально учрежденным для оказания охранных услуг, зарегистрированным в установленном законом порядке и имеющим лицензию на осуществление частной охранной

деятельности при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение антитеррористической безопасности» подпрограммы 3 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов с частным охранным предприятием (ЧОО), специально учрежденным для оказания охранных услуг, зарегистрированным в установленном законом порядке и имеющим лицензию на осуществление частной охранной деятельности при проведении мероприятий в местах массового пребывания людей» достигнуто;

- «Заключение муниципальных контрактов на оказание услуг по установке и содержанию (монтажу, демонтажу) мобильных арочных многозонных металлодетекторов для осуществления обеспечения антитеррористической защиты при проведении массовых мероприятий» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату оказанных услуг», достигнуто не в полном объеме, оплата по заключенным муниципальным контрактам производится планомерно до конца 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

#### **Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>12 761,20</b>	<b>11 103,77</b>	<b>87,01</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	12 761,20	11 103,77	87,01

Для решения задачи по созданию единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, повышению оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления городским звеном КТП РСЧС ПКГО, исполняется **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 11 103,77 тыс. рублей, или 87,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- проектирование, создание, развитие, содержание подсистемы видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

В рамках реализации указанного подмероприятия Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены муниципальные контракты на оказание услуг (выполнение работ): по техническому обслуживанию системы уличного видеонаблюдения (далее – СУВ) на сумму 4 517,88 тыс. рублей (2 контракта); по модернизации СУВ на сумму 7 736,69 тыс. рублей (3 контракта).

В рамках заключенных муниципальных контрактов на оказание услуг по техническому обслуживанию:

- от 02.12.2022 № 0138300000422000831 проведены регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ, услуги за декабрь 2022 года-май 2023 года оказаны в полном объеме, оплата составила 2 216,28 тыс. рублей;

- от 21.11.2022 № 0138300000422000790 произведена модернизация СУВ (установка новых сегментов системы видеонаблюдения, установка дополнительных камер видеонаблюдения, частичная замена оборудования для восстановления работоспособности системы), работы выполнены в полном объеме, оплата составила 6 918,98 тыс. рублей;

- от 02.05.2023 № 0138300000423000294 в целях поддержания работоспособного состояния систем СУВ в процессе их эксплуатации запланированы регламентные и аварийно-восстановительные мероприятия СУВ с июня по ноябрь 2023 года включительно, услуги за июнь-сентябрь 2023 года оказаны в полном объеме, оплата составила 1 150,80 тыс. рублей;

- от 12.07.2023 № 49д на выполнение работ по модернизации СУВ в июле 2023 года модернизирована СУВ на объекте по адресу: проспект Рыбаков, 13/1, на сумму 324,46 тыс. рублей. Работы оплачены;

- от 21.08.2023 № 52д на выполнение работ по модернизации СУВ в сентябре 2023 года модернизирована СУВ на объекте по адресу: ул. Владивостокская, 29, на сумму 493,25 тыс. рублей. Работы оплачены.

В 4 квартале 2023 года в целях реализации мероприятия планируются закупки работ по модернизации СУВ на сумму 506,63 тыс. рублей (заключение контракта предусмотрено 28.11.2023).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информатизация» подпрограммы 4 исполнен не в полном объеме, контрольные события:

- «Заключение муниципальных контрактов с целью содержания и поддержания в рабочем состоянии системы уличного видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуто;

- «Предоставление документации на оплату товаров, а также оказанных работ, услуг» не достигнуто, оплата по заключенным муниципальным контрактам производится планомерно до конца 2023 года. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.



**Муниципальная программа  
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной  
политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 638 807,42 тыс. рублей, или 77,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет федерального бюджета в сумме 15 051,01 тыс. рублей, или на 86,47%;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 145 847,6 тыс. рублей, или 93,35%;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 477 908,81 тыс. рублей, или на 73,26 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Предусмотрено	Исполнено	% исполнения
Всего	620 476,65	466 093,84	75,12
Федеральный бюджет	380,00	190,00	50
Краевой бюджет	129 618,63	119 343,06	92,07
Бюджет городского округа	490 478,02	346 560,78	70,66

**Целью подпрограммы 1** является создание условий для сохранения и развития культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи 1** по созданию условий для развития духовного потенциала, самодетельного творчества населения Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе системы художественно-эстетического образования детей и библиотечного обслуживания в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняются **основные мероприятия:**

**1. Организация участия в международных, российских, региональных мероприятиях (смотре, конкурсах, конференциях, фестивалях, выставках, соревнованиях и т.п.).** Исполнение составило 1 762,59 тыс. рублей, или 71,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия коллективы учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры принимают участие в различных конкурсах и фестивалях, коллектив ДМШ № 4 принял участие в XIX Всероссийской Олимпиаде «Шедевры мировой музыкальной культуры» г. Владивосток, учащиеся ДМШ № 5 приняли участие в VIII Международном фестивале - конкурсе «Феерия аккордеона» в г. Казань, учащиеся Детской художественной школы участвовали в творческой поездке в г. Москву в Государственную Третьяковскую галерею для участия в конференции и экскурсионной программе, в усадьбу Поленово Тульской области Заоксинского района с. Стахово для проведения пленэра, участия в мастер-классах и выставке.

Приобретены авиабилеты и оплачено проживание в целях участия коллектива современной спортивной хореографии «Театр-шоу «Варьете» ДК «СРВ» в XIX-м Всемирной танцевальной Олимпиаде в г. Москва.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа).** Исполнение составило 380 980,89 тыс. рублей или 75,91% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность 4-х подведомственных учреждений культуры и 7-ми подведомственных учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Мероприятие запланировано в течение года.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило 5 222,54 тыс. рублей или 74,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается оснащение муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа сценическим и специализированным оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, музыкальными инструментами.

МБУК «Городской оркестр» приобретены барабаны, тарелки для ударных установок, трости, «ДМШ № 3» - банкетки фортепианные в количестве 10 штук, МБУК «Центральная библиотечная система» - компьютерная техника, стулья. Также были пошиты и приобретены готовые костюмы для сценических выступлений для творческих коллективов, ДМШ № 5, МАУК «ГДК «СРВ», МБУК «Центральная библиотечная система».

**4. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности.** Исполнение составило 5 325,35 тыс. рублей или 47,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляются:

- проведение работ по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры Петропавловск-Камчатского городского округа (ремонт внутренних помещений, фасадов, залов). Исполнение составило 3 278,86 тыс. рублей, или 84,53 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В МАУ ДО «ДМШ № 6» произведен текущий ремонт санузлов, выполнены работы по ремонту системы вентиляции актового зала, МБУК «Центральная библиотечная система» приобретена ПСД на работы по капитальному ремонту фасада филиала по ул. Ленинградская, 45, в МАУ ДО «ДМШ № 7» осуществлен текущий ремонт музыкального зала, в МАУ ДО «Детская художественная школа» установлены двери, проведены работы по замене стояков ГВС, ХВС и ЦО по ул. Океанская, 7А.

- организация проведения специализированных (очистных работ), ремонтно-реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия, памятников, мемориальных и памятных досок, мемориальных плит и иных памятных знаков. Исполнение составило 2 046,49 тыс. рублей, или 27,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты (договоры):

- от 12.12.2022 № 0138300000422000861\_0001/5-ОКН/23мк с ООО «НИВАД» на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Памятник-Часовня, сооруженный в честь успешной обороны г. Петропавловска – Камчатского от нападения англо-французской Эскадры в 1854 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Никольская сопка на сумму 4 196,93323 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 01.11.2023.

- от 28.02.2023 № 0019.2023-83-ОКН/23х с ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков тихоокеанцев Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. от трудящихся города», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка на сумму 203,45682 тыс. рублей. Контракт исполнен и оплачен.

- от 03.07.2023 № 0138300000423000474\_0001/131-ОКН/23мк на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Могила советских моряков, погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 г.», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, старое кладбище между улицами Батарейной и Владивостокской на сумму 966,80833 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 10.12.2023.

- от 26.09.2022 № 0138300000422000678\_0001/170-ОКН/22мк на выполнение работ по разработке проектной документации на выполнение

ремонтно-реставрационных работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Торпедный катер», установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков тихоокеанцев Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. от трудящихся города», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, Петровская сопка на сумму 3 686,064 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 15.12.2022. Произведен авансовый платеж в размере 50 % на сумму 1 843,03247 тыс. рублей. Контракт в 2022 году не был исполнен, в связи с нарушением сроков выполнения работ по контракту и не прохождением государственной экспертизы проектной документации. В нарушение условий контракта работы фактически окончены 20.06.2023. Подрядчику была выставлена неустойка (штрафа, пени) на сумму 172,32354 тыс. рублей. Контракт исполнен и оплачен.

**5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.). Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности.** Исполнение составило 6 298,71 тыс. рублей, или 57,42 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется охрана следующих объектов: «Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ»; «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском»; «Дом № 13 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Реализация мероприятия запланирована в течение года.

**6. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности).** В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

По объекту культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском». Сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» заключен муниципальный контракт от 27.03.2023 № 0138300000423000128 с ООО «Стройпроект» на разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция). Срок окончания оказания услуг - ноябрь 2023 года.

**Для решения задачи 2 подпрограммы 1 по организации городских культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий по укреплению межнационального и межконфессионального согласия народов Российской Федерации, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники и т.п.)».** Исполнение составило 59 236,08 тыс. рублей, или 88,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия проводятся городские культурно-массовых мероприятия, такие как: празднование Нового 2023 года и Рождества; фестиваль зимних видов спорта «Снежный путь»; праздничное мероприятие «Широкая масленица»; мероприятия, посвящённые Международному женскому дню и дню защитника отечества с привлечением популярных Российский эстрадных певцов; мероприятие по награждению премией имени В.П. Андрианова творческих работников подведомственных учреждений культуры. Мероприятия запланированы в течение года.

Для решения задачи 3 подпрограммы 1 по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение пожарной безопасности»**. Исполнение составило 100,97 тыс. рублей или 35,30 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия подведомственными учреждениями обеспечиваю меры пожарной безопасности, так в МАУК «ГДК «СРВ» проведена проверка технического состояния пожарного крана, установлены противопожарные двери. Мероприятие запланировано в течение года.

Для решения задачи 4 подпрограммы 1 по обеспечению антитеррористической безопасности в учреждениях культуры и дополнительного образования детей Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической безопасности»**. Исполнение составило 7 166,72 тыс. рублей, или 66,14% от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия сотрудниками частных охранных организаций исполняется обеспечение круглосуточной охраны зданий (территорий) учреждений МАУК ДКД «Апрель» (2 объекта), МАУК ГДК «СРВ», МАУ ДО «Детская художественная школа» (2 объекта). Мероприятие запланировано в течение года.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен, контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Предусмотрено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>94 072,14</b>	<b>85 084,79</b>	<b>90,45</b>

Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	24 392,03	24 392,03	100
Бюджет городского округа	69 680,10	60 692,76	87,10

**Целью подпрограммы 2** является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

**Для решения задачи 1** по формированию гражданско-патриотической, творческой и социальной активности, информирование молодежи, поддержка общественных организаций и объединений реализуется **основное мероприятие «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)»**. Исполнение составило 70,00 тыс. рублей, или 21,47 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется развитие системы информирования молодежи, пропаганда позитивных ценностей через электронные средства (Интернет), средства массовой информации, применение различных форм социальной рекламы, направленной на популяризацию позитивных ценностей среди молодежи через МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Мероприятие запланировано в течение года.

**Для решения задачи 2** по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних» исполняются **основные мероприятия:**

**1. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)**. Исполнение составило 23 512,56 тыс. рублей, или 93,19 % от утверждённого объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа» организует: мероприятия, акции, проекты для молодежи, выявление и продвижение талантливой молодежи, тренинги, семинары и обучающие программы общественных молодёжных организаций, проведение интеллектуальных игр. Мероприятие запланировано в течение года.

**2. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям.** Исполнение составило 5 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объёма бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуются 21 молодёжных проектов и программ, прошедших конкурсный отбор. Мероприятие исполнено в полном объёме.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило

321,75 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «Молодежный центр ПКГО» приобретено звуковое оборудование, ударная установка и МФУ. Мероприятие исполнено в полном объеме.

Для решения задачи 3 подпрограммы 2 по содействию молодежи при выборе профессии и вступлении в трудовую жизнь, создание условий для трудоустройства несовершеннолетних исполняется **основное мероприятие «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.)»**. Исполнение составило 37 554,3 тыс. рублей, или 98,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация и проведение мероприятий по трудовой адаптации молодежи и содействие в трудоустройстве молодых специалистов: формирование среди учащихся 9-11 классов понимания необходимости осознанного выбора профессии: мониторинг ситуации информационные материалы, тестирование; организация и проведение трудовых акций силами молодежи. Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на дополнительных рабочих местах.

Для решения задачи 4 по обеспечению реализации подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)»**. Исполнение составило 16 196,19 тыс. рублей, или 75,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется обеспечение деятельности МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Мероприятие запланировано в течение года.

Для решения задачи 5 по обеспечению антитеррористической безопасности исполняется **основное мероприятие «Обеспечение охраны зданий (территорий) муниципальных учреждений сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны, военизированными и сторожевыми подразделениями, подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти»**. Исполнение составило 2 080,00 рублей, или 66,67% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется круглосуточная охрана МАУ «Молодёжный центр Петропавловск-Камчатского городского округа». Мероприятие запланировано в течение года.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского

округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Предусмотрено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>55 924,95</b>	<b>46 705,16</b>	<b>83,51</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 330,35	1 330,35	100
Бюджет городского округа	54 594,60	45 374,81	83,11

**Целью подпрограммы** является создание условий для развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

**Для решения задачи 1** по популяризации здорового образа жизни и привлечению жителей к занятиям физической культурой и спортом исполняются **основные мероприятия:**

**1. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 19 874,20 тыс. рублей, или 93,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия МАУ «ЦСП по Киокусинкай» осуществляет организацию и проведение Чемпионатов и Первенств, соревнований и других спортивных мероприятий Петропавловск-Камчатского городского округа и Камчатского края по различным видам спорта.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности (включая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий при проведении капитального ремонта).** Исполнение составило 19 874,20 тыс. рублей, или 93,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Проведено приведение муниципальных учреждений в соответствие с современными требованиями, в том числе проведение ремонтных работ в соответствии с СанПиНом и другими нормативными документами, направленными на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** Исполнение составило



484,26 тыс. рублей, или 98,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Проведено оснащение муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта оборудованием, мебелью, аппаратурой, оргтехникой, расходными материалами, мягким инвентарем.

**Для решения задачи 2** по обеспечению организации и проведению спортивных мероприятий на территории Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)»**. Исполнение составило 24 986,58 тыс. рублей, или 75,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность МАУ «ЦСП по Киокусинкай».

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 3 «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Предусмотрено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>36 958,24</b>	<b>24 657,47</b>	<b>66,72</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	36 958,24	24 657,45	66,72

**Целью подпрограммы 4** является обеспечение реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе».

**Для решения задачи 1** по обеспечению реализации муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполняется **основное мероприятие «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)»**. Исполнение составило 24 657,47 тыс. рублей, или 66,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается деятельность Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Предусмотрено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>18 568,23</b>	<b>16 266,18</b>	<b>87,60</b>
Федеральный бюджет	17 026,09	14 861,01	87,28
Краевой бюджет	896,11	782,16	87,28
Бюджет городского округа	646,03	623,01	96,44

**Целью подпрограммы 5** является повышение уровня оснащенности образовательных учреждений в сфере культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе современной материально-технической базой.

**Для решения задачи 1** по обеспечению реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе исполняется **основное мероприятие «Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»**. Исполнение составило 16 266,18 тыс. рублей, или 87,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, также осуществляется проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств).

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского  
городского округа»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 2 426 470,73 тыс. рублей, или на 58,54 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 937 019,69 тыс. рублей, или 51,83 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 1 489 451,04 тыс. рублей, или 63,73 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,85 %.

**Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог  
общего пользования местного значения»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>2 137 455,18</b>	<b>1 401 654,40</b>	<b>65,58</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	426 995,86	206 690,86	48,41
Бюджет городского округа	1 710 459,32	1 194 963,54	69,86

Для решения задачи по строительству, реконструкции, а также устройству дополнительной инфраструктуры автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются **основные мероприятия:**

**1. Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации).** Исполнение составило 65 702,70 тыс. рублей, или 40,61 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском. Исполнение составило 10 380,45 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ВостокГеоПроект» на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту строительства «Обьездная дорога от Петропавловского шоссе до

жилого района «Северо-Восток», 1 этап – от Петропавловского шоссе до ул. Солнечная в г. Петропавловске-Камчатском», сроком исполнения с 20.08.2019 по 07.12.2019.

Между ООО «ВостокГеоПроект» и ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» заключен договор со сроком до 13.12.2022 на проведение государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, включая проверку достоверности определения сметной стоимости. В связи с существующими замечаниями государственной экспертизы выполнить корректировку проекта в отведенный договором срок не предоставляется возможным ввиду чего выполнено продление сроков до 18.01.2023. Было направлено письмо от 10.01.2023 № 34/23 в адрес ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» на дополнительное продление сроков на 30 рабочих дней. Запрос находится на рассмотрении в ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края». По результатам рассмотрения ГАУ «Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» выполнила продление. Срок завершения государственной экспертизы перенесен на 22.02.2023. 28.02.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и проверку на достоверность сметной стоимости.

Освоение бюджетных средств по муниципальному контракту от 20.08.2019 № 0138300000419000521\_259923 на сумму 10 380,45 тыс. рублей произведено в июле 2023 года в полном объеме.

По объекту строительства письмом администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.09.2022 № 01-01-01/1646/22 в адрес Минтранса Камчатского края направлена бюджетная заявка на 2023-2025 годы на сумму 5 431 671,11 тыс. рублей.

- строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки), исполнение составило 348,33 тыс. рублей или 1,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Приняты бюджетные обязательства на сумму 25 327,08 тыс. рублей.

Заключен муниципальный контракт с ГАУ Государственная экспертиза проектной документации Камчатского края» возмездного оказания услуг государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства, со сроком оказания услуг по экспертному сопровождению с даты подписания Контракта по 01.05.2024. Стоимость муниципального контракта составляет 348,33 тыс. рублей.

Подрядчиком ведется доработка документации и ее представление в надлежащем виде для получения положительного заключения государственной экспертизы. 26.06.2023 от филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС получено согласование откорректированных разделов проектно-сметной документации по объекту.

Заказчик сформировал заявку на единой цифровой платформе государственной экспертизы на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в рамках экспертного сопровождения. 27.06.2023 заказчиком совершена выгрузка Проектной документации на площадку государственной экспертизы, для проведения проверки в рамках экспертного сопровождения. Получены 29.06.2023 замечания к формату выгружаемых документов (отсутствует ЭЦП подрядчика, не верный формат справки о внесении изменений, не верный формат удостоверяющих информационных листов, не верный формат наименования разделов ПД), замечания переданы подрядчику на устранение.

От проектной организации получено письмо с замечаниями к представленным в его адрес ранее проектам КГУП «Камчатский водоканал» о несоответствии продольных уровней прокладки футляра напорного канализационного коллектора и самотечного канализационного коллектора. Замечания 04.07.2023 направлены в КГУП «Камчатский водоканал» на рассмотрение и внесение изменений в представленный Проект.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по муниципальному контракту по возмездному оказанию услуг государственной экспертизы проектной документации в форме экспертного сопровождения объекта капитального строительства на сумму 348,33 тыс. рублей. 31.07.2023 получено откорректированная проектная документация от проектировщика, Заказчик приступил к формированию новой заявки на единой цифровой площадке государственной экспертизы, в том числе к выгрузке откорректированной проектной документации.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено необходимостью представления в надлежащем виде откорректированной проектной документации для получения положительного заключения государственной экспертизы.

- строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева. Исполнение составило 54 973,92 тыс. рублей, или 96,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен переходящий муниципальный контракт с ООО «Альфа-групп» на выполнение работ по строительству объекта, стоимостью 167 603,41 тыс. рублей, сроком исполнения до 30.01.2024.

Подрядная организация проводит подготовительные работы по объекту, оформляет согласование у ресурсоснабжающих организаций.

Получены новые технические условия от ПАО «Ростелеком» на вынос и переустройство сооружений связи ПАО «Ростелеком», попадающих в границы проектирования объекта, взамен технических условий завершен

срок их действия, в связи с отсутствием возможности продления ранее выданных.

Получено от филиала ПАО «Камчатскэнерго» ЦЭС письмо о продлении технических условий на вынос сетей электроснабжения.

В отчетном периоде произведена выплата аванса в сумме 54 973,92 тыс. рублей по муниципальному контракту на выполнение работ по строительству объекта, заключенного на сумму 167 603,41 тыс. рублей.

- строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству ливневой канализации и проезда по ул. Павлова – Пономарева, стоимостью 208 349,47 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ - 01.10.2023.

В процессе выполнения работ выявлены расхождения объемов работ необходимых к выполнению для реализации инвестиционного проекта с разработанной проектной документацией, что обусловлено допущенными ошибками и неточностями технического характера при ее разработке.

В результате проведенной работы по уточнению сметных расчетов проектная документация подлежит уточнению. Сметная (предполагаемая) стоимость объекта капитального строительства (недвижимого имущества) – 250 510,12 тыс. рублей.

Срок окончания выполнения работ увеличен до 15 ноября 2023 года.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено сроком окончания выполнения работ в декабре 2023.

- строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Приняты бюджетные обязательства на сумму 13 372,98 тыс. рублей.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт от 05.09.2022 № 0138300000422000641 с ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» на выполнение работ по разработке проектной документации, стоимостью 11 127,08 тыс. рублей, в том числе аванс в размере 9 % от цены контракта на 2022 год в сумме 1 001,44 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ – 30.04.2023. В 2022 году была произведена оплата аванса в сумме 1 001,44 тыс. рублей.

В отчетном периоде велась работа по согласованию внесения изменений в проектные решения. Подготовлены схемы под размещение локальных очистных сооружений.

Проектной организацией выполняется формирование комплекта проектной документации и разработка разделов сметной документации для последующего прохождения государственной экспертизы.

Проектная организация выполнила формирование комплекта проектно-сметной документации для последующего прохождения государственной экспертизы.

27.09.2023 от ООО «АЛЬФА-СТРОЙ» получена проектно-сметная документация на согласование перед сдачей в государственную экспертизу.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено выполнением проверки комплектности проектно-сметной документации, а также соответствие требованиям Технического задания на проектирование.

- реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт с ООО «БУРСЕРВИС» на выполнение работ по разработке проектно-сметной и рабочей документации объекта, стоимостью 4 499,82 тыс. рублей, со сроком окончания выполнения работ – 01.12.2023.

Подрядчиком выполняются работы по сбору исходных данных, составление плана инженерных коммуникаций для согласования межведомственной подземной комиссии расположения всех инженерных сетей в границах объекта. Также выполняется подготовка обследования и анализа состояния объекта.

Представленные предпроектные решения рассмотрены и согласованы.

Проведен мониторинг интенсивности движения автотранспорта на участках примыкания к действующим участкам примыкания. После камеральной обработки будет направлен расчет перспективной интенсивности движения.

Завершена работа по обследованию состояния объекта и после камеральной обработки результатов проведенной диагностики будет представлен отчет.

12.09.2023 в адрес Заказчика поступили разделы проекта планировки территории и проекта межевания территории на рассмотрение и согласование. Выполняется подготовка сводных замечаний к представленным разделам.

25.09.2023 направлено в адрес подрядной организации согласование Варианта № 2 конструкции дорожной одежды и технико-экономические показатели. А также согласование раздела проектной документации «Инженерное обследование дороги».

Неосвоение бюджетных средств обусловлено установленным сроком окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города). В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Выполняется согласование контрактной документации по размещению переходящего муниципального контракта на разработку проектной документации по 2 этапу.

Заключен муниципальный контракт с ООО «ВОСТОКГЕОПРОЕКТ» (стоимость 21 124,45 тыс. рублей). Срок окончания выполнения работ – по 30 июля 2024 года. 24.08.2023 получены от проектной организации программы производства работ по инженерным изысканиям. Рассмотрено, направлены замечания.

Подрядной организацией выполнены запросы в рамках СИД в полном объеме; выполнено планово-высотное обоснование с привязкой к пунктам ГГС; выполнена топосъемка - 10 га (1 км полосой 100 м).

Выполнена топосъемка по 1 и 2, ведется работа на 3 и 4 этапах. Выполнена съемка квадрокоптером в районе примыкания начала трассы и вдоль ЛЭП.

В соответствии с заключенным муниципальным контрактом запланированная выплата аванса не будет реализована. В связи с чем ведется процедура внесения изменений в инвестиционный перечень городского округа, чем обусловлено неосвоение бюджетных средств.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме. Не достигнуты следующие контрольные события:

- «Завершение выполнения работ по заключенному муниципальному контракту на строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева»;

Причиной не достижения контрольного события является расхождения объемов работ необходимых к выполнению для реализации инвестиционного проекта с разработанной проектной документацией, что обусловлено допущенными ошибками и неточностями технического характера при ее разработке. Уточнения сметных расчетов потребуют дополнительного прохождения государственной экспертизы проектной документации, в связи с этим увеличивается срок завершения выполнения работ по муниципальному контракту;

- «Получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

Причиной не достижения контрольного события является проверка комплектности проектно-сметной документации, а также соответствие требованиям Технического задания на проектирование.

- «Получено положительное заключение государственной экспертизы на автомобильную дорогу по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)»;

Причиной не достижения контрольного события является необходимость корректировки комплекта документации в электронном виде в формате выгрузки в соответствии с требованиями электронной цифровой платформы государственной экспертизы. Детальный план-график исполнен не в полном объеме.

**Для решения задачи** по содержанию и ремонту улично-дорожной сети, включая наружное уличное освещение реализуются **основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых**



**проездов и дорожной инфраструктуры.** Исполнение составило 1 283 275,26 тыс. рублей, или 67,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. Исполнение составило 251 453,19 тыс. рублей, или 49,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 23 муниципальных контракта и 16 договоров на сумму 583 913,31 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по капитальному ремонту улично-дорожной сети на сумму 1 190,12 тыс. рублей;

- по ремонту улично-дорожной сети на сумму 250 263,07 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» подпрограммы 1 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- содержание автомобильных дорог общего пользования и их элементов Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 997 071,39 тыс. рублей, или 80,26 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 33 муниципальных контракта и 21 договор на сумму 1 242 348,94 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы: по содержанию магистральных дорог на сумму 741 157,22 тыс. рублей; по содержанию внутриквартальных дорог на сумму 115 654,47 тыс. рублей; по вывозу снега на сумму 80 851,29 тыс. рублей; по содержанию дорог в районах индивидуальной застройки на сумму 20 884,59 тыс. рублей; по содержанию придомовых территорий на сумму 38 438,82 тыс. рублей; уборка трупов животных с автомобильных дорог и их элементов с последующей утилизацией на сумму 85,00 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- содержание площадок для складирования снега. Исполнение составило 8 034,91 тыс. рублей, или 51,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 4 муниципальных контракта и 8 договоров на сумму 15 485,91 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по содержанию площадок для складирования снега на сумму 8 034,91 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- содержание разворотных площадок. Исполнение составило 2 782,04 тыс. рублей, или 63,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 4 365,33 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы по содержанию разворотных площадок на сумму 2 782,04 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- устройство недостающих, ремонт (восстановление) и содержание мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения. Исполнение составило 2 955,26 тыс. рублей, или 70,28 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 2 муниципальных контракта на общую сумму 4 204,89 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию на сумму 2 955,26 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- прием и складирование снега. Исполнение составляет 20 978,47 тыс. рублей, или 45,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен 1 муниципальный контракт на общую сумму 46 306,13 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию и обслуживанию на сумму 20 978,47 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения.** Исполнение составило 52 676,44 тыс. рублей, или 66,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляются:

- мероприятия по улично-дорожному освещению автомобильных дорог общего пользования, в том числе текущий ремонт, техническое обслуживание и электроснабжение. Исполнение составило 52 044,70 тыс. рублей, или 67,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключены 2 муниципальных контракта и 3 договора на общую сумму 77 002,25 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 52 044,69 тыс. рублей, в том числе:

- услуги по передаче электроэнергии на сумму 28 230,75 тыс. рублей;
- работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения, кабеля постоянного питания (пятая жила) на сумму 23 721,71 тыс. рублей;
- услуги сотовой связи на сумму 62,24 тыс. рублей;
- услуги по определению стоимости объекта на сумму 30,00 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено выполнением работ в декабре 2023 года.

- устройство и ремонт линий наружного освещения. Исполнение составило 631,74 тыс. рублей, или 38,50 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен 1 муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту и замене опор линий наружного освещения по улице Виталия Кручины на сумму 631,74 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

## **Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>722 261,01</b>	<b>366 090,92</b>	<b>50,69</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	719 032,80	363 954,78	50,62
Бюджет городского округа	3 228,21	2 136,14	66,17

**Для решения задачи** по обеспечению организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам реализуется **основное мероприятие «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам»**. Исполнение составило 366 090,92 тыс. рублей, или 50,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автотранспортом по регулируемым тарифам на сумму 365 076,15 тыс. рублей;

- услуги по изготовлению и размещению информационных табличек с расписанием движения автобусов на сумму 952,77 тыс. рублей;

- по изготовлению защитной от подделок полиграфной продукции на сумму 62,00 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по основному мероприятию «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам» подпрограммы 2 исполнен. Контрольное событие достигнуто. Детальный план-график исполнен.

### Подпрограмма 3 «Организация и безопасность дорожного движения»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>101 772,27</b>	<b>17 106,63</b>	<b>16,81</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 200,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	100 572,27	17 106,63	17,01

Для решения задачи по совершенствованию системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования дорожного движения реализуются **основное мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения»**. Исполнение составило 17 106,63 тыс. рублей, или 16,81 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- модернизация, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения в муниципальном образовании, исполнение составило 1 510,00 тыс. рублей, или 35,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 2 муниципальных контракта на сумму 4 513,46 тыс. рублей со сроками выполнения работ до 31.10.2023 и до 31.12.2024.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по модернизации, дооснащению и ремонту технических средств организации дорожного движения на сумму 1 510,00 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- содержание технических средств регулирования дорожного движения, электроснабжение светофорных объектов. Исполнение составило 8 107,34 тыс. рублей, или 64,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 контракт и 1 договор на сумму 12 607,61 тыс. рублей со сроком реализации в том числе 31.12.2024.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 8 107,34 тыс. рублей, в том числе:

- по содержанию технических средств регулирования дорожного движения на сумму 8 077,34 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ на сумму 30,00 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- обустройство автомобильных дорог средствами технического регулирования (дорожные знаки), исполнение составило 1 342,38 тыс. рублей, или 84,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 контракт на сумму 1 587,61 тыс. рублей, со сроком реализации 31.12.2024.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по обустройству автомобильных дорог дорожными знаками на сумму 1 342,38 тыс. рублей.

- нанесение дорожной разметки (краской, пластиком). Исполнение составило 6 146,90 тыс. рублей, или 7,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия заключен муниципальный контракт на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на сумму 82 847,47 тыс. рублей со сроком окончания выполнения работ 31.10.2023. В отчетном периоде выполнена оплата на сумму 6 130,47 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>185 656,54</b>	<b>136 440,00</b>	<b>73,49</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	27 543,12	27 543,12	100,0
Бюджет городского округа	158 113,43	108 896,88	68,87

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий программы реализуются **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программы и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 40 106,81 тыс. рублей, или 67,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено выполнением работ в декабре 2023 года.

**2. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений Петропавловск-Камчатского городского округа).** Исполнение составило 61 420,12 тыс. рублей, или 67,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия обеспечивается реализация мероприятий по развитию улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 61 420,12 тыс. рублей, или 67,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено выполнением работ в декабре 2023 года.

**3. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 34 913,06 тыс. рублей, или 99,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Осуществлена уплата земельного налога и налога имущество организаций и иных сборов.

### **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>997 773,11</b>	<b>505 178,78</b>	<b>50,63</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	633 000,00	338 830,93	53,30
Бюджет городского округа	364 773,11	166 347,85	45,60

Для решения задачи по обеспечению соответствия улично-дорожной сети Петропавловск-Камчатской городской агломерации нормативным требованиям» реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края».**

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется мероприятие «Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Исполнение составило 505 178,78 тыс. рублей, или 50,63 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты и договора на сумму 981 915,84 тыс. рублей, в том числе:

1) с ООО «ДРСУ» на сумму 277 064,37 тыс. рублей на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автомобильная дорога по ул. Солнечная» и ремонту ливневой канализации, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная);

2) с ООО «ДРСУ» на сумму 449 184,56 тыс. рублей (капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Дальняя с устройством ливневой канализации для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа);

3) с ООО «Автодорстрой» на сумму 61 687,91 тыс. рублей (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Индустриальная (ПК 0+30 – ПК 4+20);

4) с МУП «Спецдорремстрой» на сумму 123 681,86 тыс. рублей (выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автодорога по ул. Автомобилистов», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов);

5) с ООО «Камчатдорстрой» на сумму 47 858,66 тыс. рублей (выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Беринга (ПК 0+40 – ПК 5+60) в г. Петропавловске-Камчатском).

Срок окончания выполнения работ по муниципальным контрактам - октябрь 2023 года.

Также заключены 8 договоров и 5 муниципальных контрактов на сумму 22 438,48 тыс. рублей (проектная документация, подготовка документации для оформления права пользования водным объектом, выполнение кадастровых работ, ремонт автобусной остановки, выполнение работ по обустройству подходов путей, услуги в области технических испытаний, исследований и анализа).

Произведена оплата авансовых платежей на общую сумму 505 178,78 тыс. рублей.

Низкое освоение бюджетных средств обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

Срок события плана реализации по основному мероприятию «Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края» подпрограммы 5 декабрь 2023 года.

**Муниципальная программа  
«Реализация экономической политики, инвестиционной,  
межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-  
Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы в отчетном периоде исполнены в сумме 49 183,32 тыс. рублей, или 63,66 % от утвержденного общего объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 3 438,64 тыс. рублей, или 83,22 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 45 744,68 тыс. рублей, или 62,55 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»**

Главными распорядителями средств подпрограммы в отчетном периоде являлись:

1. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>32 372,95</b>	<b>24 383,23</b>	<b>75,32</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	4 132,01	3 438,64	83,22
Бюджет городского округа	28 240,94	20 944,59	74,16

**Целью подпрограммы 1** является создание условий для обеспечения населения услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания, сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

**Для решения задачи** по повышению предпринимательской активности и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства реализуются **основные мероприятия:**

**1. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)**



**учреждений).** Исполнение составило 23 084,30 тыс. рублей, или 79,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде предоставлены субсидии 26 субъектам малого и среднего предпринимательства:

- предоставлены гранты 5 начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса в сумме 1 500,00 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлены субсидии 8 субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг), в сумме 6 600,00 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлены субсидии 3 субъектам малого и среднего предпринимательства на создание туристской инфраструктуры в сумме 1 200,00 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлены субсидии 5 субъектам малого и среднего предпринимательства на ранней стадии их деятельности на приобретение основных средств в сумме 1 499,92 тыс. рублей. Расходы исполнены на 99,99 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлена субсидия 1 субъекту малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, направленных на оплату аренды нежилого здания (помещения), расположенного на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в размере 8 845,74 тыс. рублей. Расходы исполнены на 69,59 % утвержденных бюджетных ассигнований. Низкое исполнение менее 75 % обусловлено, перечислением субсидии ежемесячно при предоставлении получателем субсидии подтверждающих документов по уплате арендных платежей (январь-сентябрь). Также предусмотрено проведение конкурса на предоставление субсидии в 4 квартале 2023 года;

- предоставлены субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированных автотранспортных средств для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (пищевых продуктов) в размере 1 799,15 тыс. рублей. Расходы исполнены на 100 % утвержденных бюджетных ассигнований;

- предоставлены субсидии 2 субъектам малого и среднего предпринимательства (сельскохозяйственным производителям), в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования и специализированной техники для создания и (или) развития, и (или) модернизации сельскохозяйственного производства в сумме 1 639,49 тыс. рублей. Расходы исполнены на 70,28 % утвержденных бюджетных ассигнований. Неосвоение бюджетных ассигнований

обусловлено отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий;

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с изготовлением и размещением вывесок в отчетном периоде, не предоставлялись, в связи с отсутствием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий. Прием документов на участие в конкурсе объявлен с 10.10.2023 по 15.12.2023.

В отчетном периоде проведено 11 заседаний комиссии по вопросам поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Петропавловск-Камчатском городском округе, рассмотрено 62 заявления на предоставление субсидий, победителями признаны 26 субъектов малого и среднего предпринимательства. Соглашения заключены.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)» подпрограммы 1 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов).** В отчетном периоде расходы не осуществлялись. Обучающий семинар по основам предпринимательской деятельности запланирован в 4 квартале 2023 года (в октябре 2023 года заключен и оплачен договор, семинар проведен).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Организация муниципальных мероприятий (смотри, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, реализация программ и проектов)» подпрограммы 1 не исполнен. Контрольное событие «Заключение договоров на организацию семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по актуальным вопросам осуществления предпринимательской деятельности с участием сторонних организаций, в том числе контролирующих органов» не достигнуто в связи с отсутствием возможности заключения договора на организацию семинара во втором квартале отчетного периода со специалистом. Детальный план-график не исполнен.

**3. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 1 298,93 тыс. рублей, или 56,12 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Главными распорядителями бюджетных средств на реализацию мероприятий являлись:

1. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

2. Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по созданию условий для продвижения товаров, работ, услуг местных производителей, в том числе обеспечению организационно-методической поддержки и размещению социальной рекламы осуществлялось:

- изготовление и размещение социальной рекламы в целях реализации исполнительно-распорядительных полномочий администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 250,18 тыс. рублей, или 58,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключены муниципальные контракты:

- на оказание услуг по изготовлению и размещению баннеров от 05.12.2022 № 0138300000420000842 на сумму 1 470,00 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта по состоянию на 01.07.2023 изготовлено 40 баннеров, оказаны услуги по размещению 39 баннеров. В отчётном периоде оказанные услуги оплачены в сумме 959,18 тыс. рублей;

- на оказание услуг по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986 на сумму 649,40 тыс. рублей.

В рамках муниципального контракта по изготовлению и размещению видеороликов и звуковых информационных материалов социальной направленности от 10.01.2023 № 0138300000422000986 в отчётном периоде оказаны услуги по изготовлению 5 видеороликов специальной направленности и 5 звуковых информационных материалов, осуществлены 336 прокатов видеороликов специальной направленности, 320 прокатов звуковых информационных материалов на общую сумму 291,00 тыс. рублей.

- создание и размещение информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела. Исполнение составило 48,75 тыс. рублей, или 25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Управлением экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа заключён договор от 12.04.2022 № 1/23 на оказание услуги по созданию и размещению информационных материалов, направленных на формирование положительного образа предпринимателя, местного производителя, положительных примеров создания собственного дела на сумму 48,75 тыс. рублей.

В рамках заключённого договора по состоянию на 01.10.2023 в эфире телеканалов «ТК Камчатка» транслировались телевизионные видеоролики

о деятельности 2 субъектов МСП, получивших финансовую поддержку на территории городского округа.

В ноябре 2023 года запланировано заключение 2 договоров по изготовлению телевизионных видеороликов о деятельности 6 субъектов МСП (оплата предусмотрена до 28.11.2023).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.)» подпрограммы 1 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи** по координации процесса размещения рекламных конструкций Управлением архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализуется **основное мероприятие «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»**. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В рамках основного мероприятия исполняется демонтаж, хранение и в необходимых случаях уничтожение рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек.

Заключены муниципальные контракты на сумму 733,09 тыс. рублей:

- от 01.08.2023 № 553 на выполнение работ по демонтажу, хранению и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек, в количестве 7 штук на сумму 304,89 тыс. рублей (тип - отдельно стоящая рекламная конструкция на земле с фундаментом). Срок окончания выполнения работ декабрь 2023 года (оплата произведена в ноябре 2023 года);

- от 14.09.2023 № 6553 на выполнение работ по демонтажу, хранению и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек, в количестве 2 штук на сумму 226,59 тыс. рублей (тип - отдельно стоящая рекламная конструкция на земле с фундаментом). Сроки окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

Планируется заключение муниципального контракта на сумму 201,61 тыс. рублей, на выполнение работ по демонтажу, хранению и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек в количестве 19-ти штук (тип – рекламные конструкции монтируемые и располагаемые на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов движения общественного транспорта). Срок окончания выполнения работ - декабрь 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию ведение «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 исполнен не в полном объеме, контрольное событие «Проведение работ по демонтажу рекламных конструкций» не достигнуто, срок оплаты муниципальных контрактов (договоров на проведение работ по демонтажу рекламных конструкций) - декабрь 2023 года. Детальный план-график не исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Формирование и продвижение городского имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 2 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является формирование и продвижение имиджа Петропавловск-Камчатского городского округа на мировом и российском туристском рынке.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 3 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является создание условий для реализации экономической политики и инвестиционной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края»**

Главным распорядителем средств подпрограммы 4 в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Целью подпрограммы является акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.

На реализацию подпрограммы в отчетном периоде финансирование не предусмотрено.

## **Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации Программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы в отчетном периоде является Управление экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>44 889,83</b>	<b>24 800,09</b>	<b>55,25</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	44 889,83	24 800,09	55,25

**Целью подпрограммы 5** является обеспечение реализации мероприятий Программы.

**Для решения задачи** по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа исполняются **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 24 799,29 тыс. рублей, или 55,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение в отчетном периоде составило 23 302,32 тыс. рублей, или 54,83 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на обучение.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 1 496,97 тыс. рублей, или 62,66 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Управления экономического развития и предпринимательства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация

расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на обучение.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию на отчетную дату осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа)» подпрограммы 5 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**2. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 0,80 тыс. рублей, или 54,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется в течение года по факту поступления на исполнение платежных документов.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Уплата налогов, сборов и иных платежей» подпрограммы 5 исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Реализация государственной национальной политики и укрепление  
гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 9 636,31 тыс. рублей, или 97,97 % (с учетом внебюджетных средств от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований), в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 951,11 тыс. рублей, или 78,97 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 8 885,20 тыс. рублей, или 100 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 100 %.

**Подпрограмма 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных  
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-  
Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>438,92</b>	<b>438,92</b>	<b>100</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	228,02	228,02	100
Бюджет городского округа	190,00	190,00	100
Внебюджетные источники	20,90	20,90	100

**Целью подпрограммы** является создание условий для устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (далее – КМНС) в Петропавловск-Камчатском городском округе на основе укрепления их социально-экономического потенциала.

**Для решения задачи** по оказанию финансовой поддержки общин КМНС по видам традиционной промысловой и культурно-просветительской деятельности исполняется **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям»**. Исполнение составило 438,92 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнен. Контрольные события достигнуты.



## Подпрограмма 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>9 418,29</b>	<b>9 218,29</b>	<b>97,88</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	723,09	523,09	72,34
Бюджет городского округа	8 695,20	8 695,20	100

**Целью подпрограммы** является создание на территории Петропавловск-Камчатского городского округа условий, способствующих развитию и функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО).

**Для решения задачи** по финансовой поддержке деятельности СОНКО Петропавловск-Камчатского городского округа исполняется **основное мероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям и унитарным предприятиям), индивидуальным предпринимателям, некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».**

Исполнение составило 9 218,29 тыс. рублей, или 97,88 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Расходование средств межбюджетного трансферта, предоставленного на выполнение мероприятия согласно проекту Закона Камчатского края «О краевом бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», в сумме 200,00 тыс. рублей освоить не представилось возможным.

Денежные средства были выделены бюджету Петропавловск-Камчатского городского округа в сумме 200,00 тыс. рублей в 2023 году на реализацию наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Камчатского края (далее – Наказы) Городскому совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов для проведения общественно значимых мероприятий, приуроченных к 35-летию создания организации.

Согласно Порядку определения объема и предоставления субсидий из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, утвержденному постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.07.2021 № 1462 субсидия предоставляется СОНКО, уставная деятельность которых связана с предоставлением услуг ветеранам Великой Отечественной войны (далее – НКО ВОВ) 1 раз в год на безвозмездной и безвозвратной основе.

Предоставление субсидии носит заявительный характер, целевое назначение и предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) НКО ВОВ части затрат, произведенных в текущем финансовом году, в котором предоставлена субсидия расходов, связанных с проведением социально-культурных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны.

Для участия в конкурсе по предоставлению в отчетном периоде Субсидии было подано, в том числе, заявление Городского совета ветеранов ВОВ.

Согласно заявлению и поданной смете расходов на предоставление Субсидии Городским советом ветеранов ВОВ проведение общественно значимых мероприятий, приуроченных к 35-летию создания организации, предусмотрено не было.

Учитывая вышеизложенное, оснований для реализации наказа при рассмотрении заявления на Комиссии не имелось.

Таким образом, неиспользованные средства субсидии подлежали возврату в размере 200,00 тыс. рублей в бюджет Камчатского края.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен, контрольные события достигнуты.

**Муниципальная программа  
«Совершенствование системы муниципального управления  
Петропавловск-Камчатским городским округом»**

Расходы на реализацию мероприятий программы по состоянию на 30.09.2023 года исполнены в сумме 368 470,07 тыс. рублей, или 62,19 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета в сумме 9 191,49 тыс. рублей, или 67,77 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 359 278,58 тыс. рублей, или 62,06 %.

Процент освоения открытого финансирования составил 99,63 %.

**Подпрограмма 1 «Развитие и совершенствование информационного общества»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>38 742,55</b>	<b>16 214,64</b>	<b>41,85</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	38 742,55	16 214,64	41,85

**Целью подпрограммы** является формирование необходимых условий для достижения нового уровня информационной открытости, результативности и эффективности управления городским округом за счет применения информационных технологий.

**Для решения задачи** по обеспечению за счет использования информационно-телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме полномочий муниципальных органов власти, в том числе полномочий по предоставлению гражданам и организациям муниципальных и иных социально значимых услуг (исполнению функций), а также повышению качества муниципального управления и оперативности взаимодействия органов государственной и муниципальной власти, граждан и организаций реализовывалось **основное мероприятие «Информатизация»**. Исполнение составило 16 214,64 тыс. рублей, или 41,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия:

- организовано обновление и техническое сопровождение программных продуктов (АИС Имущество, АС Бюджет, АС УРМ, АС РРО, 1С, программный комплекс «Success» «Заработная плата и Кадровый учет», «Secret Net Studio», единая технологическая платформа автоматизации административных процессов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа);

- предоставлены неисключительные (пользовательские) права на использование программ для ЭВМ: «Подсистема учета целевых программ и формирования иерархического дерева целеполагания (Целевые программы-СМАРТ)»; «Формирование консолидированной бюджетной и произвольной отчетности (Свод-СМАРТ)»; «Взаимодействие с ФНС», СБИС, «Собственность-Смарт», программа для ЭВМ «1С-Битрикс: Управление сайтом»;

- организовано хранение данных видеозаписей с камер видеонаблюдения.

Количество информационных систем, обеспеченных лицензиями и услугами по техническому сопровождению, в отчетном периоде составляет 14 единиц.

Закупка услуг аттестации и периодического контроля объектов информатизации (выделенных помещений) отменена, бюджетные средства перераспределены за закупку программного модуля «Реестр источников доходов».

Коэффициент планового обновления программного обеспечения составляет 82,35 %.

В целях реализации мероприятий подпрограммы 1 Управлением делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в отчетном периоде заключено 8 муниципальных контрактов на сумму 31 572,63 тыс. рублей (без учета закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами). Оплата по заключенным муниципальным контрактам с учетом закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами составила 16 214,64 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 1 «Развитие и совершенствование информационного общества» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

## **Подпрограмма 2 «Развитие архивного дела»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Исполнителем является муниципальное казенное учреждение «Петропавловск-Камчатский городской архив» (далее – МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив»).

тыс. рублей

<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>18 969,60</b>	<b>13 704,97</b>	<b>72,25</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	4 393,51	3 382,28	76,98
Бюджет городского округа	14 576,08	10 322,69	70,82

**Целью подпрограммы** является создание необходимых условий для развития архивного дела Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению деятельности МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» реализовывалось основное мероприятие «Обеспечению реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание муниципальных учреждений городского округа)». Исполнение составило 13 704,97 тыс. рублей, или 72,25 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществлены расходы, связанные с содержанием МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив», в том числе: выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на приобретение материальных запасов и содержание имущества.

Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

В отчетном периоде МКУ «Петропавловск-Камчатский городской архив» заключено 4 договора на закупку канцелярских товаров, коробов архивных, мебели на сумму 128,90 тыс. рублей (без учета закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами), исполнение с учетом закупок малого объема, произведенных подотчетными лицами, составило 131,70 тыс. рублей.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 2 «Развитие архивного дела» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Главными распорядителями средств являются:

1. Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Контрольное управление администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>534 762,14</b>	<b>338 550,46</b>	<b>63,31</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	9 169,20	5 809,21	63,36
Бюджет городского округа	525 592,94	332 741,24	63,31

**Целью подпрограммы** является создание необходимых условий для эффективного функционирования органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Для решения задачи по обеспечению правовых, кадровых, бухгалтерских, финансово-аналитических, информационных, организационных, материально-технических, хозяйственных условий для осуществления деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 281 584,95 тыс. рублей, или 63,23 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы - исполнение составило 103 173,37 тыс. рублей, или 59,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, командировочные и транспортные расходы, расходы на повышение квалификации, расходы на прохождение диспансеризации муниципальных служащих, произведены закупки цветочной и подарочной продукции, услуг подвижной радиотелефонной связи, услуг по сопровождению информационно-правовой системы семейства «Консультант Плюс», услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ», работ по изготовлению полиграфической продукции.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда по состоянию за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 41 667,12 тыс. рублей, или 60,84 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов работникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на повышение квалификации.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и

начислений на выплаты по оплате труда осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 136 744,46 тыс. рублей, или 67,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись: выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам отдела эксплуатации зданий и отдела обеспечения Управления делами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно, расходы на прохождение водителями медосвидетельствования, закупка услуг по содержанию имущества органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, закупка основных средств и материальных запасов и прочее.

Подмероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

**2. Информационные услуги (размещение в СМИ, изготовление печатной продукции, баннеров, наглядных материалов и т.п.).** Исполнение составило 11 943,89 тыс. рублей, или 59,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется организация обеспечения деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части информационной политики. Исполнение составило 11 943,89 тыс. рублей, или 59,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Изданы 49 выпусков газеты Петропавловск-Камчатского городского округа «Град Петра и Павла», 951 официальный пресс-релиз администрации городского округа направлены в средства массовой информации Петропавловска-Камчатского и размещены на официальном сайте администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществлены 609 комментариев, выступлений, интервью, пресс-конференций, брифингов, прямых эфиров с участием должностных лиц администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и представителей общественности города в средствах массовой информации и социальных сетях, удовлетворенность населения доступностью и качеством получаемой информации в средствах массовой информации составила 100 %.

**3. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 2 636,32 тыс. рублей, или 99,75 % от запланированного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется производиться Взносы в ассоциации. Подмероприятие реализовано в полном

объеме. Оплачены взносы в такие ассоциации и союзы, как: Союз городов Воинской Славы (145,03 тыс. рублей), Международная ассамблея столиц и крупных городов (260,00 тыс. рублей), Совет муниципальных образований Камчатского края (1 795,86 тыс. рублей), Ассоциация сибирский и дальневосточных городов (435,43 тыс. рублей).

**4. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 1 800,01 тыс. рублей, или 68,41 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований..

В рамках исполнения основного мероприятия уплачивался налог на имущество. Исполнение составило 1 800,01 тыс. рублей, или 68,41 % от запланированного объема бюджетных ассигнований. Подмероприятие реализуется по факту поступления в органы администрации на исполнение платежных документов.

**5. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов).** В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В рамках исполнения основного мероприятия планируется к выплате единовременное денежное вознаграждение гражданину, награжденному почетным знаком «За заслуги перед городом». Данное выплату планируется производить в октябре 2023 года, в период проведения официальных мероприятий в честь празднования 283-летия города Петропавловска-Камчатского.

**Для решения задачи** по обеспечению контрольных функций в различных сферах деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа реализовывались **основные мероприятия:**

**1. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 38 360,50 тыс. рублей, или 62,75 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществлялось:

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы. Исполнение составило 35 582,15 тыс. рублей, или 67,73 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда муниципальным служащим Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов муниципальным служащим на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно; командировочные и транспортные расходы, закупки проездных билетов.



Мероприятие реализуется равномерно в течение года. Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-август).

- обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций, не связанных с муниципальной службой. Исполнение составило 2 778,35 тыс. рублей, или 63,37 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись выплата заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда сотрудникам Контрольного управления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, компенсация расходов сотрудникам на оплату проезда к месту проведения отпуска и обратно. Мероприятие реализуется равномерно в течение года.

**2. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование, аттестация выделенных помещений, взносы в ассоциации и т.п.).** Исполнение составило 289,00 тыс. рублей, или 93,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках мероприятия осуществлена закупка кадастровых работ на сумму 289,00 тыс. рублей (за отчетный период заключены, исполнены и оплачены в полном объеме 10 муниципальных контрактов на общую сумму 289,00 тыс. рублей).

Объем исполнения обращений о необходимости уточнения границ земельных участков в отчетном периоде составил 100 %. Нерассмотренные обращения о необходимости уточнения границ земельных участков отсутствуют.

**3. Обеспечение деятельности коллегиальных органов».** Исполнение составило 1 934,26 тыс. рублей, или 72,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется деятельность Административной комиссии в целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной Законом Камчатского края. Исполнение составило 1 934,26 тыс. рублей, или 72,38 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Невысокий процент исполнения обусловлен тем, что выплаты заработной платы и начислений на выплаты по оплате труда осуществлены за 8 месяцев текущего года (январь-сентябрь).

За отчетный период Административной комиссией проведено 21 заседание административной комиссии, составлено 119 протоколов.

**4. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 1,53 тыс. рублей, или 29,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В связи с наличием остатков бюджетных ассигнований в декабре 2022 года, в целях эффективного расходования бюджетных средств Контрольным управлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

принято решение об уплате налога на имущество за декабрь 2022 года в декабре 2022 года. Оплата налога на имущество за 1 квартал 2023 года в сумме 0,77 тыс. рублей осуществлена в апреле 2023 года, за 2 квартал 2023 года в сумме 0,76 тыс. рублей - в июле 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятиям подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа» исполнен. Контрольные события достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Муниципальная программа  
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-  
Камчатского городского округа»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 338 830,82 тыс. рублей или на 55,77 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

**Подпрограмма 1 «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
3. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>308 645,44</b>	<b>166 506,35</b>	<b>53,95</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	1 336,66	0,00	0,00
Бюджет городского округа	307 308,78	166 506,35	54,18

**Целью подпрограммы** является создание условий для управления и использования муниципального имущества.

**Для решения задачи** по обеспечению содержания, сохранности и эффективности использования муниципального имущества, за исключением имущества, вовлеченного в земельные правоотношения, исполнялись **основные мероприятия**:

**1. Предоставление субсидии за счет средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на финансовое обеспечение затрат, связанных с внесением безвозмездного вклада в денежной форме, не увеличивающего уставный капитал хозяйственных обществ и не изменяющего номинальную стоимость акций хозяйственных обществ, в имущество хозяйственных обществ, единственным акционером которых является Петропавловск-Камчатский городской округ.** Исполнение составило 49 500,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Предоставлена 1 субсидия.

**2. Содержание, капитальный, текущий ремонт жилых зданий, помещений, в том числе муниципального жилищного фонда.** Исполнение составило 59 881,96 тыс. рублей, или 40,72 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- ремонт муниципального жилищного фонда (в том числе изготовление смет). Исполнение составило 15 675,53 тыс. рублей, или 55,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В 2022 году не произведена оплата по 3 контрактам (работы не выполнены подрядчиками) на сумму 1 619,50 рублей (оплата произведена в 2023 году на общую сумму 1 604,86 рублей - по факту принятых работ).

Приняты бюджетные обязательства на сумму 23 020,07 рублей, планируется заключение 2 контрактов.

Причинами низкого исполнения являются: длительность проведения процедур закупки, а также экономия, сложившаяся по результатам аукционов, срок исполнения контрактов декабрь 2023 года.

- капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе разработка проектно-сметной документации и проведение экспертиз. Исполнение составило 172,20 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема ассигнований (исполнитель УКСИР).

Заключен муниципальный контракт от 28.11.2022 № 0138300000422000812 на капитальный ремонт жилых помещений муниципального жилищного фонда по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Заводская, 7/1, кв. 9. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Исполнение составило 1 227,55 тыс. рублей, или 50,82 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (исполнитель УКХиЖФ).

Выполнено и оплачено 4 муниципальных контракта на установку оконных и дверных блоков. Заменено 26 оконных и 4 дверных блоков.

Причинами низкого достижения целевых показателей является реализация мероприятия в декабре 2023 года (с учетом фактической потребности).

План реализации по контрольным событиям: «заключение муниципальных контрактов» и «ремонт муниципального жилищного фонда в части установки оконных модулей» исполнен.

- расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 37 228,02 тыс. рублей, или 35,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

УКХиЖФ заключено 55 муниципальных контрактов на услуги по управлению многоквартирными домами на общую сумму 51,99 тыс. рублей.

Работа по заключению контрактов продолжается, направлено 13 оферт на общую сумму 8,07 тыс. рублей.

Реализация мероприятия осуществляется по факту поступления платежных документов от управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

Причинами низкого исполнения являются:

- непредоставление платежных документов со стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций, в связи с чем не произведена оплата;

- отказ управляющих организаций в заключении муниципальных контрактов, на основании которых производится оплата.

Исполнение детального плана графика носит ежемесячный характер.

- расходы по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в отношении сданных внаем жилых помещений муниципального жилищного фонда, находящихся в многоквартирных домах. Исполнение составило 2 417,14 тыс. рублей, или 44,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

УКХиЖФ заключено 2 муниципальных контракта на услуги по управлению многоквартирными домами на общую сумму 4,18 тыс. рублей. Оплата произведена по факту оказанных услуг на основании полученных платежных документов и результатов проверки предоставленных реестров.

Исполнение детального плана графика носит ежемесячный характер.

- ограничение доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда. Исполнение составило 3 161,51 тыс. рублей, или 54,98 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

УКХиЖФ заключено 14 муниципальных контрактов на услуги по ограничению доступа в жилые помещения муниципального жилищного фонда на общую сумму 4 113,46 рублей.

Детальный план график планируется исполнить в предусмотренные сроки (декабрь 2023 года) с учетом фактической потребности.

**3. Приобретение в муниципальную собственность и установка объектов движимого имущества.** В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт от 25.07.2023 № 0138300000423000533 с ООО «ФПК» на поставку погрузчика фронтального в комплекте с навесным оборудованием на сумму 7 515,666 тыс. рублей. Срок поставки товара - 09.11.2023.

**4. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 9 397,62 тыс. рублей, или 31,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества. Исполнение составило 604,80 тыс. рублей, или 9,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде заключены контракты на проведение кадастровых работ в отношении 268 объектов, оплата будет произведена в декабре 2023 года.

Исполнение плана графика предусмотрено в декабре 2023 года.

- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого и движимого имущества муниципальной собственности. Исполнение составило 50,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема ассигнований.

Заключен и оплачен договор на проведение оценки рыночной стоимости металлического лома, весом 106,401 тонны.

- проведение экспертизы безопасности объектов недвижимого имущества. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт № 723 на сумму 703,994 тыс. рублей. Оплата по контракту будет произведена в декабре 2023 года.

- подготовка заключения на объекты коммунального хозяйства, входящих в казну муниципального образования. В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

По мероприятию не состоялся электронный аукцион, так как не поступило ни одной заявки на участие. Реализация мероприятия не будет осуществляться, оптимизация бюджетных средств предусмотрена в декабре 2023 года.

- проведение работ по оценке рыночной стоимости нежилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в связи с изъятием земельного участка под таким многоквартирным домом для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 237,60 тыс. рублей, или 93,10 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Произведена оплата по договору 12/23 от 11.05.2023 на оценку рыночной стоимости 17 нежилых помещений в многоквартирных домах, признанными аварийными.

Реализация мероприятия в 2023 году больше не планируется, оптимизация бюджетных средств предусмотрена в декабре 2023 года.

- обследование на аварийность многоквартирных домов. Исполнение составило 348,37 тыс. рублей или 39,59 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

УКХиЖФ в отчетном периоде произведена оплата по 1 контракту 2022 года, а также заключено 8 контрактов на обследование на аварийность домов.

Исполнение детального плана графика ежеквартально в течении текущего года. Реализация мероприятия по потребности.

- организация работ по учету муниципального имущества. Исполнение составило 1 889,19 тыс. рублей или 60,29 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 36 контрактов на общую сумму 2 908,70 тыс. рублей. Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

Исполнение плана графика ежеквартально в течении текущего года по фактической потребности, итоговое достижение контрольного события запланировано на конец 2023 года.

- организация работ по управлению муниципальным жилищным фондом. Исполнение составило 6 267,66 тыс. рублей, или 67,31 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Проводится ежемесячное исполнение муниципальных контрактов на оказание услуг по работе с нанимателями (выставление, доставка квитанций). Оплата производится по фактической потребности.

Исполнение детального плана графика ежеквартально в течении текущего года.

**5. Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка.** Исполнение составило 1 504,59 тыс. рублей, или 62,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется вскрытие и санитарная очистка жилых помещений с вывозом и утилизацией мусора из освободившихся жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Исполнены муниципальные контракты на выполнение работ по вскрытию дверей и установке 100 замков, на оказание услуг по санитарной очистке 58 жилых помещений. Мероприятие реализуется с учетом фактической потребности.

Детальный план график исполняется в течении текущего года ежеквартально, контрольное событие достигнуто с учетом фактической потребности.

**6. Повышение квалификации (стажировки, курсы, семинары, конференции).** В отчетном периоде расходы не осуществлялись в связи с отсутствием потребности реализации мероприятия. Реализация в 2023 году не предусмотрена.

**7. Обслуживание и сохранение объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования.** Исполнение составило 20 170,38 тыс. рублей, или 66,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляется:

- содержание и сохранность объектов недвижимого имущества, составляющих казну муниципального образования. Исполнение составило 19 481,97 тыс. рублей, или 72,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены и оплачены контракты по охране 4 объектов.

Низкий процент фактического исполнения бюджетных средств связан с экономией возникшей в результате заключения муниципальных контрактов по итогам проведения открытых электронных аукционов на охрану объектов, а также оплатой содержания объектов по фактически заключенным муниципальным контрактам и договорам, что в свою очередь отражается на достижении целевых показателей (отсутствие договорных отношений с управляющими компаниями и ресурс снабжающими организациями, корректировка и актуализация перечня объектов недвижимого имущества носит постоянный, текущий характер).

- ограничение доступа в нежилые здания муниципального имущества, находящиеся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 688,41 тыс. рублей, или 19,56 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 4 муниципальных контракта на ограничение доступа в 4 нежилых здания. Реализация мероприятия предусмотрена в декабре текущего года.

- содержание объектов движимого имущества, составляющих казну муниципального образования. В отчетном периоде мероприятие не реализовывалось.

Заключен контракт на приобретение электрической энергии. Реализация мероприятия предусмотрена до конца года.

**8. Уплата налогов, сборов и иных платежей.** Исполнение составило 26 051,81 тыс. рублей, или 62,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации мероприятия осуществлена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов.

Количество помещений муниципальной доли общего имущества, в части которой был произведен взнос на капитальный ремонт общего имущества, составило 6 933 помещений.

Реализация мероприятия по фактической потребности (по выставленным счетам). Детальный план исполняется ежемесячно.

## **Подпрограмма 2 «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>112 451,51</b>	<b>57 980,57</b>	<b>51,56</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	2 022,40	0,00	0,00
Бюджет городского округа	110 429,11	57 980,57	52,50

**Целью подпрограммы** является создание условий для управления и использования земель Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по планированию и использованию земель городского округа, осуществлению контроля за использованием по целевому назначению земельных участков и обеспечению осуществления обязанности собственников имущества по исполнению налогового законодательства исполняются **основные мероприятия**:

**1. Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений.** Исполнение составило 31 278,33 тыс. рублей, или 57,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 13 соглашений на приобретение недвижимого имущества на общую сумму 35 238,33 тыс. рублей.

Реализация мероприятия планируется в декабре 2023 года.

**2. Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности.** Исполнение составило 7 781,78 тыс. рублей, или 32,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.



Заключен муниципальный контракт от 10.06.2022 № 0138300000422000390 на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477 (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125)». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 10.07.2023 № 0138300000423000499 на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1», кадастровый номер: 41:01:0010128:4277. Реконструкция (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125). Срок выполнения работ 3 квартал 2023, подрядчиком нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа.

- заключен муниципальный контракт от 10.06.2022 № 0138300000422000391 на выполнение проектных работ по разработке проектной документации по объекту «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 (Перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)». Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

Заключен муниципальный контракт от 10.07.2023 № 0138300000423000498 на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская). Срок выполнения работ 3 квартал 2023, подрядчиком нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа.

**3. Мероприятия по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в безвозмездном пользовании.** Исполнение составило 3 041,47 тыс. рублей, или 79,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты на охрану объекта «Недвижимое имущество, расположенное на земельных участках с кадровыми номерами 41:01:0010121:1323, 41:01:0010121:21 по адресу Никольская сопка»:

- от 09.12.2022 № 67/22. Срок исполнения контракта 09.01.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 30.12.2022 № 0138300000422000961. Срок исполнения контракта - до конца года.

Заключены муниципальные контракты на охрану объекта «Здание «Склады», кадастровый номер 41:01:0010118:12310, общей площадью 798,4 кв. м, расположенное на земельном участке кадастровый номер 41:01:0110118:607, общей площадью 2071 кв. м, по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, 62»:

- от 06.04.2023 № 11/23, срок окончания контакта 01.06.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 30.05.2023 № 20/23, срок окончания контакта 01.08.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 30.07.2023 № 27/23, срок окончания контакта 25.08.2023, работы выполнены и оплачены в полном объеме.

**4. Обслуживание, сохранение, содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства и ремонта».** В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

Заключен муниципальный контракт от 28.07.2023 № 0138300000423000536 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых помещений (в жилом доме), общей площадью 71,0 кв. м., кадастровый номер 41:01:0010116:15964, балансовой стоимостью 420 882 (четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57. Срок выполнения работ 3 квартал 2023, подрядчиком нарушен срок исполнения контакта, ведется претензионная работа.

Заключен муниципальный контракт от 28.07.2023 № 0138300000423000538 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых помещений поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661 (один миллион девятьсот пятнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один) рублей 98 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1. Срок выполнения работ 3 квартал 2023 года, подрядчиком нарушен срок исполнения контакта, ведется претензионная работа.

Заключен муниципальный контракт от 28.07.2023 № 0138300000423000539 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилого помещения, пом. 1, общей площадью 168,3 кв. м., кадастровый номер 41:01:0010116:2576, балансовой стоимостью 333 893 (триста тридцать три тысячи восемьсот девяносто три) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 3. Срок выполнения работ 3 квартал 2023, подрядчиком нарушен срок исполнения контакта, ведется претензионная работа.

**5. Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.).** Исполнение составило 1 034,23 тыс. рублей, или 14,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия предусмотрено и осуществляется:

- мероприятия по землеустройству и землепользованию, в том числе работы по формированию земельных участков под многоквартирные жилые дома (кадастровые работы). Исполнение составило 603,39 тыс. рублей, или 57,47 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отношении 29 земельных участков, проведены кадастровые работы в целях государственного кадастрового учета.

Низкий процент исполнения связан с увеличением потребности в проведении кадастровых работ. Реализация мероприятия предусмотрена в декабре 2023 года.

Детальный план график исполнен, контрольное событие достигнуто в течении текущего года также планируется реализация мероприятия.

- проведение комплексных кадастровых работ в отношении земельных участков, (занятых зданиями или сооружениями, в том числе многоквартирными домами (за исключением линейных объектов) площадями, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами общего пользования (в т.ч. исправление кадастровых ошибок в сведениях гос. кадастра недвижимости о местоположении границ объектов недвижимости). В отчетном периоде мероприятие не реализовывалось. Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 06.06.2023 № 408 на сумму 524, 653 тыс. рублей на 1 кадастровый квартал 41:01:0010119;

- от 06.06.2023 № 409 на сумму 877, 680 тыс. рублей на 1 кадастровый квартал 41:01:0010112.

Реализация мероприятия предусмотрена до конца 2023 года.

- работы по проведению оценки рыночной стоимости объектов незавершенного строительства. Исполнение составило 184,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Произведены оплаты по договорам на проведение оценки рыночной стоимости 5 объектов незавершенного строительства.

- проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, подлежащих стоимостному возмещению собственнику, при реализации мероприятий, утвержденных документами территориального планирования. Услуги оплачены в полном объеме в отношении 5 земельных участков.

- расходы, связанные с организацией размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, предоставленных на праве постоянного (бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению в порядке, установленном постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 164,56 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Услуги оплачены в полном объеме в отношении 1 земельного участка.

- судебная экспертиза в целях исследования строительных объектов и территории, а также объектов землеустройства, в том числе с определением

их границ на местности. В отчетном периоде мероприятие не реализовывалось. Реализация мероприятия по фактической потребности.

Контрольные события по детальному плану осуществляются по фактической потребности до конца года.

**6. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 11 211,34 тыс. рублей, или 94,76 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия осуществляется:

- снос ветхих и аварийных зданий, строений, сооружений, находящихся в казне Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 169,34 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключены следующие муниципальные контракты:

- от 18.11.2022 № 0138300000422000770 по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) следующих объектов капитального строительства:

- «Нежилое здание «Бетонно-растворный узел», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:486, площадь: 666,6 м<sup>2</sup>;

- «Нежилое здание «Котельной (бойлерной)», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130: 485, площадь: 576,9 м<sup>2</sup>;

- «Нежилое здание «Цех сбора железобетона», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:484, площадь: 1 317,6 м<sup>2</sup>.

- от 03.04.2023 № 0138300000423000183 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Нежилое здание «Котельной (бойлерной)», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130: 485, площадь: 576,9 м<sup>2</sup>.

- от 03.04.2023 № 0138300000423000184 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Нежилое здание «Цех сбора железобетона», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:484, площадь: 1 317,6 м<sup>2</sup>.

- от 11.04.2023 № 0138300000423000197 по сносу (демонтажу) следующих объектов капитального строительства:

- «Нежилое здание», кадастровый номер 41:01:0010130:2175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адресный ориентир: район остановки Госпиталь, площадь: 109,6 м<sup>2</sup>;

- Нежилое здание «Бетонно-растворный узел», адрес (местоположение): г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, д. 23а, кадастровый номер: 41:01:0010130:486, площадь: 666,6 м<sup>2</sup>.

- от 21.11.2022 № 0138300000422000774 по подготовке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального

строительства: «Нежилое здание», кадастровый номер 41:01:0010130:2175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адресный ориентир: район остановки Госпиталь, площадь: 109,6 м2.

Работы по муниципальным контрактам выполнены и оплачены в полном объеме.

- снос (демонтаж) зданий, строений, сооружений по решению суда. Исполнение составило 42,00 тыс. рублей, или 6,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты:

- от 29.03.2023 № 0138300000423000185 по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Самовольная постройка – торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997, работы выполнены и оплачены в полном объеме;

- от 27.06.2023 № 0138300000423000459 по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Самовольная постройка - торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997. Срок исполнения контракта - декабрь 2023 года.

**7. Мероприятие по охране объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.** Исполнение составило 3 633,41 тыс. рублей, или 67,57 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены муниципальные контракты на охрану объекта «Центральный тепловой пункт мощностью 30 Гкал/час и тепловые сети 1 контура от котельной 1 до 4 в квартале 110 г. Петропавловска-Камчатского»:

- от 09.12.2022 № 69/22. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.

- от 30.12.2022 № 0138300000422000964 с «ООО ЧОО «ИМПУЛЬС». Исполнение контракта предусмотрено в течении года.

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>88 008,81</b>	<b>53 632,24</b>	<b>60,94</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	88 008,81	53 632,24	60,94

**Целью подпрограммы** является обеспечение реализации мероприятий Программы.

**Для решения задачи** по обеспечению деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по управлению муниципальным имуществом осуществляются мероприятия, связанные с обеспечением деятельности, а также решение вопросов, возникающих в процессе деятельности Управления.

#### **Подпрограмма 4 «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
<b>Источники финансирования</b>	<b>Утверждено</b>	<b>Исполнено</b>	<b>% исполнения</b>
<b>Всего</b>	<b>98 418,53</b>	<b>60 711,67</b>	<b>61,69</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	98 418,53	60 711,67	61,69

**Целью подпрограммы** является организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы.

В рамках подпрограммы реализуются **основные мероприятия**:

**1. Обеспечение реализации муниципальных услуг и функций, в том числе по выполнению государственных полномочий Камчатского края (содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»).** Исполнение составило 34 971,17 тыс. рублей, или 65,67 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Реализация мероприятия осуществляется по текущей потребности на содержание МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» выплаты в соответствии с трудовым законодательством, а также материально-техническое обеспечение.

**2. Обеспечение исполнения мероприятий программ и полномочий органов администрации городского округа, в том числе выполнение государственных полномочий Камчатского края (содержание органов администрации городского округа).** Исполнение составило 25 740,49 тыс. рублей, или 56,99 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации данного мероприятия осуществлялось обеспечение деятельности Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа и Управления архитектуры, и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения функций муниципальной службы и не связанных с муниципальной службой.

**Муниципальная программа  
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-  
Камчатском городском округе»**

Расходы за счет предусмотренных средств бюджетов на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 715 539,64 тыс. рублей, или 62,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 478 422,59 тыс. рублей, или 89,30 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 14 058,24 тыс. рублей, или 13,75 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 223 058,81 тыс. рублей, или 44,31 %.

Внебюджетные средства составляют 7 518,92 тыс. рублей.

Процент освоения открытого финансирования составил 98,69 %.

**Подпрограмма 1 «Обращение с отходами производства и потребления  
в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главным распорядителем средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>35 440,26</b>	<b>22 709,30</b>	<b>64,08</b>
Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	5 816,82	2 382,93	40,97
Бюджет городского округа	29 623,35	20 326,37	68,62

**Целью подпрограммы 1** является развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения Петропавловск-Камчатского городского округа.

**Для решения задачи** по улучшению экологической обстановки в Петропавловск-Камчатском городском округе реализуется **основное мероприятие «Сбор, вывоз, утилизация отходов и санитарная обработка»**. Исполнение составило 22 709,30 тыс. рублей, или 64,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- содержание мест накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Исполнение составило 7 385,64 тыс. рублей, или 84,90 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 3 контракта и 3 договора на сумму 8 698,63 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по содержанию территорий контейнерных площадок Петропавловск-Камчатского городского округа, в том числе по санитарной обработке на сумму 7 385,64 тыс. рублей.

- ликвидация трупов животных. Исполнение составило 42,29 тыс. рублей, или 21,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 199,29 тыс. рублей, со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2023.

В отчетном периоде произведена оплата услуги по ликвидации трупов животных на сумму 42,29 тыс. рублей.

Освоение в отчетном периоде менее 75 % обусловлено фактически выполненными работами.

- дератизация и дезинфекция территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 418,86 тыс. рублей, или 39,92 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 3 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 903,69 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата за оказанные услуги по дератизации территорий детских площадок Петропавловск - Камчатского городского округа на сумму 418,86 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленным сроком действия по 24.10.2023 по муниципальному контракту на оказание услуг по дератизации.

- выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило 317,73 тыс. рублей, или 16,41 от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 1 906,40 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2023.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 317,73 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленным сроком действия по 25.12.2023 по муниципальному контракту на оказание услуг по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1 906,40 тыс. рублей.

- создание доступной системы накопления (раздельного накопления) отходов, в том числе твердых коммунальных отходов. Исполнение составило 499,50 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт на поставку контейнерных площадок на сумму 499,50 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по поставке контейнерных площадок.



- выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйственных отходов шин, покрышек, камер автомобильных и ликвидация последствий такого вреда. Исполнение составило 1 617,58 тыс. рублей, или 47,07 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт на сумму 3 401,91 тыс. рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по обращению с отходами IV класса опасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 1 617,58 тыс. рублей.

Освоение в отчетном периоде менее 75 % обусловлено установленным сроком действия по 19.12.2023 по муниципальному контракту на оказание услуг по обращению с отходами IV класса опасности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 3 401,91 тыс. рублей.

- организация субботников на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 1 686,19 тыс. рублей, или 72,24 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта и 6 договоров на сумму 2 333,98 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2023, чем обусловлено исполнение менее 75 %.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 1 686,19 тыс. рублей:

- по перевозке имущества на сумму 150,59 тыс. рублей;
- по поставке хозяйственного инвентаря на сумму 967,30 тыс. рублей;
- по вывозу отходов в рамках проведения субботников на сумму 568,30 тыс. рублей.

- содержание городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьим лицам. Исполнение составило 7 192,35 тыс. рублей, или 60,85 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 16 муниципальных контрактов на сумму 8 935,73 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 30.11.2023.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по содержанию городских территорий, не отведенных в установленном порядке третьи лицам на сумму 7 192,35 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- выявление и уничтожение борщевика на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 3 549,15 тыс. рублей, или 64,93 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключен 1 муниципальный контракт на оказание услуг по борьбе с борщевиком на сумму 5 466,40 тыс. рублей со сроком окончания оказания услуг - 22.11.2023.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) по борьбе с борщевиком на сумму 3 549,15 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания оказания услуг в декабре 2023 года.

## Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>493 084,30</b>	<b>217 547,31</b>	<b>44,12</b>
Федеральный бюджет	71 000,00	70 970,19	99,96
Краевой бюджет	93 480,65	11 602,69	12,41
Бюджет городского округа	328 603,65	134 974,42	41,08

Для решения задачи по повышению уровня благоустройства и улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа реализуются **основные мероприятия:**

**1. Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства.** Исполнение составило 43 969,29 тыс. рублей, или 25,95 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- капитальный, текущий ремонт и содержание подпорных стен, в том числе разработка проектной документации, исполнение составило 1 092,80 тыс. рублей, или 4,27 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 6 муниципальных контрактов и 1 договор на сумму 21 366,12 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены выполненные работы (услуги):

- по проведению государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов на сумму 87,01 тыс. рублей;

- по выполнению проектных работ по объекту: «Капитальный ремонт подпорной стены по ул. Океанская, 65/1» на сумму 518,23 тыс. рублей;

- по выполнению работ по текущему ремонту подпорных стен на сумму 487,56 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации. Исполнение составило 9 595,49 тыс. рублей, или 28,86 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 27 муниципальных контрактов и 4 договора на сумму 17 773,25 тыс. рублей, со сроками реализации февраль-ноябрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию лестничных переходов на сумму 7 157,22 тыс. рублей;
- по текущему ремонту лестничных переходов на сумму 2 438,27 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок. Исполнение составило 15 396,91 тыс. рублей, или 26,60 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены 16 муниципальных контрактов и 4 договора на сумму 25 244,20 тыс. рублей, со сроками реализации март-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на общую сумму 15 390,91 тыс. рублей:

- по содержанию территорий детских площадок на сумму 6 212,65 тыс. рублей;
- по ремонту, восстановлению детских площадок на сумму 7 856,86 тыс. рублей;

Также произведена оплата по исполнительному листу на сумму 1 321,40 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года, а также необходимостью проведения дополнительных закупочных процедур на размещение заказов.

- восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт площадок для выгула собак. Исполнение составило 2 097,87 тыс. рублей, или 57,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 2 257,25 тыс. рублей, со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территории площадки для выгула собак на сумму 550,42 тыс. рублей;
- по содержанию территории площадки для выгула собак на сумму 1 547,45 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок). Исполнение составило 4 195,56 тыс. рублей, или 13,33 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 12 муниципальных контрактов и 2 договора на сумму 29 787,16 тыс. рублей, со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на общую сумму 4 194,23 тыс. рублей:

- по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 853,43 тыс. рублей;

- по текущему ремонту объектов благоустройства на сумму 3 342,13 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 590,66 тыс. рублей, или 67,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 7 муниципальных контрактов и 5 договоров на сумму 15 450,54 тыс. рублей со сроками реализации май-октябрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги на сумму 11 590,66 тыс. рублей:

- по цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений на сумму 4 909,72 тыс. рублей;

- по санитарной рубке на сумму 1 104,37 тыс. рублей.

- по оказанию услуг по укрытию (снятию укрытия) елей на сумму 266,6 тыс. рублей;

- по цветочному оформлению напольных вазонов для цветов на сумму 4 909,72 тыс. рублей

- по цветочному оформлению подвесных вазонов для цветов на сумму 698,12 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

**2. Ликвидация движимого и недвижимого имущества.** Исполнение составило 7 985,51 тыс. рублей, или 45,94 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- освобождение земельных участков от самовольно установленных объектов движимого имущества, содержание площадки для размещения перемещаемых объектов, охрана объектов на площадке спецхранения, работы по планировке территории для размещения перемещаемых объектов, кадастровые работы, исполнение составило 7 985,51 тыс. рублей, или 49,49 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 8 муниципальных контрактов и 6 договоров на сумму 15 708,02 тыс. рублей, со сроками реализации март-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на сумму 7 985,51 тыс. рублей, в том числе:

- по демонтажу и вывозу самовольно установленных объектов движимого имущества на сумму 5 402,25 тыс. рублей;

- по очистке от снежных масс площадки для размещения перемещаемых временных сооружений на сумму 211,84 тыс. рублей;

- по планировке территории на сумму 50,92 тыс. рублей;

- частной охраны на сумму 2 320,50 тыс. рублей.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

- освобождение территории Петропавловск-Камчатского городского округа от разукомплектованных транспортных средств (в том числе перемещение, хранение, выдача и утилизация). В отчетном периоде расходы не осуществлялись.

В целях реализации мероприятия с 01.10.2023 уточнено штатное расписание МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», в части увеличения количества штата на 2 единицы.

Неосвоение бюджетных средств обусловлено принятием соответствующего порядка в августе 2023 года соответственно требуется проведение работы по заключению договоров (муниципальных контрактов).

**3. Благоустройство мест массового отдыха горожан.** Исполнение составило 44 838,50 тыс. рублей, или 37,97 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан. Исполнение составило 6 649,89 тыс. рублей, или 19,09 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 8 муниципальных контрактов и 6 договора на сумму 33 004,35 тыс. рублей.

В отчетном периоде оплачены работы и услуги:

- по изготовлению и монтажу нового баннерного полотна возле памятника В.И. Ленину на сумму 151,80 тыс. рублей;

- проектные работы по объекту: «Устройство сквера по ул. Войцешека, 3А» на сумму 798,98 тыс. рублей;

- кадастровые работы на сумму 20,00 тыс. рублей;

- по установке памятного знака на мемориале Галерея Героев на сумму 510,00 тыс. рублей;

- по устройству настила экологической тропы в районе озера «Култучное» на сумму 2 821,91 тыс. рублей;

- по устройству сквера по пр. Победы, 61 на сумму 2 347,20 тыс. рублей (в том числе аванс на сумму 1 423,10 тыс. рублей).

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Благоустройство мест массового отдыха горожан» подпрограммы 2 исполнен. Контрольное событие «Заключены муниципальные контракты на ведение работ по благоустройству мест массового отдыха горожан» достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- содержание биотуалетов. Исполнение составило 1 055,10 тыс. рублей, или 66,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта на сумму 1 595,97 тыс. рублей со сроком реализации по 31.10.2023.

В отчетном периоде оказаны и оплачены услуги по содержанию и обслуживанию мобильных туалетных кабин на сумму 1 055,10 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено сроками окончания работ январь-декабрь 2023 года.

- устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры. Исполнение составило 24 523,08 тыс. рублей, или 54,55 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 29 муниципальных контрактов и 10 договоров на сумму 37 752,95 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территорий парков, скверов на сумму 22 422,44 тыс. рублей;

- по ремонту (текущему ремонту) объектов ландшафтной архитектуры на сумму 2 100,64 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ январь-декабрь 2023 года.

- устройство, содержание, освещение, текущий ремонт, текущее обслуживание объектов внешнего благоустройства. Исполнение составило 8 229,57 тыс. рублей, или 33,68 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 5 муниципальных контрактов и 2 договора на сумму 19 810,09 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде исполнены и оплачены работы (услуги):

- по купле-продаже электрической энергии на сумму 4 202,34 тыс. рублей;

- по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного (декоративного) освещения скверов, парков, лестничных переходов на сумму 3 057,93 тыс. рублей;

- по поставке световой части к осветительному комплексу «Тавр R» на сумму 969,300 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ в декабре 2023 года.

- оказание услуг по установке, содержанию и ремонту туалетных модулей. Исполнение составило 4 380,84 тыс. рублей, или 48,11 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта и 2 договора на сумму 6 416,72 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде исполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию и обслуживанию туалетных модулей на сумму 3 966,01 тыс. рублей;

- на возмещение расходов на оплату потребленной электрической энергии на сумму 364,83 тыс. рублей;

- по разработке проектно-сметной документации-установка туалетного модуля на объекте: «Сквер у Храмового комплекса по ул. Зеркальная» на сумму 50,00 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ январь-декабрь 2023 года.

**4. Организация осуществления мероприятий в отношении лесов, расположенных на землях городского округа.** Исполнение

составило 3 214,11 тыс. рублей, или 66,30 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- создание лесничества Петропавловск-Камчатского городского округа и установление его границ. Исполнение составило 53,67 тыс. рублей, или 4,32 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 3 договора на сумму 1 242,24 тыс. рублей со сроками реализации в декабре 2023 года.

В отчетном периоде оплачены услуги по разработке документации по проектированию лесничества на сумму 53,67 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ в декабре 2023 года.

- содержание лесных зон Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение 3 160,44 тыс. рублей, или 87,65 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 5 муниципальных контрактов на сумму 3 602,59 тыс. рублей со сроками реализации во 2 полугодии 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию лесных дорог на территории лесничества на сумму 1 195,89 тыс. рублей;

- на оказание автотранспортных услуг на территории лесничества на сумму 101,75 тыс. рублей;

по текущему ремонту элементов благоустройства на сумму 699,97 тыс. рублей;

- по санитарно-оздоровительным мероприятиям на территории лесничества на сумму 282,96 тыс. рублей;

- по изготовлению, установке и ремонту информационных знаков на сумму 879,87 тыс. рублей.

**5. Организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование и т.п.).** Исполнение составило 25 311,75 тыс. рублей, или 46,37 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого реализуется осуществляется организация праздничных мероприятий в местах массового отдыха.

Заключено 15 муниципальных контрактов и 38 договоров на сумму 26 301,56 тыс. рублей со сроками реализации февраль-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), связанные с организацией праздничных мероприятий на сумму 25 311,75 тыс. рублей.

**6. Реализация проекта «1000 дворов».** Исполнение составило 70 970,19 тыс. рублей, или 99,96 % от утвержденного объема ассигнований, в рамках которого реализуется подмероприятие «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в целях финансового обеспечения затрат на благоустройство дворовых

территорий многоквартирных домов в Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках реализации планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа».

Заключено 6 соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на общую сумму 167 052,15 тыс. рублей.

В соответствии с планом реализации муниципальной программы приемка и оплата работ по благоустройству дворовых территорий в рамках заключенных соглашений о предоставлении субсидий будет произведена в декабре 2023 года.

План реализации муниципальной программы по мероприятию «Реализация проекта «1000 дворов» подпрограммы 2 исполнен. Контрольное событие «Формирование окончательного перечня дворовых территорий к благоустройству» и «Заключение соглашений о предоставлении субсидий» достигнуты. Детальный план-график исполнен.

**Для решения задачи 2** по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев реализуется **основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»**. Исполнение составило 9 971,27 тыс. рублей, или 45,08 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия производиться расходы на осуществление государственных полномочий Камчатского края по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в Камчатском крае. Исполнение составило 9 971,27 тыс. рублей, или 45,08 %.

Заключено 4 муниципальных контракта и 6 договоров на сумму 19 063,12 тыс. рублей со сроками реализации по декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги), по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 9 273,78 тыс. рублей. Также произведена выплата заработной платы и перечислений страховых взносов на сумму 697,49 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ январь-декабрь 2023 года.

**Для решения задачи** по обустройству и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг реализуется **основное мероприятие «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронений»**. Исполнение составило 11 286,69 тыс. рублей, или 32,18 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- оказание услуг по организации вывоза тел умерших и погибших граждан на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 124,44 тыс. рублей, или 28,35 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Заключено 2 договора на сумму



438,84 тыс. рублей. В отчетном периоде выполнены и оплачены услуги по вывозу тел умерших и погибших граждан из общественных мест, мест происшествий (кадастров), квартир на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на сумму 124,44 тыс. рублей. Освоение бюджетных средств происходит, исходя из фактически сложившегося исполнения.

- организация и содержание мест захоронения. Исполнение составило 10 505,65 тыс. рублей, или 55,02 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 9 муниципальных контрактов и 4 договора на сумму 18 248,24 тыс. рублей со сроками реализации январь-декабрь 2023 года.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги):

- по содержанию территорий мест захоронений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатский городского округа на сумму 7 243,34 тыс. рублей;

- по текущему ремонту контейнерных площадок на территории мест захоронений на сумму 2 000,00 тыс. рублей;

- по содержанию и обслуживанию общественного (стационарного) туалета территорий мест захоронений на сумму 88,46 тыс. рублей;

- по обращению с твердыми коммунальными отходами на сумму 888,53 тыс. рублей;

- по дератизации территорий мест захоронений на сумму 123,32 тыс. рублей;

- по озеленению территории городского кладбища на сумму 162,00 тыс. рублей.

Низкое освоение обусловлено сроками окончания работ январь-декабрь 2023 года.

- Расходы на обустройство, восстановление и текущий ремонт воинских захоронений. Исполнение составило 656,61 тыс. рублей, или 4,22 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено 2 муниципальных контракта и 1 договор на сумму 14 025,66 тыс. рублей со сроками реализации в декабре 2023 года, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

В отчетном периоде выплачен аванс по муниципальному контракту по благоустройству воинских захоронений на сумму 656,60 тыс. рублей (аванс).

### **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»**

Главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Всего	100 830,37	59 702,44	58,21

Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00
Бюджет городского округа	100 830,37	59 702,44	58,21

Для решения задачи по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы реализуются мероприятия, направленные на обеспечение деятельности муниципальных учреждений, занятых в сфере благоустройства. Исполнение составило 59 702,44 тыс. рублей, или 59,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Освоение бюджетных средств менее 75 % обусловлено в основном выплатой заработной платы работникам МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа», МБУ «Халактырский пляж» и МБУ «Центр развития территорий городского округа» за сентябрь в октябре.

По уплате налогов, сборов и иных платежей. Исполнение составило 5 828,16 тыс. рублей, или 89,89 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

#### **Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

Главными распорядителями средств подпрограммы являются:

1. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;
2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

тыс. рублей			
Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего по бюджетам</b>	<b>512 059,93</b>	<b>415 580,60</b>	<b>81,16</b>
Федеральный бюджет	464 732,82	407 452,40	87,67
Краевой бюджет	2 936,64	72,62	2,47
Бюджет городского округа	44 390,47	8 055,58	18,15
Внебюджетные средства	7 518,92	0,00	0,00
<b>Итого:</b>	<b>519 578,85</b>	<b>415 580,60</b>	<b>81,16</b>

Для решения задачи по развитию комфортной городской среды в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды реализуется **основное мероприятие «Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»**. Исполнение составило 415 580,60 тыс. рублей, или 81,16 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия осуществляется:

- «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов». Исполнение составило 5 291,73 тыс. рублей, или 18,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Мероприятие реализуется посредством предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий (в случае если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Заключено 4 соглашения о предоставлении субсидий юридическим лицам на возмещение затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий на сумму 24 849,26 тыс. рублей.

В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ на сумму 5 291,73 тыс. рублей.

Планом реализации муниципальной программы завершение выполнения работ запланировано на декабрь 2023. Оплата выполненных работ производится по мере их приемки, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

- «Благоустройство общественных пространств». Исполнение составило 4 288,87 тыс. рублей, или 5,58 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации между Министерством строительства и жилищной политики Камчатского края и администрацией Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.01.2023 № 30701000-1-2023-014.

Заключены муниципальные контракты (договора) на общую сумму 72 103,46 тыс. рублей, в том числе:

1) с ООО «Кампроект» на выполнение проектных работ по благоустройству Сквера по ул. Сахалинская 2, на сумму 706,48 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

2) с ООО «Кампроект» на выполнение проектных работ по благоустройству смотровой площадки по ул. Высотная, на сумму 1 276,80 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

3) ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в эко-парке по улице Вольского, 22 на сумму 555,70 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

4) ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в сквере по проспекту Циолковского, 30 на сумму 588,89 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

5) с ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на Бульваре 300-летия Российского флота (Аллея флота) по ул. Ленинской на сумму 593,64 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

6) с ИП Овчинников Константин Константинович на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения в сквере по проспекту Победы, 1 на сумму 567,37 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 30.09.2023. Работы выполнены и оплачены в полном объеме;

7) с СК «Развитие» на выполнение работ по благоустройству смотровой площадки на Петровской сопке по ул. Высотная, г. Петропавловск-Камчатский на сумму 39 725,46 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 31.08.2023. Срок окончания выполнения работ будет увеличен, в связи с задержкой поставки материалов для выполнения работ. Ориентировочная дата поставки декабрь 2023 года;

8) с СК «Развитие» на выполнение работ по благоустройству Сквера по ул. Сахалинская 2 на сумму 30 056,92 тыс. рублей (в рамках регионального проекта приняты обязательства по 3 этапу работ, в части благоустройства сквера по ул. Сахалинская 2 ПКГО на сумму 25 225,38 тыс. рублей). Срок окончания выполнения работ - 31.08.2023. Срок окончания выполнения работ будет увеличен, в связи с задержкой поставки материалов для выполнения работ. Ориентировочная дата поставки декабрь 2023 года;

9) с ООО «Кампроект» на выполнение проектных объекту «Благоустройство сквера «Строителей» по пр. Победы, 29» на сумму 595,0 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ декабрь 2023 года.

10) с ООО «Прогресс Проект» на выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство сквера у дома быта «Камчатка» по ул. Ленинградская, 100» на сумму 594,50000 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ декабрь 2023 года.

11) с ИП Черных Владимир Михайлович на выполнение работ по устройству системы освещения эко-парка по ул. Вольского 22 на сумму 1 600,00000 тыс. рублей. Срок окончания выполнения работ - 31.10.2023.

В отчетном периоде произведена оплата выполненных работ на общую сумму 4 288,87 тыс. рублей.

Планом реализации муниципальной программы завершение выполнения работ запланировано на декабрь 2023 года, чем обусловлено низкое освоение бюджетных средств.

Контрольное событие «Заключение муниципальных контрактов на благоустройство» плана реализации достигнуто. Детальный план-график исполнен.

- создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Исполнение составило 406 000,00 тыс. рублей, или 100 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Объемы финансирования в сумме 406 000,00 тыс. рублей доведены до МБУ «Центр развития территорий городского округа». Для проведения процедур размещения заказа ожидается получение проектной документации. Реализация мероприятия запланирована на декабрь 2023.

**Муниципальная программа  
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском  
городском округе»**

Расходы на реализацию мероприятий программы исполнены в сумме 988 654,66 тыс. рублей, или на 63,01 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 109 575,27 тыс. рублей, или 63,52 %;

- за счет средств краевого бюджета в сумме 707 568,70 тыс. рублей, или 62,00 %;

- за счет средств бюджета городского округа в сумме 171 510,69 тыс. рублей, или 67,21%.

Процент освоения открытого финансирования составил 96,93 %.

**Подпрограмма 1 «Реализация социальной политики городского округа»**

Главными распорядителями средств программы являются:

1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение;

2. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа;

3. Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение.

тыс. рублей

Источники финансирования	Утверждено	Исполнено	% исполнения
<b>Всего</b>	<b>1 568 989,95</b>	<b>988 654,66</b>	<b>63,01</b>
Федеральный бюджет	172 502,85	109 575,27	63,52
Краевой бюджет	1 141 292,94	707 568,70	62
Бюджет городского округа	255 194,17	171 510,69	67,21

**Целью 1** подпрограммы является обеспечение мер по социальным поддержке населения в Петропавловск-Камчатском городском округе.

**Для решения задачи** по обеспечению реализации отдельных государственных полномочий Камчатского края и социальных гарантий в области социальной политики исполняется **основное мероприятие «Предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения»**. Исполнение составило 851 074,20 тыс. рублей, или 62,40 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия исполняются следующие подмероприятия:

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства. Исполнение составило 183 233,07 тыс. рублей, или 62,03 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области опеки и попечительства, предусматривающее выплаты опекунам детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. В течение 9 месяцев 2023 года 78 % выявленных детей, находящихся в социально-опасном положении, устроены под опеку в семьи.

Выплаты опекунам носят заявительный характер, производятся по факту обращений. Реализация мероприятий в области опеки и попечительства позволила устроить в семьи детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также обеспечить опеку 194 совершеннолетним недееспособным гражданам.

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в области социальной политики. Исполнение составило 338 883,94 тыс. рублей, или 61,47 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения мероприятия осуществлялось перечисление компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования, обеспечение социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания обучающихся в период получения ими образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Количество воспитанников, родители которых получили компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях в Камчатском крае, реализующих образовательную программу дошкольного образования в отчетном периоде составило 9 679 человек (компенсацию части родительской платы получают родители воспитанников, посещающих муниципальные дошкольные учреждения, а также посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход), 56 % обучающихся обеспечено бесплатным питанием в период получения образования, а также заключено 140 социальных контрактов.

- предоставление социальных гарантий и мер социальной поддержки населения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг». Исполнение составило 100 428,04 тыс. рублей, или 46,87 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 41 756 человек.

Причина низкого исполнения – снижение обращаемости граждан.

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования

городского сообщения. Исполнение составило 194 598,92 тыс. рублей, или 72,34 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Оплата по заключенным соглашениям за счет средств краевого бюджета составила 191 723,07 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных социальных проездных билетов составило 204 039 (план - 274 267 билетов) при этом количество поездок, совершенных по социальным проездным билетам составило 6 628 968 (план - 9 139 459 поездок).

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 2 875,85 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Количество пользователей социальных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет - 32 793.

- возмещение расходов, связанных с погребением. Исполнение составило 10 277,56 тыс. рублей, или 61,77 % от утвержденных ассигнований. Заключение соглашения на предоставление субсидии из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа МУП «Лотос-М» на возмещение расходов, связанных с погребением. Средства по возмещению расходов, связанных с погребением, перечисляются своевременно по фактически произведенным расходам по погребению. Реализация данного мероприятия регламентирована постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2017 № 2553 «О порядке предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидий специализированной службе по вопросам похоронного дела в целях возмещения недополученных доходов в связи с организацией погребения умершего и оказания услуг по погребению».

- организация назначения, выплаты и перерасчета ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в городском округе, и пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в городском округе. Исполнение составило 23 330,86 тыс. рублей, или 71,43 % от утвержденных ассигнований. Реализация данного мероприятия регламентирована Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 161-нд «О порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в Петропавловск-Камчатском городском округе»;

- предоставление мер поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении. Исполнение составило 283,64 тыс. рублей, или 42,02 % от утвержденных ассигнований;

- предоставление мер социальной поддержки в виде компенсации стоимости двухразового питания обучающимся из числа инвалидов в период получения ими общего образования на дому. Исполнение составило 38,18 тыс. рублей, или 2,04 % от утвержденного объема ассигнований.

Выполнение мероприятий по обеспечению деятельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды,

входящих в состав жилищного фонда Петропавловск-Камчатского городского округа, а также частного жилищного фонда, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. С целью выполнения мероприятия Управлением заключено 3 муниципальных контракта на выполнение работ по разработке сметной документации на приспособление жилых помещений и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов на общую сумму 1 755,08 тыс. рублей со сроком выполнения работ - декабрь 2023 года.

**Для решения задачи** по реализации дополнительных мер муниципальной социальной поддержки населения городского округа осуществляется:

- организация предоставления мер муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатском городском округе в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.12.2008 № 87-нд «О мерах муниципальной социальной поддержки отдельным категориям граждан на ремонт жилых помещений в Петропавловск-Камчатском городском округе. Исполнение составило 5 280,00 тыс. рублей, или 60,69 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- организация предоставления дополнительных мер муниципальной социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 11 865,73 тыс. рублей, или 45,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Количество граждан, получивших муниципальную социальную поддержку в отчетном периоде составило 1 155 человек.

- организация предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.10.2014 № 265-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Петропавловск-Камчатского городского округа в виде обеспечения бесплатным питанием». Исполнение составило 2 238,67 тыс. рублей, или 72,45 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на автомобильном транспорте общего пользования городского сообщения. Исполнение составило 50 374,67 тыс. рублей, или 70,14 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Заключены соглашения на предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов. Оплата по заключенным соглашениям за счет средств местного бюджета составила 49 232,65 тыс. рублей.

Количество активированных и проданных льготных проездных билетов составило 60 061 (план - 78 628 билетов) при этом количество поездок,



совершенных по льготным проездным билетам составило 2 530 670 (план - 3 481 300 поездок).

Заключены 2 муниципальных контракта и 1 договор на оказание услуг по формированию и ведению реестра получателей мер муниципальной социальной поддержки по проезду на автомобильном транспорте общего пользования на маршрутах регулярных перевозок на территории Петропавловск-Камчатского городского округа на общую сумму 5 357,01 тыс. рублей, в том числе 1 530,37 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Оплата за оказанные услуги по формированию и ведению реестра составила 1 141,92 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Количество пользователей льготных проездных билетов, внесенных в реестр получателей мер социальной поддержки составляет - 12 149.

- организация предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.12.2020 № 338-нд «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа. Исполнение составило 64 115,27 тыс. рублей, или 80,43 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В отчетном периоде предоставлены меры социальной поддержки граждан при оплате жилого помещения и коммунальных услуг на территории Петропавловск-Камчатского городского округа гражданам в количестве 35 175 человек.

- организация муниципальных мероприятий (смотры, конкурсы, фестивали, выставки, ярмарки, семинары, круглые столы, соревнования, праздничные мероприятия, гуляния, субботники, учения, чествование, акции, реализация программ и проектов). Исполнение составило 962,01 тыс. рублей, или 44,48 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках исполнения основного мероприятия реализуется:

- организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Петропавловск-Камчатского городского округа. В отчетном периоде проведены: «Компьютерное многоборье» (олимпиада компьютерной грамотности) для горожан пенсионного возраста, в том числе пенсионеров и инвалидов, людей с ограниченными возможностями здоровья; мероприятия и чествования ветеранов Великой Отечественной войны в рамках празднования Дня Победы; праздничные мероприятия, конкурсы в рамках Дня защиты детей; мероприятия в рамках Дня памяти и скорби, посвященные началу Великой Отечественной войны; «День семьи, любви и верности»; Курильский десант; спартакиада среди пенсионеров. В мероприятиях приняло участие 1 800 человек.

План реализации муниципальной программы исполнен. Детальный план-график исполнен.

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.10.2023, тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.10.2023	Кассовый расход на 01.10.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	Подпрограмма «Сохранение и развитие системы образования в Петропавловск-Камчатском городском округе муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		8 862 829,07	8 862 829,07	6 519 757,63	6 512 856,63	73.49	73.49	99.89
	Федеральный бюджет		186 431,70	186 431,70	141 633,03	141 633,03	75.97	75.97	100.00
	Краевой бюджет		5 487 026,38	5 487 026,38	4 018 970,71	4 018 708,76	73.24	73.24	99.99
	Местный бюджет		3 189 370,99	3 189 370,99	2 359 153,89	2 352 514,84	73.76	73.76	99.72
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		366 436,47	366 436,47	261 486,82	261 223,82	71.29	71.29	99.90
	Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
	Местный бюджет		3 172,09	3 172,09	2 305,76	2 304,45	72.65	72.65	99.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		8 495 004,89	8 495 004,89	6 258 163,46	6 251 525,47	73.59	73.59	99.89
	Федеральный бюджет		163 300,90	163 300,90	118 502,23	118 502,23	72.57	72.57	100.00

	Краевой бюджет	УО	5 146 892,80	5 146 892,80	3 782 920,45	3 782 920,19	73.50	73.50	100.00
	Местный бюджет		3 184 811,19	3 184 811,19	2 356 740,78	2 350 103,04	73.79	73.79	99.72
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УАИГ	367 824,18	367 824,18	261 594,17	261 331,17	71.05	71.05	99.90
	Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
	Местный бюджет		4 559,80	4 559,80	2 413,11	2 411,80	52.89	52.89	99.95
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		366 436,47	366 436,47	261 486,82	261 223,82	71.29	71.29	99.90
	Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
	Местный бюджет		3 172,09	3 172,09	2 305,76	2 304,45	72.65	72.65	99.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		383 163,40	383 163,40	269 194,93	264 716,18	69.09	69.09	98.34
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 895,19	93 895,19	73 074,81	68 931,64	73.41	73.41	94.33
	Местный бюджет		289 268,22	289 268,22	196 120,12	195 784,54	67.68	67.68	99.83
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УО	383 163,40	383 163,40	269 194,93	264 716,18	69.09	69.09	98.34
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 895,19	93 895,19	73 074,81	68 931,64	73.41	73.41	94.33
	Местный бюджет		289 268,22	289 268,22	196 120,12	195 784,54	67.68	67.68	99.83
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»		40 733,39	40 733,39	33 397,10	25 499,82	62.60	62.60	76.35
Федеральный бюджет		39 994,77	39 994,77	32 732,50	24 992,37	62.49	62.49	76.35
Краевой бюджет		403,99	403,99	330,63	252,45	62.49	62.49	76.35
Местный бюджет		334,63	334,63	333,97	255,00	76.20	76.20	76.35
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		40 733,39	40 733,39	33 397,10	25 499,82	62.60	62.60	76.35
Федеральный бюджет	УО	39 994,77	39 994,77	32 732,50	24 992,37	62.49	62.49	76.35
Краевой бюджет		403,99	403,99	330,63	252,45	62.49	62.49	76.35
Местный бюджет		334,63	334,63	333,97	255,00	76.20	76.20	76.35
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>9 286 725,86</b>	<b>9 286 725,86</b>	<b>6 822 349,66</b>	<b>6 803 072,64</b>	<b>73.26</b>	<b>73.26</b>	<b>99.72</b>
Федеральный бюджет		226 426,47	226 426,47	174 365,53	166 625,41	73.59	73.59	95.56
Краевой бюджет		5 581 325,56	5 581 325,56	4 092 376,15	4 087 892,85	73.24	73.24	99.89
Местный бюджет		3 478 973,83	3 478 973,83	2 555 607,98	2 548 554,38	73.26	73.26	99.72
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		366 436,47	366 436,47	261 486,82	261 223,82	71.29	71.29	99.90
Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
Местный бюджет		3 172,09	3 172,09	2 305,76	2 304,45	72.65	72.65	99.94
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>								
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»		197 789,02	237 197,66	39 868,59	39 838,11	20.14	16.80	99.92

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		197 789,02	237 197,66	39 868,59	39 838,11	20.14	16.80	99.92
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	115 231,74	30 922,50	30 922,50		26.84	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	115 231,74	30 922,50	30 922,50	0	26.84	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		33 561,44	78 132,90	6 019,59	5 989,11	17.85	7.67	99.49
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		33 561,44	78 132,90	6 019,59	5 989,11	17.85	7.67	99.49
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		164 227,58	159 064,76	33 849,01	33 849,01	20.61	21.28	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		164 227,58	159 064,76	33 849,01	33 849,01	20.61	21.28	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	115 231,74	30 922,50	30 922,50		26.84	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	115 231,74	30 922,50	30 922,50	0	26.84	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства и развитие застроенных и освоение новых территорий»		365 621,16	372 356,06	282 205,68	256 170,78	70.06	68.80	90.77
	Федеральный бюджет		44 363,70	44 363,70	19 363,70	19 363,70	43.65	43.65	100.00
	Краевой бюджет		306 438,90	313 443,16	259 788,10	234 263,41	76.45	74.74	90.17
	Местный бюджет		14 818,56	14 549,20	3 053,88	2 543,67	17.17	17.48	83.29
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		320 157,83	326 892,74	274 422,74	248 912,54	77.75	76.15	90.70
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		299 019,11	306 023,37	254 518,94	229 518,94	76.76	75.00	90.18
	Местный бюджет		1 775,02	1 505,66	540,10	29,90	1.68	1.99	5.54
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		87 168,82	86 899,47	27 065,62	1 555,42	1.78	1.79	5.75
	Федеральный бюджет	УАИГ	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	Местный бюджет		12 168,82	11 899,47	2 065,62	1 555,42	12.78	13.07	75.30
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		51 775,02	51 505,66	25 540,10	29,90	0.06	0.06	0.12
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	Местный бюджет		1 775,02	1 505,66	540,10	29,90	1.68	1.99	5.54
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		278 452,33	285 456,59	255 140,05	254 615,36	91.44	89.20	99.79
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		256 438,90	263 443,16	234 788,10	234 263,41	91.35	88.92	99.78

	Местный бюджет		2 649,73	2 649,73	988,25	988,25	37.30	37.30	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		268 382,81	275 387,07	248 882,64	248 882,64	92.73	90.38	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		249 019,11	256 023,37	229 518,94	229 518,94	92.17	89.65	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»		10 322,09	6 613,98	6 613,98	6 613,98	64.08	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		10 322,09	6 613,98	6 613,98	6 613,98	64.08	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		10 322,09	6 613,98	6 613,98	6 613,98	64.08	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		10 322,09	6 613,98	6 613,98	6 613,98	64.08	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»		110 532,60	110 532,60	110 532,60	110 532,60	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		18 755,05	18 755,05	18 755,05	18 755,05	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		60 031,55	60 031,55	60 031,55	60 031,55	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		31 746,00	31 746,00	31 746,00	31 746,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		110 532,60	110 532,60	110 532,60	110 532,60	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	18 755,05	18 755,05	18 755,05	18 755,05	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		60 031,55	60 031,55	60 031,55	60 031,55	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		31 746,00	31 746,00	31 746,00	31 746,00	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации жилищной политики городского округа»		128 876,21	130 568,60	83 966,38	83 966,38	65.15	64.31	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		128 876,21	130 568,60	83 966,38	83 966,38	65.15	64.31	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			



	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Итого по ГРБС</b>	УКХиЖФ	<b>128 876,21</b>	<b>130 568,60</b>	<b>83 966,38</b>	<b>83 966,38</b>	<b>65.15</b>	<b>64.31</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		128 876,21	130 568,60	83 966,38	83 966,38	65.15	64.31	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>264 189,05</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>135 933,42</b>	<b>51.45</b>	<b>34.35</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		52 163,34	395,77	135,93	135,93	0.26	34.35	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>212 025,71</b>	<b>305 188,95</b>	<b>114 910,71</b>	<b>114 910,71</b>	<b>54.20</b>	<b>37.65</b>	<b>100.00</b>
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>135 933,42</b>		<b>34.35</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78	0	23.16	100.00
	Местный бюджет		0,00	395,77	135,93	135,93	0	34.35	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Средства Фонда развития территорий</b>		<b>0,00</b>	<b>305 188,95</b>	<b>114 910,71</b>	<b>114 910,71</b>	<b>0</b>	<b>37.65</b>	<b>100.00</b>
	<b>Итого по ГРБС</b>	УКХиЖФ	<b>264 189,05</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>135 933,42</b>	<b>51.45</b>	<b>34.35</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		52 163,34	395,77	135,93	135,93	0.26	34.35	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	305 188,95	114 910,71	114 910,71	54.20	37.65	100.00
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	395 767,35	135 933,42	135 933,42		34.35	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78	0	23.16	100.00
	Местный бюджет		0,00	395,77	135,93	135,93	0	34.35	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71	0	37.65	100.00
	Подпрограмма «Повышение качества условий жизни жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»		9 054,75	9 054,75	8 590,33	8 590,33	94.87	94.87	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 054,75	9 054,75	8 590,33	8 590,33	94.87	94.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		9 054,75	9 054,75	8 590,33	8 590,33	94.87	94.87	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		9 054,75	9 054,75	8 590,33	8 590,33	94.87	94.87	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий			0,00	0,00	0,00	0,00		
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>1 086 384,87</b>	<b>1 262 091,00</b>	<b>667 710,98</b>	<b>641 645,60</b>	<b>59.06</b>	<b>50.84</b>	<b>96.10</b>
	Федеральный бюджет		63 118,75	63 118,75	38 118,75	38 118,75	60.39	60.39	100.00
	Краевой бюджет		366 470,45	463 657,35	340 706,43	315 181,73	86.00	67.98	92.51

	Местный бюджет		444 769,96	430 125,95	173 975,09	173 434,41	38.99	40.32	99.69
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	305 188,95	114 910,71	114 910,71	54.20	37.65	100.00
	В том числе инвестиции программы:		320 157,83	837 891,83	441 278,66	415 768,46	129.86	49.62	94.22
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		299 019,11	396 206,01	275 405,72	250 405,72	83.74	63.20	90.92
	Местный бюджет		1 775,02	117 133,17	31 598,53	31 088,33	1 751.44	26.54	98.39
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71	0	37.65	100.00
<b>3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»</b>									
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»		33 593,58	33 593,58	15 294,78	15 294,78	45.53	45.53	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		33 593,58	33 593,58	15 294,78	15 294,78	45.53	45.53	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		33 593,58	33 593,58	15 294,78	15 294,78	45.53	45.53	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		33 593,58	33 593,58	15 294,78	15 294,78	45.53	45.53	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства»		108 717,99	108 717,99	20 206,14	20 206,14	18.59	18.59	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	14 767,66	14 767,66	15.84	15.84	100.00
	Местный бюджет		15 461,40	15 461,40	5 438,48	5 438,48	35.17	35.17	100.00

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		108 717,99	108 717,99	20 206,14	20 206,14	18.59	18.59	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	14 767,66	14 767,66	15.84	15.84	100.00
	Местный бюджет		15 461,40	15 461,40	5 438,48	5 438,48	35.17	35.17	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>142 311,56</b>	<b>142 311,56</b>	<b>35 500,92</b>	<b>35 500,92</b>	<b>24.95</b>	<b>24.95</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		93 256,58	93 256,58	14 767,66	14 767,66	15.84	15.84	100.00
	Местный бюджет		49 054,98	49 054,98	20 733,25	20 733,25	42.27	42.27	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>4. Муниципальная программа «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны и защиты населения»		109 072,86	109 072,86	57 153,71	56 593,86	51.89	51.89	99.02
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		109 072,86	109 072,86	57 153,71	56 593,86	51.89	51.89	99.02
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УЭРиП	689,26	689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		689,26	689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УОБЖ	108 383,60	108 383,60	57 153,71	56 593,86	52.22	52.22	99.02
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		108 383,60	108 383,60	57 153,71	56 593,86	52.22	52.22	99.02
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений»		1 876,42	1 876,42	1 123,07	1 123,07	59.85	59.85	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		1 526,42	1 526,42	773,07	773,07	50.65	50.65	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УОБЖ	1 876,42	1 876,42	1 123,07	1 123,07	59.85	59.85	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		1 526,42	1 526,42	773,07	773,07	50.65	50.65	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма»		942,44	942,44	718,55	718,55	76.24	76.24	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Местный бюджет		942,44	942,44	718,55	718,55	76.24	76.24	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		942,44	942,44	718,55	718,55	76.24	76.24	100.00
	Федеральный бюджет	УОБЖ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		942,44	942,44	718,55	718,55	76.24	76.24	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Построение и развитие систем (сегментов) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Петропавловск-Камчатском городском округе»		12 761,20	12 761,20	11 103,77	11 103,77	87.01	87.01	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		12 761,20	12 761,20	11 103,77	11 103,77	87.01	87.01	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		12 761,20	12 761,20	11 103,77	11 103,77	87.01	87.01	100.00
	Федеральный бюджет	Управление делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		12 761,20	12 761,20	11 103,77	11 103,77	87.01	87.01	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		124 652,91	124 652,91	70 099,10	69 539,25	55.79	55.79	99.20
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		350,00	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		124 302,91	124 302,91	69 749,10	69 189,25	55.66	55.66	99.20
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>Подпрограмма «Создание условий для сохранения и развитие культуры в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		620 476,65	620 476,65	466 093,84	466 093,84	75.12	75.12	100.00
	Федеральный бюджет		380,00	380,00	190,00	190,00	50.00	50.00	100.00
	Краевой бюджет		129 618,63	129 618,63	119 343,06	119 343,06	92.07	92.07	100.00
	Местный бюджет		490 478,02	490 478,02	346 560,78	346 560,78	70.66	70.66	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>		7 400,99	7 400,99	2 046,49	2 046,49	27.65	27.65	100.00
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		7 400,99	7 400,99	2 046,49	2 046,49	27.65	27.65	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>Итого по ГРБС</b>		19 979,53	19 979,53	6 298,71	6 298,71	31.53	31.53	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		19 979,53	19 979,53	6 298,71	6 298,71	31.53	31.53	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>			9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	<b>Итого по ГРБС</b>	УКСМП	593 096,14	593 096,14	457 748,64	457 748,64	77.18	77.18	100.00
	Федеральный бюджет		380,00	380,00	190,00	190,00	50.00	50.00	100.00
	Краевой бюджет		129 618,63	129 618,63	119 343,06	119 343,06	92.07	92.07	100.00
	Местный бюджет		463 097,51	463 097,51	338 215,58	338 215,58	73.03	73.03	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Молодежь Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>		94 072,14	94 072,14	85 084,79	85 084,79	90.45	90.45	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		24 392,03	24 392,03	24 392,03	24 392,03	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		69 680,10	69 680,10	60 692,76	60 692,76	87.10	87.10	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УКСМП	94 072,14	94 072,14	85 084,79	85 084,79	90.45	90.45	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		24 392,03	24 392,03	24 392,03	24 392,03	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		69 680,10	69 680,10	60 692,76	60 692,76	87.10	87.10	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		55 924,95	55 924,95	46 705,16	46 705,16	83.51	83.51	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 330,35	1 330,35	1 330,35	1 330,35	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		54 594,60	54 594,60	45 374,81	45 374,81	83.11	83.11	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>	УКСМП	55 924,95	55 924,95	46 705,16	46 705,16	83.51	83.51	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 330,35	1 330,35	1 330,35	1 330,35	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		54 594,60	54 594,60	45 374,81	45 374,81	83.11	83.11	100.00



	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»		36 958,24	36 958,24	24 657,45	24 657,45	66.72	66.72	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		36 958,24	36 958,24	24 657,45	24 657,45	66.72	66.72	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		36 958,24	36 958,24	24 657,45	24 657,45	66.72	66.72	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		36 958,24	36 958,24	24 657,45	24 657,45	66.72	66.72	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»		18 568,22	18 568,23	16 266,18	16 266,18	87.60	87.60	100.00
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	14 861,01	14 861,01	87.28	87.28	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	782,16	782,16	87.28	87.28	100.00
	Местный бюджет		646,02	646,03	623,01	623,01	96.44	96.44	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		18 568,22	18 568,23	16 266,18	16 266,18	87.60	87.60	100.00
	Федеральный бюджет	УКСМП	17 026,09	17 026,09	14 861,01	14 861,01	87.28	87.28	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	782,16	782,16	87.28	87.28	100.00
	Местный бюджет		646,02	646,03	623,01	623,01	96.44	96.44	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>826 000,20</b>	<b>826 000,21</b>	<b>638 807,42</b>	<b>638 807,42</b>	<b>77.34</b>	<b>77.34</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		17 406,09	17 406,09	15 051,01	15 051,01	86.47	86.47	100.00

	Краевой бюджет		156 237,12	156 237,12	145 847,60	145 847,60	93.35	93.35	100.00
	Местный бюджет		652 356,99	652 357,00	477 908,81	477 908,81	73.26	73.26	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0.00	0.00	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
	Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения»		2 110 925,62	2 137 455,18	1 402 248,11	1 401 654,40	66.40	65.58	99.96
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		454 514,99	426 995,86	207 282,52	206 690,86	45.48	48.41	99.71
	Местный бюджет		1 656 410,63	1 710 459,32	1 194 965,59	1 194 963,54	72.14	69.86	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		192 381,56	161 804,76	65 702,70	65 702,70	34.15	40.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		100 000,00	72 480,87	49 476,53	49 476,53	49.48	68.26	100.00
	Местный бюджет		92 381,56	89 323,88	16 226,17	16 226,17	17.56	18.17	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС:		2 110 925,62	2 137 455,18	1 402 248,11	1 401 654,40	66.40	65.58	99.96
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УДХТИБ	454 514,99	426 995,86	207 282,52	206 690,86	45.48	48.41	99.71
	Местный бюджет		1 656 410,63	1 710 459,32	1 194 965,59	1 194 963,54	72.14	69.86	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		192 381,56	161 804,76	65 702,70	65 702,70	34.15	40.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		100 000,00	72 480,87	49 476,53	49 476,53	49.48	68.26	100.00
	Местный бюджет		92 381,56	89 323,88	16 226,17	16 226,17	17.56	18.17	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

<b>Подпрограмма «Развитие пассажирского автомобильного транспорта в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>722 261,01</b>	<b>722 261,01</b>	<b>366 881,84</b>	<b>366 090,92</b>	<b>50.69</b>	<b>50.69</b>	<b>99.78</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		719 032,80	719 032,80	364 745,70	363 954,78	50.62	50.62	99.78
Местный бюджет		3 228,21	3 228,21	2 136,14	2 136,14	66.17	66.17	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>722 261,01</b>	<b>722 261,01</b>	<b>366 881,84</b>	<b>366 090,92</b>	<b>50.69</b>	<b>50.69</b>	<b>99.78</b>
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		719 032,80	719 032,80	364 745,70	363 954,78	50.62	50.62	99.78
Местный бюджет		3 228,21	3 228,21	2 136,14	2 136,14	66.17	66.17	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Подпрограмма «Организация и безопасность дорожного движения»</b>		<b>101 721,40</b>	<b>101 772,27</b>	<b>17 106,63</b>	<b>17 106,63</b>	<b>16.82</b>	<b>16.81</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
Местный бюджет		100 521,40	100 572,27	17 106,63	17 106,63	17.02	17.01	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>101 721,40</b>	<b>101 772,27</b>	<b>17 106,63</b>	<b>17 106,63</b>	<b>16.82</b>	<b>16.81</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0.00	0.00	
Местный бюджет		100 521,40	100 572,27	17 106,63	17 106,63	17.02	17.01	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации программы»</b>		<b>185 496,81</b>	<b>185 656,55</b>	<b>138 794,10</b>	<b>136 440,00</b>	<b>73.55</b>	<b>73.49</b>	<b>98.30</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		27 543,12	27 543,12	27 543,12	27 543,12	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		157 953,69	158 113,43	111 250,98	108 896,88	68.94	68.87	97.88

	<b>Внебюджетные средства</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>185 496,81</b>	<b>185 656,55</b>	<b>138 794,10</b>	<b>136 440,00</b>	<b>73.55</b>	<b>73.49</b>	<b>98.30</b>
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		27 543,12	27 543,12	27 543,12	27 543,12	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		157 953,69	158 113,43	111 250,98	108 896,88	68.94	68.87	97.88
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>505 178,78</b>	<b>505 178,78</b>	<b>50.63</b>	<b>50.63</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	338 830,93	338 830,93	53.53	53.53	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	166 347,85	166 347,85	45.60	45.60	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>505 178,78</b>	<b>505 178,78</b>	<b>50.63</b>	<b>50.63</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	338 830,93	338 830,93	53.53	53.53	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	166 347,85	166 347,85	45.60	45.60	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>4 118 177,94</b>	<b>4 144 918,11</b>	<b>2 430 209,46</b>	<b>2 426 470,73</b>	<b>58.92</b>	<b>58.54</b>	<b>99.85</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 835 290,90	1 807 771,78	938 402,27	937 019,69	51.06	51.83	99.85
	Местный бюджет		2 282 887,04	2 337 146,33	1 491 807,19	1 489 451,04	65.24	63.73	99.84
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>192 381,56</b>	<b>161 804,76</b>	<b>65 702,70</b>	<b>65 702,70</b>	<b>34.15</b>	<b>40.61</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		100 000,00	72 480,87	49 476,53	49 476,53	49.48	68.26	100.00
	Местный бюджет		92 381,56	89 323,88	16 226,17	16 226,17	17.56	18.17	100.00

Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>7. Муниципальная программа «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>								
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для обеспечения населения Петропавловск-Камчатского городского округа услугами потребительского рынка и развития предпринимательства»		31 577,31	32 372,95	24 383,23	24 383,23	77.22	75.32	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		4 132,01	4 132,01	3 438,64	3 438,64	83.22	83.22	100.00
Местный бюджет		27 445,30	28 240,94	20 944,59	20 944,59	76.31	74.16	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		2 119,40	2 119,40	1 250,18	1 250,18	58.99	58.99	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		2 119,40	2 119,40	1 250,18	1 250,18	58.99	58.99	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		1 511,50	761,80	0,00	0,00	0.00	0.00	
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		1 511,50	761,80	0,00	0,00	0.00	0.00	
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		27 946,41	29 491,74	23 133,05	23 133,05	82.78	78.44	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		4 132,01	4 132,01	3 438,64	3 438,64	83.22	83.22	100.00
Местный бюджет		23 814,40	25 359,74	19 694,41	19 694,41	82.70	77.66	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			

<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»</b>		<b>44 455,44</b>	<b>44 889,83</b>	<b>24 800,09</b>	<b>24 800,09</b>	<b>55.79</b>	<b>55.25</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		44 455,44	44 889,83	24 800,09	24 800,09	55.79	55.25	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>1,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.00</b>		
Федеральный бюджет	УИиЗО	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		1,48	0,00	0,00	0,00	0.00		
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>44 453,97</b>	<b>44 889,83</b>	<b>24 800,09</b>	<b>24 800,09</b>	<b>55.79</b>	<b>55.25</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет	УЭРиП	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Местный бюджет		44 453,97	44 889,83	24 800,09	24 800,09	55.79	55.25	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>76 032,75</b>	<b>77 262,78</b>	<b>49 183,32</b>	<b>49 183,32</b>	<b>64.69</b>	<b>63.66</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		4 132,01	4 132,01	3 438,64	3 438,64	83.22	83.22	100.00
Местный бюджет		71 900,74	73 130,77	45 744,68	45 744,68	63.62	62.55	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции программы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>8. Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>								

<b>Подпрограмма «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>438,92</b>	<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>95.24</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		228,02	228,02	228,02	228,02	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		190,00	190,00	190,00	190,00	100.00	100.00	100.00
Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>438,92</b>	<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>418,02</b>	<b>95.24</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет	Управлени е делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		228,02	228,02	228,02	228,02	100.00	100.00	100.00
Местный бюджет		190,00	190,00	190,00	190,00	100.00	100.00	100.00
Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>		<b>9 418,29</b>	<b>9 418,29</b>	<b>9 218,29</b>	<b>9 218,29</b>	<b>97.88</b>	<b>97.88</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		723,09	723,09	523,09	523,09	72.34	72.34	100.00
Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	8 695,20	8 695,20	100.00	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции подпрограммы:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Итого по ГРБС</b>		<b>9 418,29</b>	<b>9 418,29</b>	<b>9 218,29</b>	<b>9 218,29</b>	<b>97.88</b>	<b>97.88</b>	<b>100.00</b>
Федеральный бюджет	Управлени е делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		723,09	723,09	523,09	523,09	72.34	72.34	100.00
Местный бюджет		8 695,20	8 695,20	8 695,20	8 695,20	100.00	100.00	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>В том числе инвестиции ГРБС:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>9 857,21</b>	<b>9 836,31</b>	<b>9 636,31</b>	<b>9 636,31</b>	<b>97.76</b>	<b>97.97</b>	<b>100.00</b>

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		951,11	951,11	751,11	751,11	78.97	78.97	100.00
	Местный бюджет		8 885,20	8 885,20	8 885,20	8 885,20	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		20,90	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>9. Муниципальная программа «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»</b>									
	Подпрограмма «Развитие и совершенствование информационного общества»		38 742,55	38 742,55	16 214,64	16 214,64	41.85	41.85	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		38 742,55	38 742,55	16 214,64	16 214,64	41.85	41.85	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		38 742,55	38 742,55	16 214,64	16 214,64	41.85	41.85	100.00
	Федеральный бюджет	Управлени е делами	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		38 742,55	38 742,55	16 214,64	16 214,64	41.85	41.85	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Развитие архивного дела»		18 969,60	18 969,60	14 325,01	13 704,97	72.25	72.25	95.67
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		4 393,51	4 393,51	3 973,51	3 382,28	76.98	76.98	85.12
	Местный бюджет		14 576,08	14 576,08	10 351,50	10 322,69	70.82	70.82	99.72
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		18 969,60	18 969,60	14 325,01	13 704,97	72.25	72.25	95.67
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			



	Краевой бюджет	Управление делами	4 393,51	4 393,51	3 973,51	3 382,28	76.98	76.98	85.12
	Местный бюджет		14 576,08	14 576,08	10 351,50	10 322,69	70.82	70.82	99.72
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа»		534 762,14	534 762,14	339 304,04	338 550,46	63.31	63.31	99.78
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		9 169,20	9 169,20	6 562,79	5 809,21	63.36	63.36	88.52
	Местный бюджет		525 592,94	525 592,94	332 741,24	332 741,24	63.31	63.31	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	Администрация	39 073,29	39 073,29	24 138,51	24 138,51	61.78	61.78	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		39 073,29	39 073,29	24 138,51	24 138,51	61.78	61.78	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	Управление делами	431 582,30	431 582,30	273 826,66	273 826,66	63.45	63.45	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 500,00	1 500,00	796,00	796,00	53.07	53.07	100.00
	Местный бюджет		430 082,30	430 082,30	273 030,66	273 030,66	63.48	63.48	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	КУ	64 106,55	64 106,55	41 338,87	40 585,29	63.31	63.31	98.18
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		7 669,20	7 669,20	5 766,79	5 013,21	65.37	65.37	86.93
	Местный бюджет		56 437,35	56 437,35	35 572,08	35 572,08	63.03	63.03	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>592 474,28</b>	<b>592 474,28</b>	<b>369 843,69</b>	<b>368 470,07</b>	<b>62.19</b>	<b>62.19</b>	<b>99.63</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		13 562,71	13 562,71	10 536,31	9 191,49	67.77	67.77	87.24
	Местный бюджет		578 911,57	578 911,57	359 307,38	359 278,58	62.06	62.06	99.99
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
	Подпрограмма «Управление и распоряжение объектами недвижимого имущества муниципальной собственности»		298 981,02	308 645,44	166 506,35	166 506,35	55.69	53.95	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 336,66	1 336,66	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		297 644,36	307 308,78	166 506,35	166 506,35	55.94	54.18	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УИиЗО	96 983,31	96 728,36	70 562,78	70 562,78	72.76	72.95	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		1 336,66	1 336,66	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		95 646,65	95 391,70	70 562,78	70 562,78	73.77	73.97	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УДХТИБ	7 794,47	7 567,47	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		7 794,47	7 567,47	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		172,20	172,20	172,20	172,20	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		172,20	172,20	172,20	172,20	100.00	100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УКХиЖФ	194 031,04	204 177,41	95 771,37	95 771,37	49.36	46.91	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		194 031,04	204 177,41	95 771,37	95 771,37	49.36	46.91	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, вовлеченным в земельные правоотношения»		116 541,29	112 451,51	57 980,57	57 980,57	49.75	51.56	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		2 022,40	2 022,40	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		114 518,89	110 429,11	57 980,57	57 980,57	50.63	52.50	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		57 196,24	78 630,54	39 060,12	39 060,12	68.29	49.68	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		57 196,24	78 630,54	39 060,12	39 060,12	68.29	49.68	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС	УИиЗО	40 263,72	61 533,47	32 148,00	32 148,00	79.84	52.24	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		2 022,40	2 022,40	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		38 241,32	59 511,07	32 148,00	32 148,00	84.07	54.02	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		33 101,45	54 535,76	31 278,33	31 278,33	94.49	57.35	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		33 101,45	54 535,76	31 278,33	31 278,33	94.49	57.35	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Итого по ГРБС		0,00	164,56	164,56	164,56		100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	164,56	164,56	164,56		100.00	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УАИГ	76 277,57	50 753,48	25 668,01	25 668,01	33.65	50.57	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		76 277,57	50 753,48	25 668,01	25 668,01	33.65	50.57	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		24 094,79	24 094,79	7 781,78	7 781,78	32.30	32.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		24 094,79	24 094,79	7 781,78	7 781,78	32.30	32.30	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»		88 008,81	88 008,81	56 284,46	53 632,24	60.94	60.94	95.29
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		88 008,81	88 008,81	56 284,46	53 632,24	60.94	60.94	95.29
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС	УИиЗО	88 008,81	88 008,81	56 284,46	53 632,24	60.94	60.94	95.29
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		88 008,81	88 008,81	56 284,46	53 632,24	60.94	60.94	95.29
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Организация, правовое и техническое обеспечение реализации мероприятий программы»		96 881,13	98 418,53	60 711,67	60 711,67	62.67	61.69	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		96 881,13	98 418,53	60 711,67	60 711,67	62.67	61.69	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		96 881,13	98 418,53	60 711,67	60 711,67	62.67	61.69	100.00
	Федеральный бюджет	УАИГ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		96 881,13	98 418,53	60 711,67	60 711,67	62.67	61.69	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>600 412,24</b>	<b>607 524,29</b>	<b>341 483,04</b>	<b>338 830,82</b>	<b>56.43</b>	<b>55.77</b>	<b>99.22</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		3 359,06	3 359,06	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		597 053,18	604 165,23	341 483,04	338 830,82	56.75	56.08	99.22
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции программы:		57 196,24	78 630,54	39 060,12	39 060,12	68.29	49.68	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		57 196,24	78 630,54	39 060,12	39 060,12	68.29	49.68	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	Подпрограмма «Обращение с отходами производства и потребления в Петропавловск-Камчатском городском округе»		35 440,17	35 440,17	22 709,30	22 709,30	64.08	64.08	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 816,82	5 816,82	2 382,93	2 382,93	40.97	40.97	100.00
	Местный бюджет		29 623,35	29 623,35	20 326,37	20 326,37	68.62	68.62	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		35 440,17	35 440,17	22 709,30	22 709,30	64.08	64.08	100.00
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		5 816,82	5 816,82	2 382,93	2 382,93	40.97	40.97	100.00
	Местный бюджет		29 623,35	29 623,35	20 326,37	20 326,37	68.62	68.62	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			

	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>		<b>493 084,30</b>	<b>493 084,30</b>	<b>217 892,43</b>	<b>217 547,31</b>	<b>44.12</b>	<b>44.12</b>	<b>99.84</b>
	Федеральный бюджет		71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Краевой бюджет		93 480,65	93 480,65	11 860,79	11 602,69	12.41	12.41	97.82
	Местный бюджет		328 603,65	328 603,65	135 061,44	134 974,42	41.08	41.08	99.94
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>422 084,30</b>	<b>422 084,30</b>	<b>146 922,23</b>	<b>146 577,12</b>	<b>34.73</b>	<b>34.73</b>	<b>99.77</b>
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УДХТИБ	93 480,65	93 480,65	11 860,79	11 602,69	12.41	12.41	97.82
	Местный бюджет	УДХТИБ	328 603,65	328 603,65	135 061,44	134 974,42	41.08	41.08	99.94
	Внебюджетные средства	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>71 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>70 970,19</b>	<b>70 970,19</b>	<b>99.96</b>	<b>99.96</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	71 000,00	71 000,00	70 970,19	70 970,19	99.96	99.96	100.00
	Краевой бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджетные средства	УКХиЖФ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»</b>		<b>100 830,37</b>	<b>100 830,37</b>	<b>64 339,71</b>	<b>59 702,44</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	<b>92.79</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		100 830,37	100 830,37	64 339,71	59 702,44	59.21	59.21	92.79
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>Итого по ГРБС</b>		<b>100 830,37</b>	<b>100 830,37</b>	<b>64 339,71</b>	<b>59 702,44</b>	<b>59.21</b>	<b>59.21</b>	<b>92.79</b>
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет	УДХТИБ	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет	УДХТИБ	100 830,37	100 830,37	64 339,71	59 702,44	59.21	59.21	92.79

	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»		519 578,85	512 059,93	415 580,60	415 580,60	79.98	81.16	100.00
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	407 452,40	407 452,40	87.67	87.67	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	72,62	72,62	2.47	2.47	100.00
	Местный бюджет		44 390,47	44 390,47	8 055,58	8 055,58	18.15	18.15	100.00
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Итого по ГРБС		482 881,75	482 881,75	410 288,87	410 288,87	84.97	84.97	100.00
	Федеральный бюджет	УДХТИБ	464 504,25	464 504,25	407 338,11	407 338,11	87.69	87.69	100.00
	Краевой бюджет		2 925,21	2 925,21	66,91	66,91	2.29	2.29	100.00
	Местный бюджет		15 452,29	15 452,29	2 883,85	2 883,85	18.66	18.66	100.00
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого по ГРБС		36 697,10	29 178,18	5 291,73	5 291,73	14.42	18.14	100.00
	Федеральный бюджет	УКХиЖФ	228,57	228,57	114,29	114,29	50.00	50.00	100.00
	Краевой бюджет		11,43	11,43	5,71	5,71	50.00	50.00	100.00
	Местный бюджет		28 938,18	28 938,18	5 171,73	5 171,73	17.87	17.87	100.00
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции ГРБС:			0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>1 148 933,69</b>	<b>1 141 414,77</b>	<b>720 522,03</b>	<b>715 539,64</b>	<b>62.28</b>	<b>62.69</b>	<b>99.31</b>
	Федеральный бюджет		535 732,82	535 732,82	478 422,59	478 422,59	89.30	89.30	100.00
	Краевой бюджет		102 234,11	102 234,11	14 316,34	14 058,24	13.75	13.75	98.20
	Местный бюджет		503 447,84	503 447,84	227 783,10	223 058,81	44.31	44.31	97.93
	Внебюджетные средства		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>13. Муниципальная программа «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>								
Подпрограмма «Реализация социальной политики городского округа»		1 568 989,95	1 568 989,95	1 019 960,94	988 654,66	63.01	63.01	96.93
Федеральный бюджет		172 502,85	172 502,85	109 666,26	109 575,27	63.52	63.52	99.92
Краевой бюджет		1 141 292,94	1 141 292,94	735 939,84	707 568,70	62.00	62.00	96.14
Местный бюджет		255 194,17	255 194,17	174 354,84	171 510,69	67.21	67.21	98.37
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции подпрограммы:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		926 856,14	926 856,14	594 923,92	579 137,86	62.48	62.48	97.35
Федеральный бюджет		172 502,85	172 502,85	109 666,26	109 575,27	63.52	63.52	99.92
Краевой бюджет		656 298,44	656 298,44	428 086,00	412 541,74	62.86	62.86	96.37
Местный бюджет		98 054,85	98 054,85	57 171,67	57 020,85	58.15	58.15	99.74
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		340 835,69	340 835,69	244 973,49	244 973,49	71.87	71.87	100.00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		269 011,50	269 011,50	194 598,92	194 598,92	72.34	72.34	100.00
Местный бюджет		71 824,19	71 824,19	50 374,57	50 374,57	70.14	70.14	100.00
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
Итого по ГРБС		301 298,12	301 298,12	180 063,53	164 543,31	54.61	54.61	91.38
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
Краевой бюджет		215 983,00	215 983,00	113 254,92	100 428,04	46.50	46.50	88.67
Местный бюджет		85 315,12	85 315,12	66 808,61	64 115,27	75.15	75.15	95.97
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции ГРБС:		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>1 568 989,95</b>	<b>1 568 989,95</b>	<b>1 019 960,94</b>	<b>988 654,66</b>	<b>63.01</b>	<b>63.01</b>	<b>96.93</b>
Федеральный бюджет		172 502,85	172 502,85	109 666,26	109 575,27	63.52	63.52	99.92
Краевой бюджет		1 141 292,94	1 141 292,94	735 939,84	707 568,70	62.00	62.00	96.14
Местный бюджет		255 194,17	255 194,17	174 354,84	171 510,69	67.21	67.21	98.37
Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00			
В том числе инвестиции программы:		0,00	0,00	0,00	0,00			



	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>									
	<b>Итого по программам:</b>		<b>19 580 953,48</b>	<b>19 784 202,05</b>	<b>13 175 306,88</b>	<b>13 085 351,37</b>	<b>66.83</b>	<b>66.14</b>	<b>99.32</b>
	Федеральный бюджет		1 015 186,98	1 015 186,98	815 624,15	807 793,04	79.57	79.57	99.04
	Краевой бюджет		9 298 462,55	9 368 130,32	6 297 432,35	6 236 067,72	67.07	66.57	99.03
	Местный бюджет		9 047 738,41	9 095 695,79	5 947 339,67	5 926 579,91	65.50	65.16	99.65
	Внебюджетные средства		7 539,82	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	305 188,95	114 910,71	114 910,71	54.20	37.65	100.00
	<b>В том числе инвестиции:</b>		<b>949 174,74</b>	<b>1 457 766,23</b>	<b>811 520,40</b>	<b>785 747,19</b>	<b>82.78</b>	<b>53.90</b>	<b>96.82</b>
	Федеральный бюджет		42 494,50	42 494,50	42 494,50	42 494,50	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		739 152,69	808 820,46	560 932,50	535 670,82	72.47	66.23	95.50
	Местный бюджет		167 527,54	301 262,31	93 182,68	92 671,16	55.32	30.76	99.45
	Внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71	0	37.65	100.00

**Отчет об исполнении муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа по состоянию на 01.10.2023 год, тыс. рублей в разрезе главных распорядителей средств**

ГРБС	Источник	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Кассовый расход на 01.10.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету
1	2	3	4	5	6	7
Администрация 903	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	39 073,29	39 073,29	24 138,51	61.78	61.78
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>39 073,29</b>	<b>39 073,29</b>	<b>24 138,51</b>	<b>61.78</b>	<b>61.78</b>
Управление делами 904	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	6 844,63	6 844,63	4 929,39	72.02	72.02
	Местный бюджет	507 166,73	507 166,73	320 807,15	63.25	63.25
	Внебюджет	20,90	0,00	0,00	0.00	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0

	<b>Всего:</b>	<b>514 032,26</b>	<b>514 011,36</b>	<b>325 736,53</b>	<b>63.37</b>	<b>63.37</b>
УО 905	Федеральный бюджет	375 798,52	375 798,52	253 069,88	67.34	67.34
	Краевой бюджет	5 897 490,41	5 897 490,41	4 264 646,01	72.31	72.31
	Местный бюджет	3 572 468,89	3 572 468,89	2 603 163,43	72.87	72.87
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>9 845 757,82</b>	<b>9 845 757,82</b>	<b>7 120 879,33</b>	<b>72.32</b>	<b>72.32</b>
УИиЗО 906	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	3 359,06	3 359,06	0,00	0.00	0.00
	Местный бюджет	221 898,26	242 911,58	156 343,02	70.46	64.36
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>33 101,45</b>	<b>54 535,76</b>	<b>31 278,33</b>	<b>94.49</b>	<b>57.35</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	33 101,45	54 535,76	31 278,33	94.49	57.35
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>225 257,32</b>	<b>246 270,64</b>	<b>156 343,02</b>	<b>69.41</b>	<b>63.48</b>
УДХТИБ 907	Федеральный бюджет	464 504,25	464 504,25	407 338,11	87.69	87.69
	Краевой бюджет	2 206 525,09	2 179 005,96	1 145 671,14	51.92	52.58
	Местный бюджет	2 844 416,34	2 898 613,19	1 759 923,74	61.87	60.72
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>192 381,56</b>	<b>161 804,76</b>	<b>65 702,70</b>	<b>34.15</b>	<b>40.61</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	100 000,00	72 480,87	49 476,53	49.48	68.26
	Местный бюджет	92 381,56	89 323,88	16 226,17	17.56	18.17
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>5 515 445,67</b>	<b>5 542 123,41</b>	<b>3 312 932,99</b>	<b>60.07</b>	<b>59.78</b>
УАИГ	Федеральный бюджет	48 130,80	48 130,80	23 130,80	48.06	48.06
	Краевой бюджет	390 133,58	390 133,58	235 788,57	60.44	60.44
	Местный бюджет	255 434,08	271 291,69	109 420,89	42.84	40.33
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>451 316,81</b>	<b>451 047,45</b>	<b>269 035,50</b>	<b>59.61</b>	<b>59.65</b>

908	Федеральный бюджет	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00
	Краевой бюджет	390 133,58	390 133,58	235 788,57	60.44	60.44
	Местный бюджет	38 052,43	37 783,07	10 116,13	26.58	26.77
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>693 698,46</b>	<b>709 556,07</b>	<b>368 340,26</b>	<b>53.10</b>	<b>51.91</b>
УЭРыП 909	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	4 132,01	4 132,01	3 438,64	83.22	83.22
	Местный бюджет	68 957,62	70 938,83	44 494,50	64.52	62.72
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>73 089,63</b>	<b>75 070,83</b>	<b>47 933,14</b>	<b>65.58</b>	<b>63.85</b>
УКХиЖФ 913	Федеральный бюджет	90 592,27	90 592,27	90 448,18	99.84	99.84
	Краевой бюджет	565 689,91	662 876,81	370 351,60	65.47	55.87
	Местный бюджет	714 310,93	669 219,31	313 321,53	43.86	46.82
	Внебюджет	7 518,92	0,00	0,00	0.00	0
	Средства Фонда развития территорий	212 025,71	305 188,95	114 910,71	54.20	37.65
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>272 374,91</b>	<b>790 378,26</b>	<b>419 730,66</b>	<b>154.10</b>	<b>53.11</b>
	Федеральный бюджет	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00
	Краевой бюджет	249 019,11	346 206,01	250 405,72	100.56	72.33
	Местный бюджет	3 992,10	119 619,60	35 050,53	878.00	29.30
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	0,00	305 188,95	114 910,71	0	37.65
	<b>Всего:</b>	<b>1 590 137,74</b>	<b>1 727 877,34</b>	<b>889 032,02</b>	<b>55.91</b>	<b>51.45</b>
УКСМП	Федеральный бюджет	36 161,14	36 161,14	33 806,06	93.49	93.49
	Краевой бюджет	216 268,67	216 268,67	205 879,15	95.20	95.20
	Местный бюджет	656 722,47	656 722,48	501 309,61	76.34	76.34
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

915	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>909 152,29</b>	<b>909 152,29</b>	<b>740 994,82</b>	<b>81.50</b>	<b>81.50</b>
КУ 916	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	7 669,20	7 669,20	5 013,21	65.37	65.37
	Местный бюджет	56 437,35	56 437,35	35 572,08	63.03	63.03
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>64 106,55</b>	<b>64 106,55</b>	<b>40 585,29</b>	<b>63.31</b>	<b>63.31</b>
УОБЖ 917	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	350,00	350,00	350,00	100.00	100.00
	Местный бюджет	110 852,46	110 852,46	58 085,48	52.40	52.40
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Краевой бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Всего:</b>	<b>111 202,46</b>	<b>111 202,46</b>	<b>58 435,48</b>	<b>52.55</b>	<b>52.55</b>
По всем ГРБС	<b>ИТОГО, в том числе:</b>	<b>19 580 953,48</b>	<b>19 784 202,05</b>	<b>13 085 351,37</b>	<b>66.83</b>	<b>66.14</b>
	Федеральный бюджет	1 015 186,98	1 015 186,98	807 793,04	79.57	79.57
	Краевой бюджет	9 298 462,55	9 368 130,32	6 236 067,72	67.07	66.57
	Местный бюджет	9 047 738,41	9 095 695,79	5 926 579,91	65.50	65.16
	Внебюджет	7 539,82	0,00	0,00	0,00	0
	Средства Фонда развития территорий	212 025,71	305 188,95	114 910,71	54.20	37.65
	<b>в том числе инвестиции, всего:</b>	<b>949 174,74</b>	<b>1 457 766,23</b>	<b>785 747,19</b>	<b>82.78</b>	<b>53.90</b>
	Федеральный бюджет	42 494,50	42 494,50	42 494,50	100.00	100.00
	Краевой бюджет	739 152,69	808 820,46	535 670,82	72.47	66.23

	Местный бюджет	167 527,54	301 262,31	92 671,16	55.32	30.76
	Внебюджет	0,00	0,00	0,00	0	0
	Средства Фонда развития территорий	0,00	305 188,95	114 910,71	0	37.65

**Отчет об исполнении инвестиционных мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.10.2023,  
тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.10.2023	Кассовый расход на 01.10.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальная программа «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		366 436,47	366 436,47	261 486,82	261 223,82	71.29	71.29	99.90
	Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
	Местный бюджет		3 172,09	3 172,09	2 305,76	2 304,45	72.65	72.65	99.94
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе изыскательские работы) объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском (в том числе проектные работы)»</i>		366 436,47	366 436,47	261 486,82	261 223,82	71.29	71.29	99.90
	Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
	Местный бюджет		3 172,09	3 172,09	2 305,76	2 304,45	72.65	72.65	99.94

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>366 436,47</b>	<b>366 436,47</b>	<b>261 486,82</b>	<b>261 223,82</b>	<b>71.29</b>	<b>71.29</b>	<b>99.90</b>
	Федеральный бюджет		23 130,80	23 130,80	23 130,80	23 130,80	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		340 133,58	340 133,58	236 050,26	235 788,57	69.32	69.32	99.89
	Местный бюджет		3 172,09	3 172,09	2 305,76	2 304,45	72.65	72.65	99.94
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		<b>0,00</b>	<b>115 231,74</b>	<b>30 922,50</b>	<b>30 922,50</b>		<b>26.84</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	115 231,74	30 922,50	30 922,50		26.84	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ Приобретение объектов недвижимого имущества</b>		<b>268 382,81</b>	<b>275 387,07</b>	<b>248 882,64</b>	<b>248 882,64</b>	<b>92.73</b>	<b>90.38</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		249 019,11	256 023,37	229 518,94	229 518,94	92.17	89.65	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			



	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений</i>		268 382,81	275 387,07	248 882,64	248 882,64	92.73	90.38	100.00
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		249 019,11	256 023,37	229 518,94	229 518,94	92.17	89.65	100.00
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и электроснабжения</i>		51 775,02	51 505,66	25 540,10	29,90	0.06	0.06	0.12
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	Местный бюджет		1 775,02	1 505,66	540,10	29,90	1.68	1.99	5.54
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Осуществление капитальных вложений в объект «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском»</i>		51 775,02	51 505,66	25 540,10	29,90	0.06	0.06	0.12
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00	0.00	0.00	0.00
	Местный бюджет		1 775,02	1 505,66	540,10	29,90	1.68	1.99	5.54
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		0,00	395 767,35	135 933,42	135 933,42		34.35	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		0,00	395,77	135,93	135,93		34.35	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71		37.65	100.00
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>320 157,83</b>	<b>837 891,83</b>	<b>441 278,66</b>	<b>415 768,46</b>	<b>129.86</b>	<b>49.62</b>	<b>94.22</b>
	Федеральный бюджет		19 363,70	19 363,70	19 363,70	19 363,70	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		299 019,11	396 206,01	275 405,72	250 405,72	83.74	63.20	90.92
	Местный бюджет		1 775,02	117 133,17	31 598,53	31 088,33	1 751.44	26.54	98.39
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71		37.65	100.00
<b>3. Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты теплоснабжения и энергоснабжения		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция тепловых сетей в рамках перевода жилых домов на централизованное горячее водоснабжение на объекте «Сооружение тепловые сети первого и второго контура от ЦТП-321» к жилым домам № 3,10,12 по улице Кирдищева, к жилым домам № 2, 4, 5, 6, 7, 9 по улице Николаевой-Терешковой В.В., к жилым домам № 29,31,33 по проспекту Циолковского в городе Петропавловске-Камчатском, в том числе проектные работы и прохождение государственной экспертизы</i>		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>3 992,10</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 992,10	3 992,10	3 992,10	3 992,10	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда (в том числе муниципальной и иных форм собственности)		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>9 010,53</b>	<b>9 010,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
	Местный бюджет		9 010,53	9 010,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>								

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в автомобильные дороги и объекты капитального строительства в целях осуществления дорожной деятельности (в том числе подготовка проектной документации, инженерные изыскания и государственная экспертиза проектной документации)		192 381,56	161 804,76	65 702,70	65 702,70	34.15	40.61	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		100 000,00	72 480,87	49 476,53	49 476,53	49.48	68.26	100.00
	Местный бюджет		92 381,56	89 323,88	16 226,17	16 226,17	17.56	18.17	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Строительство автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)		55 903,89	25 327,08	348,33	348,33	0.62	1.38	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	22 480,87	0,00	0,00	0.00	0.00	
	Местный бюджет		5 903,89	2 846,21	348,33	348,33	5.90	12.24	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство обьездной дороги от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток», 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском</i>		10 380,45	10 380,45	10 380,45	10 380,45	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		10 380,45	10 380,45	10 380,45	10 380,45	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство (в том числе проектные (изыскательские) работы) по объекту «Примыкание к автомобильной дороге А-401 подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту Петропавловска-Камчатский (Елизово) на км 10+980 (справа по направлению движения из г. Петропавловск-Камчатский) участка дороги от ул. Ларина до ул. Академика Королева»</i>		56 705,86	56 705,86	54 973,92	54 973,92	96.95	96.95	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		50 000,00	50 000,00	49 476,53	49 476,53	98.95	98.95	100.00
	Местный бюджет		6 705,86	6 705,86	5 497,39	5 497,39	81.98	81.98	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева</i>		<i>46 637,34</i>	<i>46 637,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Местный бюджет</i>		<i>46 637,34</i>	<i>46 637,34</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Строительство канализационных очистных сооружений (ливневых стоков) оз. Култучное в Петропавловск-Камчатском городском округе</i>		<i>13 372,98</i>	<i>13 372,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Местный бюджет</i>		<i>13 372,98</i>	<i>13 372,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Реконструкция участка автомобильной дороги пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа</i>		<i>5 832,49</i>	<i>5 832,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Федеральный бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Краевой бюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
	<i>Местный бюджет</i>		<i>5 832,49</i>	<i>5 832,49</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Внебюджет</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		



	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток». 2 этап - Строительство объездной дороги от проспекта Циолковского до Северо-Восточное шоссе (объезд Северо-Восточной части города)</i>		3 548,56	3 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		3 548,56	3 548,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>192 381,56</b>	<b>161 804,76</b>	<b>65 702,70</b>	<b>65 702,70</b>	<b>34.15</b>	<b>40.61</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		100 000,00	72 480,87	49 476,53	49 476,53	49.48	68.26	100.00
	Местный бюджет		92 381,56	89 323,88	16 226,17	16 226,17	17.56	18.17	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>11. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Приобретение объектов недвижимого имущества с целью исполнения полномочий Управления имущественных и земельных отношений</i>		33 101,45	54 535,76	31 278,33	31 278,33	94.49	57.35	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		33 101,45	54 535,76	31 278,33	31 278,33	94.49	57.35	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <i>Изъятие путем выкупа нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными</i>		14 661,45	36 095,76	20 918,33	20 918,33	142.68	57.95	100.00

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		14 661,45	36 095,76	20 918,33	20 918,33	142.68	57.95	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Изъятие объектов путем выкупа недвижимого имущества для муниципальных нужд, для последующего строительства, реконструкции объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планирования и документацией по планировке территории		18 440,00	18 440,00	10 360,00	10 360,00	56.18	56.18	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		18 440,00	18 440,00	10 360,00	10 360,00	56.18	56.18	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности		24 094,79	24 094,79	7 781,78	7 781,78	32.30	32.30	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		24 094,79	24 094,79	7 781,78	7 781,78	32.30	32.30	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<p><b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b>  «Сооружение Тепловые сети от ЦТП-207, расположенного по адресу: Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, 10/1, кадастровый номер: 41:01:0010128:2477 (Перенос участка тепловой сети, проходящего по территории МБОУДО «Дом детского творчества «Юность», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, д. 125)»</p>		6 703,77	6 703,77	2 783,25	2 783,25	41.52	41.52	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		6 703,77	6 703,77	2 783,25	2 783,25	41.52	41.52	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<p><b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b>  «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761 (Перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)»</p>		17 391,02	17 391,02	4 998,53	4 998,53	28.74	28.74	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		17 391,02	17 391,02	4 998,53	4 998,53	28.74	28.74	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>57 196,24</b>	<b>78 630,54</b>	<b>39 060,12</b>	<b>39 060,12</b>	<b>68.29</b>	<b>49.68</b>	<b>100.00</b>

	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		57 196,24	78 630,54	39 060,12	39 060,12	68.29	49.68	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>									
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>949 174,74</b>	<b>1 457 766,23</b>	<b>811 520,40</b>	<b>785 747,19</b>	<b>82.78</b>	<b>53.90</b>	<b>96.82</b>
	Федеральный бюджет		42 494,50	42 494,50	42 494,50	42 494,50	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		739 152,69	808 820,46	560 932,50	535 670,82	72.47	66.23	95.50
	Местный бюджет		167 527,54	301 262,31	93 182,68	92 671,16	55.32	30.76	99.45
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71		37.65	100.00

**Отчет об исполнении мероприятий муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа по региональным проектам по состоянию на 01.10.2023, тыс. рублей**

№ п/п	Наименование программы/подпрограммы	ГРБС	Предусмотрено паспортом МП на 2023 год	Годовой объем ассигнований, утверждённый бюджетом	Открытое финансирование на 01.10.2023	Кассовый расход на 01.10.2023	% исполнения к программе	% исполнения к бюджету	% исполнения к открытому финансированию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1. Муниципальная программа «Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в сфере образования» муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Современная школа»		21 572,80	21 572,80	21 572,80	21 572,80	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		21 143,50	21 143,50	21 143,50	21 143,50	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		213,57	213,57	213,57	213,57	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		215,73	215,73	215,73	215,73	100,00	100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Создание детских технопарков «Кванториум»		21 572,80	21 572,80	21 572,80	21 572,80	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		21 143,50	21 143,50	21 143,50	21 143,50	100,00	100,00	100,00
	Краевой бюджет		213,57	213,57	213,57	213,57	100,00	100,00	100,00
	Местный бюджет		215,73	215,73	215,73	215,73	100,00	100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства фонда содействия реформирования ЖКХ		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Успех каждого ребенка»		<b>11 890,02</b>	<b>11 890,02</b>	<b>11 824,30</b>	<b>3 927,02</b>	<b>33.03</b>	<b>33.03</b>	<b>33.21</b>
	Федеральный бюджет		11 653,41	11 653,41	11 589,00	3 848,87	33.03	33.03	33.21
	Краевой бюджет		117,71	117,71	117,06	38,88	33.03	33.03	33.21
	Местный бюджет		118,90	118,90	118,24	39,27	33.03	33.03	33.21
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Создание и развитие школьных спортивных клубов		<b>2 510,50</b>	<b>2 510,50</b>	<b>2 510,50</b>	<b>2 510,50</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		2 460,54	2 460,54	2 460,54	2 460,54	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		24,85	24,85	24,85	24,85	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		25,11	25,11	25,11	25,11	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Ремонт спортивных залов		<b>9 379,52</b>	<b>9 379,52</b>	<b>9 313,80</b>	<b>1 416,52</b>	<b>15.10</b>	<b>15.10</b>	<b>15.21</b>
	Федеральный бюджет		9 192,87	9 192,87	9 128,46	1 388,33	15.10	15.10	15.21
	Краевой бюджет		92,86	92,86	92,21	14,02	15.10	15.10	15.21
	Местный бюджет		93,80	93,80	93,14	14,17	15.10	15.10	15.21
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»		<b>7 270,57</b>	<b>7 270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Федеральный бюджет		7 197,86	7 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Краевой бюджет		72,71	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций		7 270,57	7 270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Федеральный бюджет		7 197,86	7 197,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Краевой бюджет		72,71	72,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>40 733,39</b>	<b>40 733,39</b>	<b>33 397,10</b>	<b>25 499,82</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	<b>76.35</b>
	Федеральный бюджет		39 994,77	39 994,77	32 732,50	24 992,37	62.49	62.49	76.35
	Краевой бюджет		403,99	403,99	330,63	252,45	62.49	62.49	76.35
	Местный бюджет		334,63	334,63	333,97	255,00	76.20	76.20	76.35
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>40 733,39</b>	<b>40 733,39</b>	<b>33 397,10</b>	<b>25 499,82</b>	<b>62.60</b>	<b>62.60</b>	<b>76.35</b>
	<b>Федеральный бюджет</b>		<b>39 994,77</b>	<b>39 994,77</b>	<b>32 732,50</b>	<b>24 992,37</b>	<b>62.49</b>	<b>62.49</b>	<b>76.35</b>
	<b>Краевой бюджет</b>		<b>403,99</b>	<b>403,99</b>	<b>330,63</b>	<b>252,45</b>	<b>62.49</b>	<b>62.49</b>	<b>76.35</b>
	<b>Местный бюджет</b>		<b>334,63</b>	<b>334,63</b>	<b>333,97</b>	<b>255,00</b>	<b>76.20</b>	<b>76.20</b>	<b>76.35</b>
	<b>Внебюджет</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»		264 189,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		52 163,34	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	0,00	0,00	0,00	0.00		
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства		212 025,71	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	0,00	0,00	0,00	0.00		



	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства		52 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		52 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> <b>МЕРОПРИЯТИЕ, НЕ ВОШЕДШЕЕ В</b> <b>УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРОЕКТ МП</b>		0,00	395 767,35	135 933,42	135 933,42		34.35	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		0,00	395,77	135,93	135,93		34.35	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71		37.65	100.00
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b>		0,00	395 767,35	135 933,42	135 933,42		34.35	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		0,00	395,77	135,93	135,93		34.35	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	305 188,95	114 910,71	114 910,71		37.65	100.00
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>264 189,05</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>135 933,42</b>	<b>51.45</b>	<b>34.35</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		52 163,34	395,77	135,93	135,93	0.26	34.35	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	305 188,95	114 910,71	114 910,71	54.20	37.65	100.00
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>264 189,05</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>135 933,42</b>	<b>51.45</b>	<b>34.35</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	90 182,64	20 886,78	20 886,78		23.16	100.00
	Местный бюджет		52 163,34	395,77	135,93	135,93	0.26	34.35	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	305 188,95	114 910,71	114 910,71	54.20	37.65	100.00
<b>5. Муниципальная программа «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры («Культурная среда»)»		18 568,22	18 568,23	16 266,18	16 266,18	87.60	87.60	100.00
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	14 861,01	14 861,01	87.28	87.28	100.00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	782,16	782,16	87.28	87.28	100.00
	Местный бюджет		646,02	646,03	623,01	623,01	96.44	96.44	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Проведение капитального ремонта зданий и помещений муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств)		13 833,43	13 833,43	13 833,43	13 833,43	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		13 010,34	13 010,34	13 010,34	13 010,34	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		684,75	684,75	684,75	684,75	100.00	100.00	100.00
	Местный бюджет		138,33	138,33	138,33	138,33	100.00	100.00	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры (детских школ искусств по всем видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами путем приобретения		4 269,80	4 269,80	1 967,75	1 967,75	46.09	46.09	100.00
	Федеральный бюджет		4 015,75	4 015,75	1 850,67	1 850,67	46.09	46.09	100.00
	Краевой бюджет		211,36	211,36	97,40	97,40	46.09	46.09	100.00
	Местный бюджет		42,70	42,70	19,68	19,68	46.09	46.09	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Государственная поддержка отрасли культуры (Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции и (или) капитального ремонта) в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)»		464,99	465,00	465,00	465,00	100,00	100,00	100,00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		464,99	465,00	465,00	465,00	100,00	100,00	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>18 568,22</b>	<b>18 568,23</b>	<b>16 266,18</b>	<b>16 266,18</b>	<b>87,60</b>	<b>87,60</b>	<b>100,00</b>
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	14 861,01	14 861,01	87,28	87,28	100,00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	782,16	782,16	87,28	87,28	100,00
	Местный бюджет		646,02	646,03	623,01	623,01	96,44	96,44	100,00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>18 568,22</b>	<b>18 568,23</b>	<b>16 266,18</b>	<b>16 266,18</b>	<b>87,60</b>	<b>87,60</b>	<b>100,00</b>
	Федеральный бюджет		17 026,09	17 026,09	14 861,01	14 861,01	87,28	87,28	100,00
	Краевой бюджет		896,11	896,11	782,16	782,16	87,28	87,28	100,00
	Местный бюджет		646,02	646,03	623,01	623,01	96,44	96,44	100,00

	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>6. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Дорожная сеть Камчатского края»		997 773,11	997 773,11	505 178,78	505 178,78	50.63	50.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	338 830,93	338 830,93	53.53	53.53	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	166 347,85	166 347,85	45.60	45.60	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации, направленных на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть Камчатского края» в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»		997 773,11	997 773,11	505 178,78	505 178,78	50.63	50.63	100.00
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	338 830,93	338 830,93	53.53	53.53	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	166 347,85	166 347,85	45.60	45.60	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>505 178,78</b>	<b>505 178,78</b>	<b>50.63</b>	<b>50.63</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			

	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	338 830,93	338 830,93	53.53	53.53	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	166 347,85	166 347,85	45.60	45.60	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>997 773,11</b>	<b>997 773,11</b>	<b>505 178,78</b>	<b>505 178,78</b>	<b>50.63</b>	<b>50.63</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Краевой бюджет		633 000,00	633 000,00	338 830,93	338 830,93	53.53	53.53	100.00
	Местный бюджет		364 773,11	364 773,11	166 347,85	166 347,85	45.60	45.60	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>12. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>									
<b>Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловске-камчатском городском округе»</b>									
	<b>ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»		519 578,85	512 059,93	415 580,60	415 580,60	79.98	81.16	100.00
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	407 452,40	407 452,40	87.67	87.67	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	72,62	72,62	2.47	2.47	100.00
	Местный бюджет		44 390,47	44 390,47	8 055,58	8 055,58	18.15	18.15	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов		36 697,10	29 178,18	5 291,73	5 291,73	14.42	18.14	100.00
	Федеральный бюджет		228,57	228,57	114,29	114,29	50.00	50.00	100.00
	Краевой бюджет		11,43	11,43	5,71	5,71	50.00	50.00	100.00
	Местный бюджет		28 938,18	28 938,18	5 171,73	5 171,73	17.87	17.87	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			

	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Благоустройство общественных пространств		76 881,75	76 881,75	4 288,87	4 288,87	5.58	5.58	100.00
	Федеральный бюджет		58 504,25	58 504,25	1 338,11	1 338,11	2.29	2.29	100.00
	Краевой бюджет		2 925,21	2 925,21	66,91	66,91	2.29	2.29	100.00
	Местный бюджет		15 452,29	15 452,29	2 883,85	2 883,85	18.66	18.66	100.00
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ДОЧЕРНЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ</b> Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды		406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100.00	100.00	100.00
	Федеральный бюджет		406 000,00	406 000,00	406 000,00	406 000,00	100.00	100.00	100.00
	Краевой бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Местный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Внебюджет		0,00	0,00	0,00	0,00			
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ</b>		<b>519 578,85</b>	<b>512 059,93</b>	<b>415 580,60</b>	<b>415 580,60</b>	<b>79.98</b>	<b>81.16</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	407 452,40	407 452,40	87.67	87.67	100.00
	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	72,62	72,62	2.47	2.47	100.00
	Местный бюджет		44 390,47	44 390,47	8 055,58	8 055,58	18.15	18.15	100.00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0.00		
	Средства Фонда развития территорий		0,00	0,00	0,00	0,00			
	<b>ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:</b>		<b>519 578,85</b>	<b>512 059,93</b>	<b>415 580,60</b>	<b>415 580,60</b>	<b>79.98</b>	<b>81.16</b>	<b>100.00</b>
	Федеральный бюджет		464 732,82	464 732,82	407 452,40	407 452,40	87.67	87.67	100.00

	Краевой бюджет		2 936,64	2 936,64	72,62	72,62	2,47	2,47	100,00
	Местный бюджет		44 390,47	44 390,47	8 055,58	8 055,58	18,15	18,15	100,00
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ</b>									
	<b>ВСЕГО:</b>		<b>1 840 842,61</b>	<b>1 964 902,01</b>	<b>1 106 356,08</b>	<b>1 098 458,80</b>	<b>59,67</b>	<b>55,90</b>	<b>99,29</b>
	Федеральный бюджет		521 753,69	521 753,69	455 045,91	447 305,78	85,73	85,73	98,30
	Краевой бюджет		637 236,74	727 419,38	360 903,12	360 824,94	56,62	49,60	99,98
	Местный бюджет		462 307,56	410 540,00	175 496,35	175 417,37	37,94	42,73	99,96
	Внебюджет		7 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Средства Фонда развития территорий		212 025,71	305 188,95	114 910,71	114 910,71	54,20	37,65	100,00



## Аналитическая записка о реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа за 9 месяцев 2023 года

В 2023 году на территории Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» разработаны и реализуются мероприятия 12 муниципальных программ городского округа.

Объем финансирования программ паспортами муниципальных программ предусмотрен в сумме 19 580 953,48 тыс. рублей, из них:

- за счет бюджетных средств в сумме 19 573 413,66 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 1 015 186,98 тыс. рублей;
- краевого бюджета в сумме 9 298 462,55 тыс. рублей;
- бюджета городского округа в сумме 9 047 738,41 тыс. рублей;
- средства Фонда развития территорий в сумме 212 025,71 тыс. рублей;
- за счет внебюджетных источников в сумме 7 539,82 тыс. рублей.

Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальных программ решением о бюджете городского округа утвержден в сумме 19 784 202,05 тыс. рублей.




Рисунок 1 «Объем утвержденных бюджетом ассигнований на реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года (тыс. рублей)».

Отклонение объема финансирования муниципальных программ за счет бюджетных средств от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме

210 788,39 тыс. рублей обусловлено приведением муниципальных программ в соответствие с Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 30.08.2023 № 74-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 23.11.2022 № 13-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» в срок не позднее месяца со дня вступления в силу вышеуказанного Решения городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

### **Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ**

Средства федерального бюджета предусмотрены на реализацию мероприятий 5-ти муниципальных программ, краевого бюджета - 12-ти муниципальных программ.

Наибольший объем бюджетных ассигнований в ресурсном обеспечении муниципальных программ городского округа (46,94 %) предусмотрен на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск - Камчатском городском округе».

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальных программ в отчетном периоде доведено финансирование в объеме 13 175 306,88 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями муниципальных программ по состоянию на 01.10.2023, расходы на реализацию мероприятий муниципальных программ исполнены в сумме 13 085 351,37 тыс. рублей, или на 66,14 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы за счет средств Фонда развития территорий в отчетном периоде исполнены в сумме 114 910,71 тыс. рублей, или на 37,65 % утвержденных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в таблице 1.

Таблица 1  
(тыс. рублей)

Источники финансирования	Утвержденные ассигнования	Исполнено	% исполнения
<b>Бюджетные средства:</b>	<b>19 784 202,05</b>	<b>13 085 351,37</b>	<b>66,14</b>
в том числе:			
федеральный бюджет	1 015 186,98	807 793,04	79,57
краевой бюджет	9 368 130,32	6 236 067,72	66,57
бюджет городского округа	9 095 695,79	5 926 579,91	65,16
средства Фонда развития территорий	305 188,95	114 910,71	37,65

По информации, представленной ответственными исполнителями, расходы за счет внебюджетных средств, предусмотренных программами «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 7 518,92 тыс. рублей, «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» в объеме 20,90 тыс. рублей, в отчетном периоде не исполнялись.

В сравнении с аналогичным периодом 2022 года освоение бюджетных средств в целом увеличилось на 3,18 %, в том числе средств федерального бюджета на 37,66 %, бюджета городского округа на 3,28 %. Освоение средств краевого бюджета уменьшилось на 2,48 %.




Рисунок 2 «Процент освоения бюджетных средств в сравнении с предыдущим периодом».

В общем объеме расходов наибольшую долю составляют расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Петропавловск - Камчатском городском округе» (51,99 %), «Развитие транспортной системы Петропавловск - Камчатского городского округа» (18,54 %).

Анализ исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ в отчетном периоде представлен в таблице 2.

Таблица 2  
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнено	% исполнения за 9 месяцев 2022 года	% исполнения за 9 месяцев 2023 года	Отклонение (гр. 5 – гр. 4)
1	2	3	4	5	6
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 286 725,86	6 803 072,64	71,83	73,26	+1,43
«Обеспечение доступным и	1 262 091,00	641 645,60	45,16	50,84	+5,68

Наименование муниципальной программы	Утверждено решением о бюджете	Исполнено	% исполнения за 9 месяцев 2022 года	% исполнения за 9 месяцев 2023 года	Отклонение (гр. 5 – гр. 4)
комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»					
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	142 311,56	35 500,92	18,53	24,95	+6,42
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	124 652,91	69 539,25	43,87	55,79	+11,92
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	826 000,21	638 807,42	79,94	77,34	-2,60
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	4 144 918,11	2 426 470,73	56,72	58,54	+1,82
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	77 262,78	49 183,32	66,60	63,66	-2,94
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 836,31	9 636,31	97,43	97,97	+0,54
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	592 474,28	368 470,07	66,12	62,19	-3,93
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	607 524,29	338 830,82	55,24	55,77	+0,53
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 141 414,77	715 539,64	32,99	62,69	+29,70
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	1 568 989,95	988 654,66	58,39	63,01	+4,62
<b>Всего:</b>	<b>19 784 202,05</b>	<b>13 085 351,37</b>	<b>62,96</b>	<b>66,14</b>	<b>+3,18</b>

Таким образом, расходы на реализацию 2 муниципальных программ «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» и «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» исполнены свыше 75 % от утвержденных на 2023 год ассигнований.

Необходимо отметить, что на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» расходы исполнены менее чем на 50 % от утвержденных ассигнований, а именно на 24,95 %. Реализация мероприятий программы запланирована в декабре 2023 года.




Рисунок 3 «Процент исполнения бюджетных ассигнований в сравнении с предыдущим отчетным периодом (в разрезе муниципальных программ)».

Низкий уровень исполнения расходов на реализацию мероприятий муниципальных программ обусловлен, в основном, сроками реализации мероприятий в 4 квартале 2023 года, нарушением сроков исполнения контрактов подрядными организациями по мероприятиям: «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» (7,67 %) муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Обслуживание, сохранение, содержание, текущий и капитальный ремонт нежилых помещений, находящихся в оперативном управлении Муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства и ремонта» (0,00 %), «Осуществление капитальных вложений в объекты нежилого фонда, в том числе муниципальных и иных форм собственности» (32,30 %)

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»; «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» (66,66 %) муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа».

### Реализация инвестиционных мероприятий

Перечень инвестиционных объектов в 2023 году утвержден постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.09.2022 № 2043 «Об утверждении перечня инвестиционных объектов Петропавловск-Камчатского городского округа на 2023 год, плановый период 2024-2025 годов и прогнозный период 2026-2028 годов».

Ассигнования на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках реализации 5-ти муниципальных программ утверждены в объеме 1 457 766,23 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 42 494,50 тыс. рублей;
- краевого бюджета в сумме 808 820,46 тыс. рублей;
- бюджета городского округа в сумме 301 262,31 тыс. рублей;
- средства Фонда развития территорий в сумме 305 188,95 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию инвестиционных мероприятий в сумме 811 520,40 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями муниципальных программ по состоянию на 01.10.2023, расходы на реализацию инвестиционных мероприятий исполнены в сумме 785 747,19 тыс. рублей, или на 53,90 % от общего объема утвержденных бюджетных ассигнований.

Сведения об исполнении расходов в разрезе источников финансирования представлены в таблице 3.

Таблица 3  
(тыс. рублей)

Источники финансирования	Утвержденные ассигнования	Исполнено	% исполнения
<b>Всего:</b>	<b>1 457 766,23</b>	<b>785 747,19</b>	<b>53,90</b>
в том числе:			
федеральный бюджет	42 494,50	42 494,50	100
краевой бюджет	808 820,46	535 670,82	66,23
бюджет городского округа	301 262,31	92 671,16	30,76
средства Фонда развития территорий	305 188,95	114 910,71	37,65

Сведения об исполнении расходов на реализацию инвестиционных мероприятий в разрезе муниципальных программ представлены в таблице 4.

Таблица 4  
(тыс. рублей)

Наименование муниципальной программы	Утверждено	Исполнено	% исполнения
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	366 436,47	261 223,82	71,29
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	837 891,83	415 768,456	49,62
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	3 992,10	3 992,10	100
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	9 010,53	0,00	0,00
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	161 804,76	65 702,70	40,61
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа»	78 630,54	39 060,12	49,68
<b>Всего:</b>	<b>1 457 766,23</b>	<b>785 747,19</b>	<b>53,90</b>

Таким образом, в отчетном периоде осуществлялись расходы на реализацию инвестиционных мероприятий 5-ти муниципальных программ «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе», «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа», «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды», «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа», «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» из 6-ти муниципальных программ.

Отмечается низкий уровень (ниже 70 %) исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий муниципальных программ «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (49,62 %), «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (40,61 %), «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (49,68 %).

Причинами низкого исполнения являются:

- срок ввода в эксплуатацию объекта «Канализационная насосная станция № 15 в городе Петропавловске-Камчатском» - 31.08.2024;

- необходимость представления в надлежащем виде откорректированной проектной документации по автомобильной дороге по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки) для получения положительного заключения государственной экспертизы;

- уточнение разработанной проектной документации по строительству ливневой канализации и проезда по ул. Павлова-Пономарева в целях устранения ошибок и неточностей технического характера;

- срок окончания выполнения работ по реконструкции участка автомобильной дороги пр. Циолковского на пересечении улиц: пр. Циолковского; ул. Восточное шоссе; ул. Дальняя с устройством транспортной развязки кольцевого типа в декабре 2023 года;

- по реконструкции объекта «Сооружение Центральной тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская) подрядчиком нарушен срок исполнения контракта, ведется претензионная работа.

Причиной неисполнения мероприятия «Объект культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» сохранение объекта культурного наследия (ремонт, реставрация, приспособление для современного использования, реконструкция)» муниципальной программы «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» является срок окончания оказания услуг в 4 квартале 2023 года (проектная документация разработана в ноябре 2023 года).

Сведения об исполнении расходов на реализацию мероприятий в разрезе главных распорядителей бюджетных средств представлены в таблице 5.

Таблица 5  
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения
Управление имущественных и земельных отношений	54 535,76	31 278,33	57,35
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	161 804,76	65 702,70	40,61
Управление архитектуры и градостроительства	451 047,45	269 035,50	59,65
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	790 378,26	419 730,66	53,11
<b>Всего:</b>	<b>1 457 766,23</b>	<b>785 747,19</b>	<b>53,90</b>



Таким образом, отмечается низкий уровень исполнения расходов на реализацию инвестиционных мероприятий Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа (40,61 %).

### **Реализация региональных проектов**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» утверждены национальные проекты России.

В рамках исполнения данного указа Камчатский край является участником 11 национальных проектов и осуществляет реализацию 44 региональных проектов по направлениям: демография; здравоохранение; образование; жилье и городская среда; экология; безопасные и качественные автомобильные дороги; производительность труда и поддержка занятости; цифровая экономика; культура; малое и среднее предпринимательство; международная кооперация и экспорт.

Ассигнования на реализацию мероприятий региональных проектов в рамках реализации 5-ти муниципальных программ утверждены в сумме 1 964 902,01 тыс. рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета в сумме 521 753,69 тыс. рублей;
- средства краевого бюджета в сумме 727 419,38 тыс. рублей;
- средства бюджета городского округа в сумме 410 540,00 тыс. рублей;
- средства Фонда развития территорий в сумме 305 188,95 тыс. рублей.

По заявкам главных распорядителей бюджетных средств доведено финансирование на реализацию мероприятий региональных проектов в сумме 1 106 356,08 тыс. рублей.

Согласно отчетам, представленным ответственными исполнителями программ по состоянию на 01.10.2023, расходы на реализацию мероприятий региональных проектов в отчетном периоде исполнены в 1 098 458,80 тыс. рублей, или на 55,90 % от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета в сумме 447 305,78 тыс. рублей (85,73 %);
- за счет средств краевого бюджета в сумме 360 824,94 тыс. рублей (49,60 %);
- за счет средств бюджета городского округа в сумме 175 417,37 тыс. рублей (42,73 %).
- за счет средств фонда развития территорий в сумме 114 910,71 тыс. рублей (37,65 %).

Исполнение расходов на реализацию мероприятий в разрезе региональных проектов представлено в таблице 6.

Таблица 6

Наименование регионального проекта	Утверждено, тыс. рублей	Исполнено тыс. рублей	% исполнения	Причины неисполнения/низкого исполнения
<b>«Развитие образования и социальная поддержка граждан в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>				
<b>«Современная школа»</b>	<b>21 572,80</b>	<b>21 572,80</b>	<b>100</b>	-
в том числе:				
Федеральный бюджет	21 143,50	21 143,50	100	
Краевой бюджет	213,57	213,57	100	
Бюджет городского округа	215,73	215,73	100	
<b>«Успех каждого ребенка»</b>	<b>11 890,02</b>	<b>3 927,02</b>	<b>33,03</b>	Капитальный ремонт спортивного зала с оборудованием спортивного зала для проведения учебных занятий и соревнований по спортивному туризму (группа дисциплин «дистанция») в МАОУ СШ № 28. По итогам приемки выполненных работ в октябре 2023 года осуществлена оплата.
в том числе:				
Федеральный бюджет	11 653,41	3 848,87	33,03	
Краевой бюджет	117,71	38,88	33,03	
Бюджет городского округа	118,90	39,27	33,03	
<b>«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»</b>	<b>7 270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	В отчетном периоде расходы на реализацию мероприятия не исполнялись. В рамках реализации регионального проекта проводится обеспечение деятельности общеобразовательных организаций в части выплаты заработной платы советникам руководителей школ, занимающимися вопросами воспитания обучающихся и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Финансовое обеспечение предоставлено в 34 муниципальных школы. Освоение средств предполагается с октября 2023 года и далее, ежемесячно до конца года.
в том числе:				
Федеральный бюджет	7 197,86	0,00	0,00	
Краевой бюджет	72,71	0,00	0,00	
Бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	
<b>«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>				
<b>«Обеспечение качественно нового уровня»</b>	<b>18 568,23</b>	<b>16 266,18</b>	<b>87,60</b>	-

<b>развития инфраструктуры («Культурная среда»)</b>				
в том числе:				
Федеральный бюджет	17 026,09	14 861,01	87,28	
Краевой бюджет	896,11	782,16	87,28	
Бюджет городского округа	646,03	623,01	96,44	
<b>«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>				
<b>«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»</b>	<b>395 767,35</b>	<b>135 933,42</b>	<b>34,35</b>	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализация мероприятия запланировано в течении 2023 года, в том числе:
в том числе:				
Краевой бюджет	90 182,64	20 886,78	23,16	- приобретение жилых помещений в собственность Петропавловск-Камчатского городского округа;
Бюджет городского округа	395,77	135,93	34,35	- заключение договоров найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
Средства Фонда развития территорий	305 188,95	114 910,71	37,65	
<b>«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>				
<b>«Дорожная сеть Камчатского края»</b>	<b>997 773,11</b>	<b>505 178,78</b>	<b>50,63</b>	Низкое освоение бюджетных средств обусловлено
в том числе:				установленными сроками окончания выполнения работ в декабре 2023 года по заключённым
Краевой бюджет	633 000,00	338 830,93	53,53	муниципальным контрактам (договорам):
Бюджет городского округа	364 773,11	166 347,85	45,60	- с ООО «ДРСУ» на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автомобильная дорога по ул. Солнечная» и ремонту ливневой канализации, расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Солнечная);
				- с ООО «ДРСУ» на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Дальняя с устройством ливневой канализации для муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа;
				- с ООО «Автодорстрой» на

				<p>выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Индустриальная (ПК 0+30 – ПК 4+20);</p> <p>- с МУП «Спецдорремстрой» на выполнение работ по ремонту на объекте: «Сооружение автодорога по ул. Автомобилистов», расположенного по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов);</p> <p>- с ООО «Камчатдорстрой» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги общегородского значения по ул. Беринга (ПК 0+40 – ПК 5+60) в г. Петропавловске-Камчатском).</p>
<b>«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»</b>				
<b>«Формирование комфортной городской среды»</b>	<b>512 059,93</b>	<b>415 580,60</b>	<b>81,16</b>	-
в том числе:				
Федеральный бюджет	464 732,82	407 452,40	87,67	
Краевой бюджет	2 936,64	72,62	2,47	
Бюджет городского округа	44 390,47	8 055,58	18,15	
Внебюджетные средства	7 518,92	0,00	0,00	
<b>ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ</b>				
<b>Итого:</b>				
Федеральный бюджет	<b>512 059,93</b>	<b>415 580,60</b>	<b>81,16</b>	
Краевой бюджет	<b>464 732,82</b>	<b>407 452,40</b>	<b>87,67</b>	
Бюджет городского округа	<b>2 936,64</b>	<b>72,62</b>	<b>2,47</b>	
Средства Фонда развития территорий	<b>44 390,47</b>	<b>8 055,58</b>	<b>18,15</b>	
Внебюджетные средства	<b>7 518,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

По главным распорядителям бюджетных средств муниципальных программ определено соотношение между утвержденными бюджетными ассигнованиями и исполненными расходами на реализацию мероприятий и представлено в таблице 7.

Таблица 7  
(тыс. рублей)

Наименование ГРБС	Утверждено	Исполнено	% исполнения (гр. 3/гр. 2*100)
Администрация	39 073,29	24 138,51	61,78
Управление делами	514 011,36	325 736,53	63,37
Управление образования	9 845 757,82	7 120 879,33	72,32
Управление имущественных и земельных отношений	246 270,64	156 343,02	63,48
Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства	5 542 123,41	3 312 932,99	59,78
Управление архитектуры и градостроительства	709 556,07	368 340,26	51,91
Управление экономического развития и предпринимательства	75 070,83	47 933,14	63,85
Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда	1 727 877,34	889 032,02	51,45
Управление культуры, спорта и молодежной политики	909 152,29	740 994,82	81,50
Контрольное управление	64 106,55	40 585,29	63,31
Управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности	111 202,46	58 435,48	52,55
<b>Всего:</b>	<b>19 784 202,05</b>	<b>13 085 351,37</b>	<b>66,14</b>

Как показал анализ, на более чем 70 % утвержденных ассигнований исполнены расходы Управлением культуры, спорта и молодежной политики (81,50 %), Управлением образования (72,32 %).

Менее 60 % утвержденных ассигнований исполнены расходы Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда (51,45 %), Управлением архитектуры и градостроительства (51,91 %), Управлением по обеспечению безопасности жизнедеятельности (52,55 %), Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства (59,78 %).

#### **Анализ исполнения целевых показателей (индикаторов)**

В соответствии с постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 о разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа для измерения результатов решения поставленных задач, оценки степени достижения целей программы, разработаны и внедрены целевые показатели (индикаторы).

По состоянию на отчетную дату исполнение на 75 % и более основной доли индикаторов (более 75 %) достигнуто в 1-ой муниципальной программе «Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе» (100 %).

По 11-и муниципальным программам процент достижения и исполнения основной доли целевых индикаторов не превышает 75 %:

- «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» (11,11 %);

- «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» (27,70 %);

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (28,20 %);

- «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе» (30,50 %);

- «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (32,14 %);

- «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (50 %).

- «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (59,26 %).

- «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (63,93 %);

- «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (65,52 %);

- «Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом» (72,22 %);

- «Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе» (70 %).

Информация о степени достижения целевых индикаторов в разрезе муниципальных программ за 2023 год в сравнении с аналогичным периодом 2022 года представлена в таблице 8.

Таблица 8

Наименование программы	Всего целевых индикаторов (2022 год)	Выполнено на 75 % и более (2022 год)	Доля индикаторов, выполненных на 75% и более в общем количестве индикаторов % за 9 мес. 2023 (гр. 3/гр. 2*100)	Доля индикаторов, выполненных на 75% и более в общем количестве индикаторов % за 9 мес. 2022 (гр. 3/гр. 2*100)	Отклонение (гр. 4 – гр. 5)
1	2	3	4	5	6
«Развитие образования в Петропавловск-Камчатском городском округе»	60	42	70	93,5	-23,5

Наименование программы	Всего целевых индикаторов (2022 год)	Выполнено на 75 % и более (2022 год)	Доля индикаторов, выполненных на 75% и более в общем количестве индикаторов % за 9 мес. 2023 (гр. 3/гр. 2*100)	Доля индикаторов, выполненных на 75% и более в общем количестве индикаторов % за 9 мес. 2022 (гр. 3/гр. 2*100)	Отклонение (гр. 4 – гр. 5)
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»	39	11	28,20	42,4	-14,2
«Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды»	9	1	11,11	25	-13,89
«Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе»	36	11	30,50	43,5	-13
«Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	58	38	65,52	77,1	-11,58
«Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»	27	16	59,26	54,5	4,76
«Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа»	18	5	27,70	33,3	-5,6
«Реализация государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в Петропавловск-Камчатском городском округе»	4	4	100	50	50
«Совершенствование системы муниципального управления Петропавловск-Камчатским городским округом»	36	26	72,22	89,1	-16,88
«Управление муниципальным имуществом Петропавловск-	56	18	32,14	41,5	-9,36

Наименование программы	Всего целевых индикаторов (2022 год)	Выполнено на 75 % и более (2022 год)	Доля индикаторов, выполненных на 75% и более в общем количестве индикаторов % за 9 мес. 2023 (гр. 3/гр. 2*100)	Доля индикаторов, выполненных на 75% и более в общем количестве индикаторов % за 9 мес. 2022 (гр. 3/гр. 2*100)	Отклонение (гр. 4 – гр. 5)
Камчатского городского округа»					
«Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	61	39	63,93	46,7	17,23
«Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе»	18	9	50	52	-2

Причинами низкого достижения целевых показателей (менее 55 %) 9-ти из 12-ти муниципальных программ является низкое освоение денежных средств, предусмотренных на соответствующие мероприятия, а также сроками наступления контрольных событий в 4 квартале 2023 года, в частности:

1. по программе «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» (11,00 %) причиной низкого исполнения являются сроки исполнения муниципальных контрактов в декабре 2023 года.

2. по программе «Развитие экономики, межрегиональной и международной деятельности Петропавловск-Камчатского городского округа» (27,70 %) причинами низкого исполнения являются:

- окончание выполнения работ по демонтажу, хранению и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых на территории Петропавловск-Камчатского городского округа без разрешения, срок действия которых не истек (в количестве 21 штук) предусмотрено в декабре 2023 года;

- проведение обучающего семинара по основам предпринимательской деятельности в октябре 2023 года.

- отсутствие заявившихся на предоставление субсидий субъектов МСП.

3. по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» (28,20 %) причинами низкого исполнения являются:

- срок исполнения муниципальных контрактов – декабрь 2023 года;

- несвоевременная сдача выполненных работ подрядчиками, длительность проведения закупочных процедур.



4. по программе «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций и совершенствование гражданской обороны, профилактика правонарушений, экстремизма, терроризма в Петропавловск-Камчатском городском округе» (30,5 %) причинами низкого исполнения являются:

- исполнение мероприятий, сроки заключения муниципальных контрактов, а также наступление контрольных событий в декабре 2023 года;
- отсутствие лиц, прибывших в экстренном массовом порядке и находящихся в пункте временного размещения на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

5. по программе «Управление муниципальным имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа» (32,14 %) причинами низкого исполнения являются:

- длительность проведения закупочных процедур (в том числе изготовление смет, а также отсутствие заявок на проводимые закупочные процедуры);
- отсутствие заявлений граждан на реализуемые мероприятия.

6. по программе «Реализация социальной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (50 %) причиной низкого исполнения является то, что выплаты носят заявительный характер и производятся по факту обращений (снижением количества обращений граждан).

7. по программе «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа» (59,26 %) причинами низкого исполнения являются:

- исполнение мероприятий, строительство объектов, прием и оплата работ в декабре 2023 года;
- отсутствие положительного заключения государственной экспертизы по объекту строительства «автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями (участок от ул. Ларина до конца жилой застройки)» в 3 квартале в связи с необходимостью доработки разработчиком проектной документации;
- необходимость дополнительного прохождения государственной экспертизы проектной документации по объекту строительства «ливневая канализация и проезд по ул. Павлова-Пономарева» (расхождение объемов работ, необходимых к выполнению для реализации инвестиционного проекта с разработанной проектной документацией).

8. по программе «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» (63,93 %) причинами низкого исполнения являются сроки заключения муниципальных контрактов, а также наступление контрольных событий до 01.12.2023 года. Срок окончания выполнения работ будет увеличен, в связи с задержкой поставки материалов для выполнения работ.

9. по программе «Создание условий для развития культуры, спорта и молодежной политики в Петропавловск-Камчатском городском округе» (65,52 %), причинами низкого исполнения являются:

- проведение мероприятий, а также наступление контрольных событий предусмотрено в течение года;

- разработка проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом № 4 по ул. Красинцев в г. Петропавловске-Камчатском» произведена в ноябре 2023 года.

### **Рекомендации:**

По результатам анализа исполнения расходов на реализацию муниципальных программ Петропавловск - Камчатского городского округа за 9 месяцев 2023 года:

Ответственным исполнителям:

- усилить контроль над процессом размещения заказов для муниципальных нужд, проводимых исполнителями мероприятий программы для их реализации, с целью исполнения мероприятий, запланированных в рамках муниципальных программ, в установленные сроки и в полном объеме;

- усилить контроль над исполнением мероприятий муниципальных программ;

- усилить контроль над своевременным предоставлением документов, являющихся основанием для оплаты выполненных работ (оказанных услуг);

- осуществлять постоянный анализ выполнения плана реализации и детального плана графика исполнения мероприятий муниципальной программы, достижения контрольных событий;

- осуществлять постоянный анализ исполнения целевых показателей и последующую их корректировку при необходимости;

- усилить контроль над качеством предоставленной исполнителями мероприятий информации о ходе реализации муниципальных программ;

- обеспечить своевременное внесение достоверной и полной информации о реализации муниципальных программ в программный модуль «Проект-СМАРТ Про».