

План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае на 2018 год

№/п/п	Наименование проекта	Период реализации проекта	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Общая стоимость проекта млн. руб.	Источники финансирования	Краткая характеристика и эффект от реализации проекта	Мощность проекта	Ответственный за предоставление информации	Отчет о ходе реализации за I полугодие 2018 года (что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)	Отчет о ходе реализации за 2018 год (что сделано по объекту в 2018 году)	Предложения по актуализации плана на 2019 год
1.	Петровские/Камчатский городской округ										
1.1	Инновационное развитие сельскохозяйственного производства на базе действующего предприятия СХПК Загорский	2012-2020	2020	560 00	Внебюджетные средства	Создание высокоэффективного сельскохозяйственного предприятия на индустриальной основе по производству молока-сыра на условиях комплексной модернизации действующего сельскохозяйственного производства с применением инновационных методов содержания и дойки КРС. Организация производства по глубокой переработке картофеля и овощей.	Реализация молока-сыра до 6 06 тонн в год. Выращивание картофеля и овощей до 280 тонн в год.	Министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	Закон о реконструкции и капитальный ремонт коровника на 320 голов приобретено оборудование системы Дельфа система вакуумирования стойловое оборудование приобретена сельхозтехника. Сделана реконструкция второго корпуса приемного содержания КРС с лисевой доильной аппаратурой на 210 стоеклов мест. Новая система вакуумирования. Все оборудование смонтировано и функционирует. Приобретено инвентарный комплекс у ФГУП «Океанрысьи» и СХА «Большаяречка». В 2017 году с с. Николаевка произведен ремонт двух смежных смеостей и ремонт кровли здания коровника № 11.		
1.2	Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка	2013-2020	2020	15 00	Внебюджетные средства	Инициатор - ОАО Молокозавод Петропавловский. В результате реализации проекта будет создан единственный в Камчатском крае специализированный сельскохозяйственный рынок в результате его каждый камчатский агропроизводитель полу из доступ на торговую площадку для реализации собственной продукции будет достигнута снижение роли стоимости сельскохозяйственной продукции и создание 0 новых рабочих мест.	2-этажное здание - 5 тыс. кв.м. асфальто-бетонная площадка под стовую отгрузка площадка для организации торговли с машинами.	Министерство сельского хозяйства пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В связи с внесенными изменениями в Правила землепользования и застройки ПНГО в настоящее время строительство капитального здания сельскохозяйственного рынка на земельном участке с кадастровым номером 1 01 00100113 367 не возможно. Управление архитектуры градостроительства и земельных отношений ПНГО приказом №139/16 от 17.05.2016 года отменило разрешение на строительство здания ОАО «Молокозавод Петропавловский». Управлением подготовлено техни. эсское задание на актуализацию Генерального плана ПНГО. предложения Общества об изменении границ территориальной зоны р2 (зона городских улиц бульваров скверов набережных) и установлении территориальной зоны и (зона общественно-делового центра местного значения) применительно к земельному участку с кадастровым номером 1 01 00100113 367 расположенному по проспекту Победы. 21.02.2017 ОАО «Молокозавод Петропавловский» полу из статус резидента свободного порта Владивосток. Соглашение № СПВ-129/17 об осуществлении деятельности резидента Свободного порта Владивосток от 16.02.2017. В соответствии с пп.33 и 2 статьи 39-6 и пп.18 и 8 статьи 39-8 Земельного кодекса РФ для резидентов СПВ существуют административные преференции на предоставление земельных участков находящихся в муниципальной собственности без уплаты арендных платежей. Совместно с Администрацией ПНГО разработана Дорожная карта по реализации проекта «Капитальное строительство сельскохозяйственного рынка». Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа принимает меры по ускорению процедуры завершения внесения изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа и последующего внесения изменений в Правила землепользования и застройки Петропавловск-Камчатского городского округа		
1.3	Строительство гостиничного комплекса по улице Ленинградская г. Петропавловск-Камчатский	2016-2018	2019	133 00	Внебюджетные средства	Инициатор - ООО Новый дом. Создание объекта в сфере гостиничного бизнеса – для улучшения качества приема гостей на Камчатке. В результате реализации проекта на территории гостиничного комплекса будут функционировать 1 0 номеров разных типов категорий, оборудованных в соответствии с международными стандартами гостиничного уровня. * конференц-центр, прачечная, конференц-залы, парковочная компания, ресторанная комплекс, состоящий из ресторана лобби-бара скай-бара и банкетного зала спортивно-оздоровительный центр, вело-зоны и себя бассейн, фитнес-клубу и камин, салон красоты, надземная и подземная парковка. 150 рабочих мест	Площадь застройки - 1300 кв.м. этажность - 9-этажной класс. эстро номеров - 1 0.	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	Регистрация права собственности на объект незавершенного строительства (подрядом заключен договор купли-продажи объекта незавершенного строительства) от 19.02.2016 № 1 001 00 /2016-558/2 полу оно разрешение на строительство объекта ведутся строительные работы. В настоящее время действует договор аренды земельного участка до 2019 года на всей территории строительства объекта. Показано инвестирование - 1 квартал 2018 года - 91 090 млн. руб. 2 квартал 2018 года - 566 125 млн. руб. При строительстве объекта задействовано 50 рабочих мест (25 мест – иностранная рабочая сила) Осуществлялось проектирование подстанции. В апреле 2018 года достроен 2 корпус гостиничного комплекса (гостиничная офисная здания) Завершено строительство подпорной стены. В связи с сильными ветровыми нагрузками архитекторы произвели перерасчет конструкции фаняльного козырька офисного здания. Заключен договор с генеральным подрядчиком и на работу по строительству сетей и коммуникаций. Ведется проработка концепции фасада здания (выбор поставщика строительных материалов). В 2018 году администрацией ПНГО принято решение о переносе и размещении канализационной насосной станции в целях реализации второй части инвестиционного проекта по благоустройству прибрежной зоны Кутуйского озера –осуществлялось строительство (асфальтирование) проезда от ул. Ленинградская 25 до ул. Каюкская 30 за счет средств краевого и местного бюджетов	Проводятся строительные-монтажные работы (фасадные кровельные работы монтаж инженерных коммуникаций)	
1.	Создание культурного и туристического объекта – «Этно-экологический музей (Этно-экологический музей) в составе комплекса зданий с объектами питания и кафе объектов рекреационного и познавательного характера	2017	2018	218 10	Внебюджетные средства	Комплексный проект предусматривающий строительство объекта направленного на развитие этно-экологического туризма на Камчатке. Территориально объект планируется к созданию в центре г. Петропавловск-Камчатского.	Общая площадь земельного участка - 13000 кв.м. общая площадь объектов застройки - 309 кв.м.	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа Агентство по туризму и внешним связям Камчатского края	Заключен договор аренды на земельный участок в рамках реализации МПН (в соответствии с Распоряжением Губернатора Камчатского края от 18.08.2016 №9 1-Р о признании инвестиционного проекта). Требуется внесение изменений в генеральный план в части изменения граница зоны зеленых насаждений общего пользования, расположенный в кадастровом квартале 1 01 0010122 на юго-восточной части земли. Заключен договор аренды земельного участка без проведения торгов, для организации ставок транспортных средств в целях реализации инвестиционного проекта. В апреле 2018 года - 566 125 млн. руб. При строительстве объекта задействовано 50 рабочих мест (25 мест – иностранная рабочая сила) Осуществлялось проектирование подстанции. В апреле 2018 года достроен 2 корпус гостиничного комплекса (гостиничная офисная здания) Завершено строительство подпорной стены. В связи с сильными ветровыми нагрузками архитекторы произвели перерасчет конструкции фаняльного козырька офисного здания. Заключен договор с генеральным подрядчиком и на работу по строительству сетей и коммуникаций. Ведется проработка концепции фасада здания (выбор поставщика строительных материалов). В 2018 году администрацией ПНГО принято решение о переносе и размещении канализационной насосной станции в целях реализации второй части инвестиционного проекта по благоустройству прибрежной зоны Кутуйского озера	Ведутся строительные-монтажные работы по возведению следующих объектов: острого дома мастера с летним кафе, благоустройство территории.	Ввод объекта в эксплуатацию - 2018 год. Общая стоимость проекта - 218 10 млн.руб.
1.5	Строительство ИС 110/10 кВ Тупуровая	201 - 2018	2018	300 00	Краевой бюджет	Позволит обеспечить надежность энергоснабжения и. Дальний обеспечит надежность схем электроснабжения подводу новых объектов. Также строительство ИС 110/10 кВ Тупуровая необходимо для развития существующей ИС Заречная.	110/10 кВ	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	Решается вопрос переноса и проектной документации по объекту капитального строительства – Строительство ИС 110/10 кВ Тупуровая от Министерства строительства Камчатского края и ПАО Камчатскэнерго. Обращение от заместителя Правительства Камчатского края М.А. Субботы о включении в инвестиционную программу ПАО Камчатскэнерго данного мероприятия направлено в адрес Министерства энергетики РФ.		
1.6	Строительство морского вокзала в порту Петропавловск-Камчатский	201 - 2017	2017	572 80	Федеральный бюджет	Возобновление морского пассажирского сообщения развитие круизного судостроения.	Расчетная вместимость вокзала 200 человек. Пропускная способность III-го государственную границу 500 чел./сут.	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края	Мероприятие выполнено.		
1.7	Строительство автовокзала	2016-2019	2019	500 00	Краевой бюджет	Выявление на предмет города все приоритетные и межгородские маршруты – это благоприятно скажется на снижении транспортных расходов в Петропавловск-Камчатском. Обеспечит транспортную доступность населения к социально-значимым объектам, банкетный комплекс и лыжная база. Лыжная и паркетная с краевой больницы и Дворца ледовых видов спорта. Реализация проекта возможна на условиях государственно-частного партнерства.	5 тыс. кв. м. в сутки.	Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края	В настоящее время Министерством земельных и земельных отношений Камчатского края отведен документ для приобретения в собственность Камчатского края земельного участка и земельного участка по проспекту Карла Маркса д. 31 для создания автовокзала в г. Петропавловск-Камчатском.		
1.8	Автомобильная дорога общегородского значения по проспекту Гаранина с устройством транспортной развязки и водопропускными сооружениями в г. Петропавловск-Камчатском (I этап без развязки) участка дороги от ул. Ларина до конца жилой застройки	2016-2018	2018	287 85	Краевой бюджет местный бюджет	Обеспечит безопасность и увеличит емкость пассажирского и грузо-перевозок	Строительная длина - 0,51 км. длина водопровода - 1 шт. ширина проезжей части - 3,5 м	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа	Получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации. Проект планировки территории и проект межевания для размещения линейного объекта не подготовлен. Не решен вопрос формирования земельного участка в соответствии с проектным решением.	Проектно-сметная документация в стадии готовности. Полу оно положительное заключение государственной экспертизы проектной документации.	
1.9	Минеральной жилой застройкой в районе Северо-Восточного шоссе г. Петропавловск-Камчатского (2-й очередь) Детский сад на 260 мест по ул. Давыдовской	2015-2018	2018	30 00	Краевой бюджет внебюджетные средства	Развитие социальной инфраструктуры городского округа. Лицензирование образовательных учреждений.	260 мест	Министерство строительства Камчатского края Министерство образования Камчатского края	Строительные работы – выполнены в июне 2018 года. 15.06.2018 полу оно разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № от 1-01-0000-17-2018. Торжественное открытие состоялось 1 июля 2018 года.		
1.10	Реконструкция канализационных очистных сооружений Чая в городе Петропавловск-Камчатский	2012-2022	2022	2 227 80	Краевой бюджет местный бюджет	Повышение степени очистки стоков на водозаборных станциях соответствующих технологических процессов	50 000 м3/сут	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края	Проектная документация по объекту находится на доработке.		

№/п/п	Наименование проекта	Период реализации проекта	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Общая стоимость проекта млн. руб.	Источники финансирования	Краткая характеристика и эффект от реализации проекта	Мощность проекта	Ответственный за предоставление информации	Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год (что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)	Отчет о ходе реализации за 2018 год (что сделано по объекту в 2018 году)	Предложения по актуализации плана на 2019 год	
1.11	Реконструкция Дворца спорта с плавательным бассейном в г. Петропавловск-Кам. атский	2015-2018	2018	780 00	Федеральный бюджет краевой бюджет	Развитие массовой физ. еской культуры и детско-юношеского спорта создание доступных условий для занятий массовыми видами спорта проведение в Кам. атском крае спортивных и физкультурных мероприятий любого уровня. Реализация проекта возможна на условиях государственно- астного партнерства.	ЕЭС 300 кв. ат	Министерство спорта и молодежной политики Кам. атского края	В от. етном периоде проводилась работа по подготовке территории строительства - определение подрядной организации для выполнения демонтажа существующих зданий. Стоимость демонтажа определена государственной экспертизой и составляет 23,1 млн. руб. По итогам электронного аукциона победителем признан ООО «Мегарон» с ценой контракта 9,7 млн. рублей от 09.07.2017 года заключен государственный контракт. Подрядная организация приступила к демонтажу. Одновременно в от. етном периоде осуществлялась разработка техни. еского задания для проведения торгов с целью определения исполнителя на разработку проектной документации на строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном на месте аварийного дворца спорта с плавательным бассейном. В бюджете Кам. атского края в 2018 году предусмотрено 18,2 млн. руб. на проектирование физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном.			
1.12	Кам. атский театр кукол в Петропавловск-Кам. атский	201 - 2021	2021	1 625 90	Краевой бюджет	Создание условий для повышения эффективности духовно-нравственного эстетич. еского воспитания подрастающего поколения. Создание условий для равного доступа граждан проживающих на территории Кам. атского края к культурным благам роста уровня духовных потребностей населения снижения влияния маргинальных тенденций в обществе ере приобщение к театральному искусству детей (и их родителей) повышения межрегиональной репутации Кам. атского края в области культуры и искусства.	250 мест	Министерство строительства Кам. атского края	Работа 1-го этапа строительства (2016-2017гг.) выполнена в полном объеме возведены основные конструкции здания остовные ит. б. блоков над сценарной. арьером сценитория. Факетный металл еской куколки являющийся основой главного архитектурного решения. По итогам электронного аукциона в январе 2018 года определен подряд. ик на продолжение строительства театра кукол. ны стало ООО «Мастер» Все работы по второму контракту выполняются в соответствии с утвержденным планом-графиком производства работ. на сегодняшний день выполнены отъемистая металл. еских конструкций каркаса монтаж воздуховодов и вентиляционных шахт крышная козырьковая крыша работы по устройству кровли (подготовительные работы по остеклению купола) устройство инженерных сетей (внутренних и наружных сетей водоснабжения и канализации электроснабжения отопление и вентиляция сетей связи противопожарного водопровода) приступили к настилу полов. Техни. еская готовность объекта - 3 - 9 %			
1.13	Здание МАУК. Городской дом культуры СРБ. Реконструкция в г. Петропавловск-Кам. атском	2016-2018	2020	37 96	Краевой бюджет местный бюджет	Реализация проекта позволит восстановить утра. енный статус многофункционального районного культурно-досуговог у учреждения удовлетворить потребности и обеспечить иновое право граждан на у. аствие в культурной жизни и реализовать их твор. еский потенциал по целому ряду направлений. асти в территориальной обласственности при оказании услуг в сфере культуры. повысить доступность услуг в сфере культуры. обеспечить ать права граждан на у. аствие в культурной жизни и реализовать их твор. еский потенциал	Общая площадь объекта - 796 кв. м Высотность коммерческого зала - 280 290 мест кафе - 0 мест кинозал - 70 мест	Министерство строительства Кам. атского края администрация Петропавловск-Кам. атского городского округа	Контракт с подрядной организацией расторгнут решением суда ика от 11.0. 2018 № УКС-01/182/18 в одностороннем порядке. Заказ. ение нового контракта заключено на Август 2018 года. Техни. еская готовность объекта - 20%. В 2018 году остаток средств по объекту с у. етом выполненными работ составляет 36 833 195 рублей краевого бюджета 1 96 16 8 рублей городского бюджета. 21.06.2018 года опубликовано извещение о проведении закупки по объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРБ». На альянса максимальная цена составляет 37 205 2 675 тыс. руб. Срок окон. ания подл и заявок - 11.07.2018 год. Дата проведения аукциона - 16.07.2018 год. Муниципальный контракт № 0138300000_18000_09 от 2. 07.2018 заключ. ен с ООО «Формат» на общую сумму 37 205 2 675 тыс. руб. (в том. есле за. ет средств краевого бюджета - 36 833 19 28 тыс. рублей местного - 372 052 7 тыс. рублей). По состоянию на 01.09.2018 по объекту «Здание МАУК «Городской дом культуры СРБ»	2. 07.18 заключ. ен муниципальный контракт № 013830000_18000_09 с ООО «Формат» на выполнение подрячных работ по объекту «Реконструкция здания МАУК «Городской дом культуры СРБ» на общую сумму 37 205 2 675 тыс. руб. Муниципальный контракт находится в стадии исполнения.		
1.1	Строительство автомобильной дороги общегородского зна. ения улицы Ларина - проспект Никольского в городе Петропавловск-Кам. атском	201 - 2019	2019	818 22	Местный бюджет	Обеще. ение безопасности и увели. ение потока пассажирских и грузо-перевозок	Протяженность трассы - 2,1 км ширина улицы в красной линии - 0м исло полос движения - шт ширина проезжей асти - 15м ширина тротуара - 2*3м	Администрация Петропавловск-Кам. атского городского округа	Полу. ено положительное заклю. ение государственной экспертизы проектной документации. Сформирован земельный у. асток в соответствии с проектным решением. К строительству объектов не приступали.	Проектно-сметная документация в стадии готовности. Полу. ено положительное заклю. ение государственной экспертизы проектной документации.		
1.15	Реконструкция объектов федеральной собственности в порту Петропавловск-Кам. атский (укрепление сейсмоустойчивости) Кам. атский край. Комплекс при алов на м. Ситковский в морском порту Петропавловск-Кам. атский	2015-2020	2020	5 200 00	Федеральный бюджет внебюджетные средства	Создание высокоэффективного транзитного контейнерного порта-аба. а позволит накапливать. ахранить. сортировать контейнерные партии при доставке судами из стран АТР до Петропавловск-Кам. атского и дальнейшей портушке на специализированный флот для транспортировки Северным морским путем в Европу. Северную Америку. Канаду и в обратном направлении.	Увели. ение пропускной способности порта до 500 тыс. шт 20-футовых эквивалентов (ДРЕ) или TEU в год. Грузооборот увели. ение до 8 млн. тонн в год.	Министерство транспорта и дорожного строительства Кам. атского края	Мероприятие не реализуется. являясь с неподтверждением инвестором объема финансирования и переводом работ на иную площадку (при ади № 10-12 в п. Ава. а принадлежащих ФГУП «Нарбурфрес»)»			
1.16	Обустройство зоны отдыха в районе бухты Малой. Лагерной	2015-2017	2017	7 00	Краевой бюджет	Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны. пешеходные настилы. лава ки урны. туалеты. Создание информационно-суверенного центра. пункта питания.	Пропускная способность - до 500 ет в день. Единоновременная вместимость 250 ет.	Администрация Петропавловск-Кам. атского края Агентство по туризму и внешним связям Кам. атского края	В связи с несообразностью работа по проекту остановлена.	В связи с несообразностью работа по проекту остановлена.		
1.17	Обустройство зоны отдыха в районе бухты Средней. Лагерной	2015-2017	2017	7 00	Краевой бюджет	Создание зоны отдыха для жителей края и туристов. Благоустройство зоны. пешеходные настилы. лава ки урны. туалеты. Создание информационно-суверенного центра. пункта питания.	Пропускная способность - до 500 ет в день. Единоновременная вместимость 250 ет.	Администрация Петропавловск-Кам. атского края Агентство по туризму и внешним связям Кам. атского края	В связи с несообразностью работа по проекту остановлена.	В связи с несообразностью работа по проекту остановлена.		
1.18	Автомобильная дорога по ул. Ларина (от перекрестка ул. Давыдовская) ной до магистральной улицы общегородского зна. ения) от поста ГАИ до ул. Академика Королева	2010-2019	2019	107 11	Краевой бюджет местный бюджет	Обеще. ение безопасности и увели. ение потока пассажирских и грузо-перевозок	Протяженность трассы - 61 м ширина улицы в красной линии - 50 м исло полос движения - шт ширина проезжей асти - 15 м ширина полосы движения - 3,5 м ширина тротуара - 2*3,0 м тип дорожной одежды - асфальтобетон.	Администрация Петропавловск-Кам. атского края	Полу. ено положительное заклю. ение государственной экспертизы проектной документации. В 2017 г. выполнен проект планировки территории и проект межевания для размещения линейной собственности. Не завершен вопрос формирования земельного у. астока в соответствии с проектным решением. К строительству объектов не приступали.	Проектно-сметная документация в стадии готовности. Полу. ено положительное заклю. ение государственной экспертизы проектной документации.		
1.19	Реконструкция и строительство сетей водоснабжения в г. Петропавловск-Кам. атском. Этап 1. «Реконструкция системы водоснабжения Юго-Востоа ной асти города Петропавловск-Кам. атского. Строительство насосной ки по Государственному контракту от РГВ от 15.05.2016 № 31 до-а. Неграни. ной 31а. (1 этап строительства)» (в том. есле проектные работы и государственная экспертиза проектной документации)	2012-2018	2018	38 9	Краевой бюджет местный бюджет	Обеще. ение безаварийной работы и ка. ественного позиционного снабжения водой населения городского округа и предприятий.	1 725 2 км	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Кам. атского края	Проектная документация по объекту находится на доработке.			
1.20	Турист. еский комплекс «Петровская сопка»	2015-2021	2021	20 000 00	Внебюджетные средства	Инициатор - West-Woods Consulting GmbH (Германия). Создание уютнойголого турист. еского комплекса связывающего портовую зону и основную курортную территорию на естественном городском ландшафте.	320 000 туристов в год	Администрация Петропавловск-Кам. атского городского округа	Администрацией заключ. ено инвестиционное соглашение (далее - Инвестиционное соглашение) от 03.09.2015 № 75-С с West-Woods Van Consulting Project Management GmbH (далее - Инвестор) о взаимовыгодных при реализации инвестиционного проекта «Турист. еский комплекс «Петровская сопка» на территории Петропавловск-Кам. атского городского округа. сроком реализации с 2015 по 2021 годы. В соответствии с пунктом 2 вышеуказанного Инвестиционного соглашения администрация вправе расторгнуть Инвестиционное соглашение в одностороннем порядке в случае невыполнения Инвестором условий Инвестиционного соглашения. Администрацией 1. 09.2016 в адрес Инвестора направлено письмо с запросом о намерениях по реализации заклю. ение Инвестиционного соглашения и в случае отсутствия возможности его реализации расторгнуть Инвестиционное соглашение согласно пункту 2. Ответное письмо от Инвестора о планируемых мероприятиях по реализации Инвестиционного соглашения по состоянию на 01.12.2017 не поступало. В настоящее время с целью поиска новых инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Турист. еский комплекс «Петровская сопка» администрацией Петропавловск-Кам. атского городского округа ведется активная работа по информированию потенциальных инвесторов о возможности его реализации.	В настоящее время с целью поиска новых инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Турист. еский комплекс «Петровская сопка» администрацией Петропавловск-Кам. атского городского округа ведется активная работа по информированию потенциальных инвесторов о возможности его реализации.		
1.21	Бизнес-центр с выставоч. ным комплексом по ул. Вольского	2020	2020	133 61	Внебюджетные средства	Инициатор - ООО Грант	Строительство и эксплуатация двухэтажного спортивного комплекса с использованием альтернативных исто. еных энергии. Создание 25 рабо. еих мест.	Администрация Петропавловск-Кам. атского городского округа	Сформирован земельный у. асток с кадастровым номером 1 01 0010115 12226. представлен Инвестором условия Инвестиционного соглашения. Администрацией 1. 09.2016 в адрес Инвестора направлено письмо с запросом о намерениях по реализации заклю. ение Инвестиционного соглашения и в случае отсутствия возможности его реализации расторгнуть Инвестиционное соглашение согласно пункту 2. Ответное письмо от Инвестора о планируемых мероприятиях по реализации Инвестиционного соглашения по состоянию на 01.12.2017 не поступало. В настоящее время с целью поиска новых инвесторов для реализации инвестиционного проекта «Турист. еский комплекс «Петровская сопка» администрацией Петропавловск-Кам. атского городского округа ведется активная работа по информированию потенциальных инвесторов о возможности его реализации.	Земельный у. асток поставлен на государственный аукцион СРБ ООО «Грант» для реализации инвест. еского строительства и эксплуатации двухэтажного спортивного комплекса с использованием альтернативных исто. еных энергии. Заключ. ен договор аренды земельного у. астока от 21.05.2018 № 71/18.	Предлагается перенести проект в строительство и эксплуатацию двухэтажного спортивного комплекса с использованием альтернативных исто. еных энергии	
1.22	Строительство площадки для отстоя пассажирского транспорта по проспекту Победы в городе Петропавловск-Кам. атском	2015-2018	2018	1 5 21	Внебюджетные средства	Транспортная инфраструктура. обеще. ение етвенности пассажирского транспорта и отдыха водителей. Возможна реализация проекта на условиях государственно- астного партнерства.	Диспет. ерская места для стоянки автобусов кафе на 50 мест на земельном у. астке площадью 2,6 Га	Администрация Петропавловск-Кам. атского городского округа	исло ет в пере. ель объектов в отношении которых планируются заклю. ение концессионных соглашений. утвержденный постановлением администрации Петропавловск-Кам. атского городского округа от 15.03.2016 № 2629			

№/п/я	Наименование проекта	Период реализации проекта	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Общая стоимость проекта млн. руб.	Источники финансирования	Краткая характеристика и эффект от реализации проекта	Мощность проекта	Ответственный за предоставление информации	Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год (что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)	Отчет о ходе реализации за 2018 год (что сделано по объекту в 2018 году)	Предложения по актуализации плана на 2019 год	
1.35	Строительство грузового терминала	2017	2017	1200 00	Внебюджетные средства	Инициатор проекта ООО Терминал Сероглазка. В рамках реализации проекта планируется строительство грузового терминала для приема и отправки контейнерных и составных грузов. Территориально объект располагается в районе п. Сероглазка.	Объем контейнерных грузоперевозок - 31000 TEU/год Грузовые работы - 60000т/год Вместимость контейнеров - 3500т/мес.	Администрация Петропавловск-Каматского городского округа	Ведутся строительно-монтажные работы, приобретение оборудования.	Ввод в эксплуатацию плановок для технологии селективного наполнения рефрижераторных контейнеров оборудованием и материалами закуплены в полном объеме		
1.36	Перестройка и модернизация судов РС-600 Капитан Мукомников РС-600 Капитан Мавзин и Фабрики береговой обработки рыбы	2018	2018	637 10	Внебюджетные средства	Инициатор РК Колхоз им. В.И. Ленина Место реализации: Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский	отдаваемые мощности Увели еще производственных мощностей на 330 тонн/сут	Министерство рыбного хозяйства Кам атского края	Инициатор РК Колхоз им. В.И. Ленина Создаваемые мощности Увели еще производственных мощностей на 330 тонн/сут Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский. Текущее состояние: Работы по перестройке и модернизации судов РС-600 Капитан Мукомников и РС-600 Капитан Мавзин завершены и опла. сены. Введен в эксплуатацию и оформлено право собственности на корпус № 2 Фабрики береговой обработки рыбы. В настоящее время ведутся переговоры об изготовлении рыбо-мучной установки.			
1.37	Организация производства по глубокой переработке морских биоресурсов на территории Кам атского края	2016-2020	2020	1 151 00	Внебюджетные средства	Инициатор ООО КАМЧАТТРА/ФИЛОТ Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский р-н Мохова ул. Чыны нан	Характеристики Кам атского дополнительно созданы рабо их мест - 151. еловек. Создаваемые мощности Увели еще производственных мощностей на 70 тонн/сут.	Министерство рыбного хозяйства Кам атского края	Инициатор ООО КАМЧАТТРА/ФИЛОТ Характеристики Кам атского дополнительно созданы рабо их мест - 160 еловек. Создаваемые мощности Увели еще производственных мощностей на 120 тонн/сут. Место реализации Кам атский край г. Петропавловск-Кам атский р-н Мохова ул. Чыны нан 19 Текущее состояние: Забит фундамент под строительство основного здания перерабатывающего завода. Ведутся подготовительные работы к бетонированию основной плиты и монтажу металлоконструкций. На алев работ по строительству дождевой, алев сооружений. Общий объем вложенных инвестиций - 08 млн руб.			
1.38	Строительство корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек (в том числе протезные работы)	2020-2021	2021	885 10	Красной бюджет	Развитие социальной инфраструктуры оказание услуг в сфере здравоохранения	80 коек	Министерство здравоохранения Кам атского края	Строительство объекта не запланировано в инвестиционной программе Кам атского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и на прогнозный период до 2022 года. В 2016 году попу оно положительное закло еще определения сметной стоимости №1-16-0008-16. Стоимость строительства в ценах 2 кв.2015 года составляет 853 096 80 тыс.рублей, в том числе на СМР - 6 9 3 8 29 тыс.рублей. В 2018 году Министерством строительства Кам атского края произведен перерасчет сметной стоимости в ценах на кв. 2018 года. Стоимость объекта составляет 1 037 510 33 тыс.рублей. Период строительства объекта с 2020 по 2022 г.г. с объемом финансирования в 2019 г. - 300 000 00 тыс.рублей в 2020 г. - 300 000 00 тыс.рублей и в 2021 г. - 37 510 33 тыс.рублей. Технико-экономическое обоснование строительства корпуса Паллиативной помощи Герiatricкой ековой больницы на 80 коек: анализ финансово-экономической деятельности ГБУЗ Кам атского края Петропавловск-Кам атская городская герiatricкой еской больницы с 2012 по 2016 годы алев финансово-хозяйственной деятельности ГБУЗ Кам атского края Петропавловск-Кам атская городская герiatricкой еской больницы за 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и рас ет (обоснование) с плану ФУЛ) переданы в Корпорацию развития Кам атского края для подготовки документов по проведению предпринимательских мероприятий по строительству корпуса Паллиативной помощи на 80 коек. Подготовлен проект концессионного соглашения по итогам алев инициативы инвестора. В рамках формирования проекта Закона Кам атского края «О красной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в проект инвестиционной программы Кам атского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период до 2023 года подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта на общую сумму 1 037 510 33 руб. 2019 - 300 000 00 руб. 2020 - 300 000 00 руб.			
1.39	Строительство педиатрического корпуса на 0 коек и 0 помещений в смену ГБУЗ Кам атский крайской поликлиники еской поликлиники в г. Петропавловск-Кам атском	2018	2018	755 80	Красной бюджет	Развитие социальной инфраструктуры оказание услуг в сфере здравоохранения	0 коек/ 0 помещений в смену	Министерство здравоохранения Кам атского края	Строительство объекта не запланировано в инвестиционной программе Кам атского края на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов и на прогнозный период до 2022 года. В 2016 году попу оно положительное закло еще государственной экспертизы №1-1-1-3-00 -16 и положительное закло еще определения сметной стоимости №1-1-6-0029-16. Стоимость строительства в ценах 3 кв.2015 года составляет 755 802 97 тыс.рублей, в том числе на СМР - 55 557 19 тыс.рублей. По информации застройщика КГКУ Сурьба закон ина Министерства строительства Кам атского края на дату предоставления информации выполнена кастровые работы по подготовке алев участка трасса сетей дренажа объекта. Техническое задание находится на стадии согласования. В рамках формирования проекта Закона Кам атского края «О красной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в проект инвестиционной программы Кам атского края на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов и прогнозный период до 2023 года подготовлена бюджетная заявка на строительство объекта в сумме 755 802 97 тыс.рублей на 2019 год.			
1.0	Прокладка тепломагистрали диаметром 500мм 1-го контура от ПНС-3 строительство ПНС-5а етерех АНПН (Котельная Ватулина котельная 101 Квартира 102 Квартира 103 Квартира)	2016-2022	2022	2 916 70	Амортизация. Инвест. составляющая ИАО КЭ	Повышение надежности системы теплоснабжения улу шение экономики еских показателей. Существующая схема теплоснабжения ТМ2 не позволяет обеспечить алев надежность теплоснабжения в зимний период времени. При отключении ении одного турбинисторатора ТМ2 не сможет выдержать тепловой график несения нагрузки. Предлагается реконструировать алев бойлеростро с реконструкцией работ по модернизации сетевой воды 100-150 градусов реконструировать для работы в режиме подогрева сетевой воды 60-150 градусов то позволит надежно обеспечить теплоснабжение при выходе одной турбины	Тепломагистраль диаметром 500 мм длиной 0,5 км строительство 5-ти АНПН в г. АНПН с востройной ПНС	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетика Кам атского края	Закло ет договор № ПИВ-588 от 22.12.2016 с ООО АВС/ВКОМ на выполнение инженерных алевский разработку проектных решений и разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории. 06.03.2018 проведены публичные слушания по рассмотрению ПИП. Поу оно постановление Администрации ИКП О от 05 0 2018 № 667 об утверждении ПИП и ПИП. По Договору остались невыполнены оформление правоустанавливающих документов на земельные участки (договоры сервитута).	Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение проектных работ по алевому проектно-конструкторскому комплексу: обоснование проекта ООО «Етес-Гарант» (Петровка № ПИ-353-1 от 06.12.2017) приступили к выполнению работ. 02.08.2018 ООО Етес-Гарант представили проектную документацию на рассмотрение. По состоянию на 23.08.2018 проектная документация корректируется в соответствии с выданными ИАО «Кам атского края» замечаниями. К 31.08.2018 подрядчик не должен представить согласованную проектную документацию, а в 15.09.2018 сметную документацию после его бюджета загружена проектная документация для прохождения государственной экспертизы в ГАУ Государственная экспертиза проектной документации Кам атского края		
1.1	Реконструкция котельной № 1. 2 этап	2018-2020	2020	1 798 7	Красной бюджет	В результате реализации проекта планируется достижение следующих целей: - Замена изношенного дорогостоящего топлива (топо ного мазута) местным природным газом (снижение затрат на выработку тепловой энергии) - Обеспечение возможности присоединения к алев теплоснабжения и ГВС (улучшение алев теплоснабжения) потребителей от существующих котельных «101 квартира» «Фабрика» «Академикстеров «БТУ» «Моховая» с естройной факель еской тепловой алеврующей «30 Гака» - Обеспечение возможности подключения ении к системам теплоснабжения ИАО «Кам атского края» потребителей тепловой энергии и ГВС (алевые районы 110 квартал 115 А квартал про не потребители) - Улу шение алев показателей качества алев и надежности работы системы теплоснабжения улу шение экономики еской обстановки на территории Петропавловск-Кам атского городского округа (снижение вредных выбросов в атмосферу)	Проектная мощность объекта - 6 5 Гака	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетика Кам атского края	Проектная документация алевает положительное закло еще государственной экспертизы. Бюджетная заявка от администрации Петропавловск-Кам атского городского округа для алев ении в Инвестиционную программу Кам атского края направлена Министерством ЖКХ и энергетика Кам атского края в Министерство экономики еского развития и торговли Кам атского края. Вопрос финансирования проекта обсуждался в рамках заседания отраслевой группы Инвестиционного совета в Кам атском крае по развитию ТЭК и ЖКХ в алев ение алев инвестиций в отрасль 27.06.2018 года.			
1.2	Магистраль общегородского алев ения от поста ГАИ до улицы Академика Королёва с развязкой в микрорайоне Северное Восток в г. Петропавловск-Кам атском (у алев от ул. Ларина до ул. Академика Королёва)	2010-2019	2019	256 683	Красной бюджет местный бюджет	Обеспечение ении безопасности и алев ение потока пассажиров и грузо-перевозок	Протяженность трассы - 61 м ширина алев ения в красных линиях - 50 м иско после движения - шт ширина проезжей алев ения - 15 м ширина полосы движения - 3,5 м ширина тротуара - 2х3 0 м тип дорожной одежды - асфальтобетон.	Администрация Петропавловск-Кам атского городского округа	- В рамках реализации данного мероприятия осуществлялся закуп на строительство магистралей общегородского алев ения от поста ГАИ до улицы Академика Королёва с развязкой в микрорайоне Северное Восток в г. Петропавловск-Кам атском (у алев от ул. Ларина до ул. Академика Королёва). По результатам проведения алев ения сумма закло еще муниципальные контракты составила 1 815 87 тыс.рублей.	Включить данный объект в План создания инвестиционных объектов		
1.3	Автомобильная дорога по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водоразделными сооружениями (от остановки Кольцо по улице Ларина до переезда ении с магистральной алев ения в районе перспективной алев ения) в г. Петропавловск-Кам атском	2012-2020	2020	7 30	Красной бюджет местный бюджет	Обеспечение ении безопасности и алев ение потока пассажиров и грузо-перевозок	Протяженность дороги по проекту - 106 км категория - магистральная алев ения районного алев ения транспортно-несоюзная иско после движения - шт ширина полосы - 3 5 м.п.	Администрация Петропавловск-Кам атского городского округа	В рамках реализации данного мероприятия закло ет муниципальный контракт № 013830000 18000539 1756 7 от 15.08.2018 год с ООО «Новый горизонт» на проведение работ по строительству автомобильной дороги по ул. Ларина с устройством транспортной развязки и водоразделными сооружениями (от остановки Кольцо по улице Ларина до переезда ении с магистральной алев ения в районе перспективной алев ения) в городе Петропавловск-Кам атском.	Включить данный объект в План создания инвестиционных объектов		
1.	Строительство проезда районного алев ения по ул. Ленинградская 25 - Кло еская 30 в г. Петропавловск-Кам атском	2018	2018	0 15	Красной бюджет местный бюджет	Обеспечение ении безопасности и алев ение потока пассажиров и грузо-перевозок	Протяженность дороги - 280 0 м	Администрация Петропавловск-Кам атского городского округа	В рамках реализации данного мероприятия закло ет муниципальный контракт № 013830000 18000026 от 16.03.2018 с ООО «Облагод» на проведение работ по объекту «Строительство проезда от ул. Ленинградская 25 до ул. Кло еская 30 в г. Петропавловск-Кам атском» на общую сумму 31 00 136 тыс.руб.	Включить данный объект в План создания инвестиционных объектов		

№/п/я	Наименование проекта	Период реализации проекта	Планируемый срок ввода в эксплуатацию	Общая стоимость проекта, млн. руб.	Источники финансирования	Краткая характеристика и эффект от реализации проекта	Мощность проекта	Ответственный за предоставление информации	Отчет о ходе реализации за 1 полугодие 2018 год (что сделано по объекту в первом полугодии 2018 года)	Отчет о ходе реализации за 2018 год (что сделано по объекту в 2018 году)	Предложения по актуализации плана на 2019 год
1.45	Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района "Северо-Восток", 1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной в г. Петропавловске-Камчатском	2013-2022	2022	2 268,50	Краевой бюджет, местный бюджет	Обеспечение безопасности и увеличение потока пассажирских и грузо-перевозок	Протяженность - 7,10 км, число полос движения - 4 шт, ширина	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа		В рамках реализации данного подмероприятия осуществлялись закупки на подрядные работы по строительству объекта "Объездная дорога от Петропавловского шоссе до жилого района «Северо-Восток» (1 этап - от Петропавловского шоссе до ул. Солнечной) перестройка сетей. По результатам проведения итогов общей суммой заключенных муниципальных контрактов составила 37 776,489 тыс. рублей. 06.09.2018 года Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края уведомлено о лимитах бюджетных обязательств (об изменении лимитов бюджетных обязательств) № 1374 произошло уменьшение лимитов - 30 908,03646 тыс. руб.	Включить данный объект в План создания инвестиционных объектов